



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

OPERE: Edili

LAVORI: ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "N.SAURO"

IMPRESA: TABANO srl Via dell'Industria 5 – VENEGONO INFERIORE (VA)

VERBALE DI CONSEGNA

per l'esecuzione dei suddetti lavori, in adempimento alla

Determinazione del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n.752 del 21/12/2020 di aggiudicazione delle opere in oggetto
CIG: 8549152768 CUP B24H20000950005

Importo stimato delle opere €55.810,21 incluso oneri sicurezza

Importo di contratto €54.430,74 incluso oneri per la sicurezza

il lavoro deve compiersi in giorni n° 60 (sessanta) lavorativi,

decorrenti dal 23 DICEMBRE 2020

e perciò terminanti col giorno 20 FEBBRAIO 2021

l'anno **2020**

il mese di **Dicembre**

il giorno **ventitre**

in Malnate

in seguito a preavviso dato dal sottoscritto RUP si sono riuniti sul luogo i sigg.:

Arch. Rosalba Russo in qualità di RUP e direttore lavori

Arch. Filippo Tabano (legale rappresentante e direttore tecnico)

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta della tavole descrittive dell'opera, il sottoscritto direttore lavori ha designato i lavori da eseguirsi.

L'appaltatore ha dichiarato di non aver difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto suindicato.

Fatto in doppio esemplare, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Per l'impresa
TABANO S.R.L.
Costruzioni edili
Venegono Inferiore (VA)

Il Direttore Lavori



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

OPERE: Edili

LAVORI: ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "N.SAURO"

IMPRESA: TABANO srl Via dell'Industria 5 – VENEGONO INFERIORE (VA)

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI n.1

per l'esecuzione dei suddetti lavori, in adempimento alla

Determinazione del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n.752 del 21/12/2020 di aggiudicazione delle opere in oggetto

CIG: 8549152768 CUP B24H20000950005

Importo stimato delle opere €55.810,21 incluso oneri sicurezza

Importo di contratto €54.430,74 incluso oneri per la sicurezza

Richiamato il verbale di consegna lavori in data 22/12/2020 nel quale si definiva la consegna degli stessi in pari data, e quindi la previsione per l'ultimazione in data 20/02/2021,

Considerato che la consegna delle porte richieste in misure differenti da quelle standard richiede un tempo maggiore del previsto tenuto anche conto delle festività e della pandemia in corso,

Il sottoscritto direttore dei lavori **ORDINA** la sospensione a partire da oggi 12/2/2021

Fatto in doppio esemplare, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

l'anno **2021** il mese di **Febbraio** il giorno **dodici**

in Malnate

Per l'impresa

il Direttore Lavori





CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

OPERE: Edili

LAVORI: ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO "N.SAURO"

IMPRESA: TABANO srl Via dell'Industria 5 – VENEGONO INFERIORE (VA)

VERBALE DI RIPRESA LAVORI n.1

per l'esecuzione dei suddetti lavori, in adempimento alla

**Determinazione del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n.752 del 21/12/2020 di
aggiudicazione delle opere in oggetto**

CIG: 8549152768 CUP B24H20000950005

Importo stimato delle opere €55.810,21 incluso oneri sicurezza

Importo di contratto €54.430,74 incluso oneri per la sicurezza

Dato atto che con verbale in data 12/02/2021 è stata ordinata la sospensione dei lavori,

Dato atto che sono cessate le ragioni che hanno determinato il predetto provvedimento,

Il sottoscritto direttore dei lavori **ORDINA** la ripresa dei lavori a partire da oggi 09/03/2021
dando atto che per effetto della sospensione il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è
previsto per il giorno 16/03/2021.

Fatto in doppio esemplare, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

l'anno **2021**

il mese di **marzo**

il giorno **nove**

in Malnate

Per l'impresa

il Direttore Lavori





CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

OPERE: Edili

LAVORI: ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "N.SAURO"

IMPRESA: TABANO srl Via dell'Industria 5 – VENEGONO INFERIORE (VA)

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

In riferimento alla

Determinazione del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n.752 del 21/12/2020 di aggiudicazione delle opere in oggetto

CIG: 8549152768 CUP B24H20000950005

Importo stimato delle opere €55.810,21 incluso oneri sicurezza

Importo di contratto €54.430,74 incluso oneri per la sicurezza

L'anno 2021 il giorno 16 del mese di marzo la sottoscritta Arch.Rosalba Russo nella sua qualità di Direttore dei lavori specificati in oggetto;

VISTI

- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 23/12/2021 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione è stato fissato al giorno 20/2/2021 in applicazione dell'art. 31 del capitolato speciale d'appalto;
- che per effetto delle sospensioni e delle proroghe di cui ai relativi verbali in data 12/2/2021 e 9/3/2021 il termine utile per l'ultimazione dei lavori indicati è stato definitivamente fissato al 16/03/2021;
- gli atti della contabilità dei lavori;

previo adeguato preavviso all'impresa

HA PROCEDUTO

alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Gestione Territorio n.684 del 10/12/2020 riscontrando che:

- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriori documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti;
 - non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;
 - non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;
- pertanto

CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 16/03/2021 e quindi in tempo utile contrattuale.

Del che si è redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate.

Letto, confermato e sottoscritto

l'anno **2021**

il mese di **marzo**

il giorno **16**

in Malnate

Per l'impresa

il Direttore Lavori

