

Comune: MALNATE Prov: VA
Committente AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MALNATE
Lavori INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA TRATTA DI TUBAZIONE FOGNARIA
IN VIALE DELLE VITTORIE CIG: 848452103A - CUP: B23E20000010002
Impresa S.A.I.M.P. S.r.l. via Beccaria n. 3 - 21049 Tradate (VA)

STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - STATO FINALE

CONTRATTO DI APPALTO: Scrittura privata in data 11.02.2021 con la quale i lavori in parola vennero affidati all'Impresa S.A.I.M.P. S.r.l.

- Importo dei lavori assoggettabili a ribasso d'asta di perizia	€ 81.051,37.-
- Costi per la sicurezza (CS)	€ 6.647,96.-
- Sconto 2,65% sui lavori assoggettabili a ribasso d'asta	€ -2.147,86.-
- Importo netto di contratto, dei lavori e della sicurezza (CS)	€ 85.551,47.-

A)	IMPORTO DELLE OPERE	€ 81.051,37	-	Visto il verbale di consegna lavori in data 23 novembre 2020
		-€ 2.147,86		
	LAVORI	netto lavori perizia € 78.903,51		Visto il verbale di sospensione lavori n.1 in data 10.12.2020
	Importo dei LAVORI	€ 78.903,51		
B)	Costi per la sicurezza		-	Visto il verbale di ripresa lavori n. 1 in data 01.03.2021
		Importo dei costi per la sicurezza € 6.647,96		
	IMPORTO DELLE OPERE A) +B)	€ 85.551,47		Visto il verbale di sospensione lavori in data 16.04.2021
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			Visto il verbale di ripresa lavori in data 07.06.2021
1	Imprevisti, interventi vari di completamento, incentivo	€ 1.796,00		Visto il verbale di fine lavori in data 09.06.2021
2	Spese Tecniche per attività preliminari, rilievi, progetto preliminare-definitivo, progetto esecutivo, Direzione lavori, Contabilità - Corridinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 14.000,00		
3	Spostamento sottoservizi (gas, telecom ecc.)	€ 0,00		
4	Contributo previdenziale 4% su 2	4% € 560,00		
5	IVA 10% sui lavori	10% € 8.555,15		
6	IVA 22% su 2-4-5	22% € 3.203,20		
7	Arrotondamento			
8	Ribasso d'asta e minor IVA	11.334,18 €		
	TOTALE C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 39.448,53		
		€ 39.448,53		
	TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 125.000,00		

COMMITTENTE: COMUNE DI MALNATE - (VA)
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 09/06/2021

S.A.I.M.P. s.r.l.
Amministratore Delegato
Geom. *Marco Speroni*

Bob G.

X

S.A.I.M.P. s.r.l.
Amministratore Delegato
Geom. Marco Speroni

COMMITTENTE: COMUNE DI MALNATE - (VA)
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 09/06/2021