

	MODULO DL21	CRE
	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	
		27/09/2021

OGGETTO APPALTO: **INTERVENTO DI RELINING DELLA CONDOTTA DI FOGNATURA**
 LUOGO DELLE LAVORAZIONI: **VIA G. BRUSA, MALNATE (VA)**

CUP: B23E20000020006 - CIG: 86087071C1.

STAZIONE APPALTANTE	Comune di Malnate
IMPRESA AFFIDATARIA	In.te.co. S.r.l.
CONTRATTO	Determina n. 55 del 29.01.2021
IMPORTO DEI LAVORI	€. 115.044,71
ONERI DELLA SICUREZZA	€. 4.300,00
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Arch. Rosalba Russo
DIREZIONE DEI LAVORI	Ing. David D'Ambrosio
COORDINATORE PER LA SICUREZZA	Geom. Simone Caspani
DIRETTORE DI CANTIERE	Ing. Marco Cappello

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno SEI del mese di SETTEMBRE il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. David D'Ambrosio, nominato con determina n.44 del 28/01/2021 del Comune di Malnate,

VISTO il Codice dei contratti e delle Concessioni D.Lgs n°50/2016;

VISTO il Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia;

VISTO IL PROGETTO DEI LAVORI sopra riportato redatto dall'ING. DAVID D'AMBROSIO del complessivo importo di €. 119.344,71 di cui €. 4.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 785 del 23/12/2020 di affidamento alla Società DATEK22 S.r.l., sede legale via Giussani 16, Como, del servizio di revisione progettuale – Relining della condotta di fognatura di via G. Brusa a Malnate (VA) per l'importo di €.4.200,00 oltre IVA 22%, per complessivi €.5.328,96 comprensivo dell'onere fiscale; di impegno della spesa di €. 185.000,00 al capitolo 892/1 del bilancio di previsione 2020, a totale copertura dell'opera dando atto che € 15.000,00 erano stati già impegnati e liquidati negli anni precedenti per il rilievo e la prima versione del progetto;

CONSIDERATO CHE il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Rosalba Russo, ha avviato la rispettiva RDO su Sintel dei lavori, identificato con CUP: B23E20000020006, in esito alla quale è risultata idonea e miglior offerta economica quella presentata dalla Ditta IN.TE.CO Srl Via Tommaseo 4 - 20871 Vimercate (MB) per un importo di €. 115.044,71

	MODULO DL21	CRE
	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	
		27/09/2021

al netto dello sconto del 8,5 % sull'importo lavori di € 125.731,92 posto a base dell'offerta, oltre oneri di sicurezza per € 4.300,00, oltre IVA 22% di € 28.607,02, per un importo complessivo di € 158.638,94; ad esclusione di imprevisti e spese tecniche;

VISTA la determina n. 55 del 29.01.2021 di aggiudicazione dei lavori sopra citati, alla Ditta IN.TE.CO Srl Via Tommaseo 4 - 20871 Vimercate (MB);

CONSIDERATO CHE i lavori sono terminati in data 13 Agosto 2021 e quindi in 33 giorni in considerazione dei seguenti tempi:

- Verbale di consegna lavori del 29.01.2021;
- Verbale di sospensione dei lavori del 02.02.2021, che li sospende per problemi di fornitura del materiale primario del relining;
- Verbale di ripresa dei lavori del 12.07.2021, che riprende i lavori lo stesso giorno;
- Verbale di proroga della fine dei lavori del 04.08.2021, che, in virtù dei giorni di condizioni meteo avverse, prolunga la fine dei lavori al 13.08.2021;
- Certificato di ultimazione dei lavori del 06.09.2021, che certifica la fine dei lavori il 13.08.2021,

e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto;

VISTO CHE per quanto riguarda la regolarità contributiva agli enti previdenziali (I.N.P.S., I.N.A.I.L., e nel caso C.N.C.E.), l'impresa affidataria e le imprese subappaltatrici hanno provveduto regolarmente agli adempimenti necessari;

VISTI i seguenti atti contabili, trasmessi in allegato al certificato di ultimazione dei lavori:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori.

CONSIDERATO CHE

in data 03/09/2021 è stata effettuata una visita di verifica, durante la quale è stata effettuata una videoispezione finale del tratto di tubazione ripristinato ed è stato verificato lo stato dei luoghi, ovvero:



	MODULO DL21	CRE
	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	
		27/09/2021

- che i lavori principali eseguiti dalla Ditta IN.TE.CO I Srl, Via Tommaseo 4 - 20871 Vimercate (MB), corrispondono a quelli affidati;
- che le stesse opere risultano realizzate con materiali idonei posti in opera conformemente alle prescrizioni contrattuali;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata;
- che l'importo contabilizzato, si compone delle seguenti voci:
 - Corpo d'opera completamente realizzato pari a 119.344,71 € (importo già ribassato del 8.5 % come offerto dall'impresa aggiudicatrice);
 - Oneri della sicurezza pari a 4.300 € (svincolati dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, il Geom. Caspani Simone, con comunicazione al Prot. N.0011_MAL.REL_CSE del 07/09/2021)

CERTIFICA

che i lavori di cui all'appalto principale, ovvero i lavori di ripristino della condotta fognaria di Via Brusa, **sono stati regolarmente eseguiti** dall'impresa aggiudicatrice IN.TE.CO S.rl. e liquida il credito dell'impresa come segue:

Atto	IMPORTO (al netto del ribasso e IVA esclusa)	IVA (22 %)	IMPORTO comprensivo di IVA
Importo aggiudicato	€ 119.344,71	€ 26.255,84	€ 145.600,55
Lavorazioni in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Da liquidare	€ 119.344,71	€ 26.255,84	€ 145.600,55

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia.

Malnate, 27 Settembre 2021,

Il Responsabile del Procedimento
Arch. ROSALBA RUSSO

Il Direttore dei Lavori
Ing. DAVID D'AMBROSIO

