

COMUNE di MALNATE																		
RIQUALIFICAZIONE URBANA mediante CONVERSIONE in ROTATORIA di piazza VITTORIO VENETO INTEGRATA da INTERVENTI RIGUARDANTI la RETE CICLO-PEDONALE - CUP: B21B20000960004 - CIG: A0306D0611																		
Committente:		Comune di Malnate - piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA) - p.IVA 00243280120																
Appaltatore:		CME - Consorzio Imprenditori Edili soc. coop. - via Malavolti 33 - 41122 Modena (MO) - p.IVA 00916510365																
Contratto:		stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 - registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T																
REGISTRO di CONTABILITA' (aggiornamento a tutto il 30.10.24)																		
PARTE a CORPO																		
capi d'opera	nr progres- sivi	nr di elenco prezzi	descrizioni	prezzi complessivi		contabilizzazioni												
						aliquote			importi a base d'appalto			importi di contratto			documenti	date		
				a base d'appalto	di contratto	in partita provvisoria	in partita definitiva	comples- sive	in partita provvisoria	in partita definitiva	comples- sivi	in partita provvisoria	in partita definitiva	comples- sivi				
€	€	%	%	%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	1	02-C001	Esecuzione di demolizioni, escavazioni e reinterri	54.166,97	52.952,58		62,00	62,00		33.583,52	33.583,52		32.830,60	32.830,60	LdM nr 01	28/06/24		
	13					10,00	20,00	30,00	5.416,70	10.833,39	16.250,09	5.295,26	10.590,52	15.885,77		LdM nr 02	30/10/24	
	2	02-C002		4.824,03	4.704,16		62,00	62,00		2.990,90	2.990,90		2.916,58	2.916,58	LdM nr 01	28/06/24		
	14					10,00	10,00	20,00	482,40	482,40	964,81	470,42	470,42	940,83		LdM nr 02	30/10/24	
	3	02-C003		1.770,49	1.732,76		83,00	83,00		1.469,51	1.469,51		1.438,19	1.438,19	LdM nr 01	28/06/24		
	4	02-C004		1.790,77	1.745,91	60,00	40,00	100,00	1.074,46	716,31	1.790,77	1.047,54	698,36	1.745,91	LdM nr 01	28/06/24		
	5	02-C005		6.750,67	6.608,92		56,00	56,00		3.780,38	3.780,38		3.700,99	3.700,99	LdM nr 01	28/06/24		
	15					7,00	9,00	16,00	472,55	607,56	1.080,11	462,62	594,80	1.057,43		LdM nr 02	05/09/24	
	6	02-C006		3.427,32	3.335,35		58,00	58,00		1.987,85	1.987,85		1.934,50	1.934,50	LdM nr 01	28/06/24		
	7	02-C007		9.355,15	9.156,97		79,00	79,00		7.390,57	7.390,57		7.234,01	7.234,01	LdM nr 01	28/06/24		
	16					9,00	6,00	15,00	841,96	561,31	1.403,27	824,13	549,42	1.373,55		LdM nr 02	30/10/24	
	8	02-C008		1.989,61	1.938,02		40,00	40,00		795,84	795,84		775,21	775,21	LdM nr 01	28/06/24		
	17						60,00	60,00		1.193,77	1.193,77		1.162,81	1.162,81		LdM nr 02	30/10/24	
	9	02-C009		2.355,06	2.305,43		100,00	100,00		2.355,06	2.355,06		2.305,43	2.305,43	LdM nr 01	28/06/24		
	10	02-C010		569,21	553,44		100,00	100,00		569,21	569,21		553,44	553,44	LdM nr 01	28/06/24		
11	02-C011	6.292,78	6.159,87		61,00	61,00		3.838,60	3.838,60		3.757,52	3.757,52	LdM nr 01	28/06/24				
18				4,00			251,71		251,71	246,39		246,39		LdM nr 02	30/10/24			
12	02-C012																	
sub-totali				93.408,82	91.307,34				8.539,78	73.156,17	81.695,95	8.346,36	71.512,79	79.859,16				
04 - Cementi armati e calcestruzzi	1	04-C001	Esecuzione di opere d'arte in cemento armato	59.418,87	57.673,36	10,00	45,00	55,00	5.941,89	26.738,49	32.680,38	5.767,34	25.953,01	31.720,35	LdM nr 01	28/06/24		
	4					-10,00	10,00		-5.941,89	5.941,89		-5.767,34	5.767,34		LdM nr 02	05/09/24		
	5						45,00	45,00		26.738,49	26.738,49		25.953,01	25.953,01		LdM nr 02	30/10/24	
	2	04-C002	Esecuzione di cementi armati e calcestruzzi	3.713,03	3.621,81	20,00	41,00	61,00	742,61	1.522,34	2.264,95	724,36	1.484,94	2.209,30	LdM nr 01	28/06/24		
	6						10,00		10,00	371,30		371,30	362,18		362,18		LdM nr 02	30/10/24
	3			04-C003	8.496,02	8.255,03	13,00	87,00	100,00	1.104,48	7.391,54	8.496,02	1.073,15	7.181,88	8.255,03	LdM nr 01	28/06/24	
sub-totali				71.627,92	69.550,20				2.218,39	68.332,75	70.551,14	2.159,70	66.340,18	68.499,88				
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	1	05-C001	Esecuzione di conglomerati bituminosi	42.190,90	40.598,88	7,00	33,00	40,00	2.953,36	13.923,00	16.876,36	2.841,92	13.397,63	16.239,55	LdM nr 01	28/06/24		
	2					-7,00	7,00		-2.953,36	2.953,36		-2.841,92	2.841,92		LdM nr 02	05/09/24		
	4					10,00		10,00	4.219,09	4.219,09	4.059,89		4.059,89		LdM nr 02	30/10/24		
	3	05-C002		7.057,40	6.792,16		88,00	88,00		6.210,51	6.210,51		5.977,10	5.977,10		LdM nr 02	05/09/24	
sub-totali				49.248,30	47.391,04				4.219,09	23.086,87	27.305,96	4.059,89	22.216,65	26.276,54				
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	1	06-C001	Esecuzione di pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	12.502,41	12.218,60		60,00	60,00		7.501,45	7.501,45		7.331,16	7.331,16	LdM nr 01	28/06/24		
	3					10,00	20,00	30,00	1.250,24	2.500,48	3.750,72	1.221,86	2.443,72	3.665,58		LdM nr 02	30/10/24	
	2	06-C002		14.774,11	14.387,27	10,00	27,00	37,00	1.477,41	3.989,01	5.466,42	1.438,73	3.884,56	5.323,29	LdM nr 01	28/06/24		
sub-totali				27.276,52	26.605,87				2.727,65	13.990,94	16.718,59	2.660,59	13.659,45	16.320,03				
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	1	07-C001	Esecuzione di pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	81.624,34	78.925,89	24,00	12,00	36,00	19.589,84	9.794,92	29.384,76	18.942,21	9.471,11	28.413,32	LdM nr 01	28/06/24		
	13					-24,00	24,00		-19.589,84	19.589,84		-18.942,21	18.942,21		LdM nr 02	30/10/24		
	14						44,00	44,00		35.914,71	35.914,71		34.727,39	34.727,39		LdM nr 02	30/10/24	
	2	07-C002		6.925,31	6.736,02	20,00	8,00	28,00	1.385,06	554,02	1.939,09	1.347,20	538,88	1.886,09	LdM nr 01	28/06/24		
	15					-20,00	20,00		-1.385,06	1.385,06		-1.347,20	1.347,20		LdM nr 02	30/10/24		
	16					5,00	27,00	32,00	346,27	1.869,83	2.216,10	336,80	1.818,73	2.155,53		LdM nr 02	30/10/24	
	3	07-C003		790,16	760,63		87,00	87,00		687,44	687,44		661,74	661,74	LdM nr 01	28/06/24		
	17						13,00	13,00		102,72	102,72		98,88	98,88		LdM nr 02	30/10/24	
	4	07-C004		2.950,95	2.845,29		62,00	62,00		1.829,59	1.829,59		1.764,08	1.764,08	LdM nr 01	28/06/24		
	5	07-C005		4.010,76	3.918,05		47,00	47,00		1.885,06	1.885,06		1.841,48	1.841,48	LdM nr 01	28/06/24		
	6	07-C006		4.264,30	4.140,97		10,00	10,00		426,43	426,43		414,10	414,10	LdM nr 01	28/06/24		
	18					25,00	15,00	40,00	1.066,08	639,65	1.705,72	1.035,24	621,15	1.656,39		LdM nr 02	30/10/24	
	7	07-C007		17.101,13	16.577,36	25,00	22,00	47,00	4.275,28	3.762,25	8.037,53	4.144,34	3.647,02	7.791,36	LdM nr 01	28/06/24		
	19					-25,00	25,00		-4.275,28	4.275,28		-4.144,34	4.144,34		LdM nr 02	30/10/24		
	20						53,00	53,00		9.063,60	9.063,60		8.786,00	8.786,00		LdM nr 02	30/10/24	
	8	07-C008		6.209,19	6.036,50	19,00		19,00	1.179,75		1.179,75	1.146,94		1.146,94	LdM nr 01	28/06/24		
	21					-19,00	19,00		-1.179,75	1.179,75		-1.146,94	1.146,94		LdM nr 02	30/10/24		
	22						81,00	81,00		5.029,44	5.029,44		4.889,57	4.889,57		LdM nr 02	30/10/24	
	9	07-C009		1.970,44	1.905,93		53,00	53,00		1.044,33	1.044,33		1.010,15	1.010,15	LdM nr 01	28/06/24		
	23						47,00	47,00		926,11	926,11		895,79	895,79		LdM nr 02	30/10/24	
	10	07-C010		950,62	914,55		100,00	100,00		950,62	950,62		914,55	914,55	LdM nr 01	28/06/24		
	11	07-C011		994,70	969,27		87,00	87,00		865,39	865,39		843,27	843,27	LdM nr 01	28/06/24		
	12	07-C012		1.597,20	1.570,71		75,00	75,00		1.197,90	1.197,90		1.178,04	1.178,04	LdM nr 01	28/06/24		
sub-totali				129.389,10	125.301,18				1.412,34	102.973,94	104.386,28	1.372,04	99.702,61	101.074,65				
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	1	08-C001	Esecuzione di parapetto	8.407,10	8.236,80													
	2	08-C002	Rifacimento di tratto della cancellata del Municipio	21.245,61	20.771,96		30,00	30,00		6.373,68	6.373,68		6.231,59	6.231,59	LdM nr 01	28/06/24		
	3	08-C003	Rimozione di manufatti ed arredi	3.897,10	3.835,38		88,00	88,00		3.429,45	3.429,45		3.375,14	3.375,14	LdM nr 01	28/06/24		

COMUNE di MALNATE

RIQUALIFICAZIONE URBANA mediante CONVERSIONE in ROTATORIA di piazza VITTORIO VENETO INTEGRATA da INTERVENTI RIGUARDANTI la RETE CICLO-PEDONALE - CUP: B21B20000960004 - CIG: A0306D0611

Committente: Comune di Malnate - piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA) - p.IVA 00243280120

Appaltatore: CME - Consorzio Imprenditori Edili soc. coop. - via Malavolti 33 - 41122 Modena (MO) - p.IVA 00916510365

Contratto: stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 - registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T

REGISTRO di CONTABILITA' (aggiornamento a tutto il 30.10.24)

PARTE a MISURA

capi d'opera	nr progres- sivi	nr di elenco prezzi	descrizioni	unità di misura	prezzi unitari complessivi		contabilizzazioni								documenti	date			
					a base d'appalto	di contratto	quantità		importi a base d'appalto		importi di contratto								
							in partita provvisoria	in partita definitiva	in partita provvisoria	in partita definitiva	complessivi	in partita provvisoria	in partita definitiva	complessivi					
																	€/udm	€/udm	€
01 - Opere in generale	1 105	01-001	opere di difficile valutazione, economie ed arrotondamenti	a forfait	10.006,79	9.886,26			0,70		7.004,75		7.004,75	6.920,39		6.920,39	LdM nr 02	30/10/24	
							sub-totali per 01 - Opere in generale												
										7.004,75		7.004,75	6.920,39		6.920,39				

02 - Scavi, demolizioni e reinterri	2 74 3 4 5 75 6 76	02-005	demolizioni di camerette e condotte fognarie	mc	73,53	73,36												
								3,00		220,59	220,59		220,09	220,09	LdM nr 01		28/06/24	
								1,00		73,53	73,53		73,36	73,36				
								1,00		73,53	73,53		73,36	73,36				
								2,00		147,06	147,06		146,73	146,73	LdM nr 02	30/10/24		
								4,00		294,12	294,12		293,45	293,45	LdM nr 01	28/06/24		
								-4,00	4,00	-294,12	294,12		-293,45	293,45	LdM nr 02	30/10/24		
	sub-totali									11,00		808,83	808,83		806,99	806,99		
	7 77 78	02-007	demolizioni di pavimentazioni bituminose	mq	12,58	12,32												
								100,00		1.258,00	1.258,00		1.232,49	1.232,49	LdM nr 01		28/06/24	
								96,00		1.207,68	1.207,68		1.183,19	1.183,19				
			74,00		930,92	930,92		912,04	912,04	LdM nr 02	05/09/24							
	sub-totali									270,00		3.396,60	3.396,60		3.327,73	3.327,73		
	8 79	02-012	sottofondazioni in misto naturale ghiaioso di nuovo apporto	mc	19,68	19,00												
								3,00		59,04	59,04		57,01	57,01	LdM nr 02		05/09/24	
								3,00		59,04	59,04		57,01	57,01				
	9 81 10 80 82	02-015	tagli di pavimentazioni bituminose di prof <= 5 cm	ml	1,23	1,21												
							100,00	300,00	123,00	369,00	492,00	121,37	364,10	485,47	LdM nr 01		28/06/24	
							-100,00	600,00	-123,00	738,00	615,00	-121,37	728,20	606,83				
							100,00		123,00	123,00		121,37	121,37	LdM nr 01	28/06/24			
							-100,00	240,00	-123,00	295,20	172,20	-121,37	291,28	169,91	LdM nr 02		30/10/24	
								460,00		565,80	565,80		558,29	558,29				
sub-totali									1.968,00		1.968,00		1.941,87	1.941,87				
sub-totali per 02 - Scavi, demolizioni e reinterri									6.232,47		6.232,47		6.133,60	6.133,60				

03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche	11	03-001	assistenze murarie per spostamento utenza acquedotto / metano	cad	267,12	265,07															
	sub-totali																				
	12 13 83 84	03-002	caditoie in ghisa a forata di dim lu x la 045x045 cm di classe C 250	cad	147,07	141,75															
								8,00		1.176,56	1.176,56		1.134,00	1.134,00	LdM nr 02		05/09/24				
								21,00		3.088,47	3.088,47		2.976,75	2.976,75							
	sub-totali									29,00		4.265,03	4.265,03		4.110,75	4.110,75					
	14	03-003	caditoie in ghisa a forata di dim lu x la 045x045 cm di classe D 400	cad	183,84	177,19															
	sub-totali																				
	15	03-004	camerette di ispezione per reti di acquedotto in cls di dim lu x la x p 050x050x060 cm	cad	98,77	96,06															
	sub-totali																				
	16 85	03-005	camerette di ispezione per reti di acquedotto in cls di dim lu x la x p 070x070x090 cm	cad	162,61	157,78		2,00		325,22	325,22		315,56	315,56	LdM nr 01	28/06/24					
								1,00		162,61	162,61		157,78	157,78	LdM nr 02		30/10/24				
								3,00		487,83	487,83		473,34	473,34							
	17 18 19 86	03-006	camerette di ispezione per reti elettriche e/o telefoniche in cls di dim lu x la x p 050x050x060 cm	cad	98,77	96,06															
								7,00		691,39	691,39		672,41	672,41	LdM nr 01		28/06/24				
								1,00		98,77	98,77		96,06	96,06							
								10,00		987,70	987,70		960,59	960,59	LdM nr 02	30/10/24					
	sub-totali									18,00		1.777,86	1.777,86		1.729,06	1.729,06					
	20	03-007	camerette di ispezione per reti elettriche e/o telefoniche in cls di dim lu x la x p 060x060x060 cm	cad	162,61	157,78															
	sub-totali																				
	21	03-008	chiusini in acciaio zincato di dim lu x la 070x070 cm di classe B 125	cad	314,00	303,69															
	sub-totali																				
	22	03-009	chiusini in ghisa di dim lu x la 050x050 cm di classe B 125	cad	168,00	161,80															
	sub-totali																				
	23 24 25 26 87	03-010	chiusini in ghisa di dim lu x la 050x050 cm di classe C 250	cad	203,82	196,29															
								3,00	4,00	611,46	815,28	1.426,74	588,88	785,17	1.374,05	LdM nr 01		28/06/24			
								1,00		203,82	203,82		196,29	196,29							
								-3,00	13,00	-611,46	2.649,66	2.038,20	-588,88	2.551,81	1.962,93	LdM nr 02		30/10/24			
	sub-totali									18,00		3.668,76	3.668,76		3.533,28	3.533,28					
	27 28 29	03-011	chiusini in ghisa di dim lu x la 050x050 cm di classe D 400	cad	295,89	286,30															
								295,89	286,30												
								295,89	286,30												
	sub-totali																				
	30	03-012	chiusini in ghisa di dim lu x la 060x060 cm di classe D 400	cad	422,17	407,67															
	sub-totali																				
	31	03-013	chiusini in ghisa di dim lu x la 070x050 cm di classe D 400	cad	507,90	489,30															
	sub-totali																				
	32	03-014	chiusini in ghisa di ø 060 cm di classe D 400	cad	507,90	489,30															
	sub-totali																				
	33	03-015	chiusini in ghisa doppio triangolo di dim lu x la 060x060 cm di classe D 400	cad	1.001,37	964,35															
	sub-totali																				
34 88 89	03-016	immissione di nuovo recapito in collettore esistente	cad	209,05	205,64																
							6,00		1.254,30	1.254,30		1.233,86	1.233,86	LdM nr 02		05/09/24					
							3,00		627,15	627,15		616,93	616,93								
sub-totali									9,00		1.881,45	1.881,45		1.850,79	1.850,79						
35 90	03-017	messe in quota di chiusini e/o caditoie oltre 050x050 cm	cad	106,16	104,95																
							15,00		1.592,40	1.592,40		1.574,19	1.574,19	LdM nr 02		30/10/24					
sub-totali									15,00		1.592,40	1.592,40					1.574,19	1.574,19			
36 91	03-018	messe in quota di chiusini e/o caditoie sino a 050x050 cm	cad	47,58	47,15																
							35,00		1.665,30	1.665,30		1.650,28	1.650,28	LdM nr 02		30/10/24					
sub-totali									35,00		1.665,30	1.650,28					1.650,28	1.650,28			
37 38 92	03-019	plinti per pali di PI gettati in cls non-armato da 080x080x100 cm	cad	154,80	150,07		2,00		309,60	309,60		300,14	300,14	LdM nr 01	28/06/24						
							6,00		928,80	928,80		900,41	900,41	LdM nr 02		30/10/24					
							8,00		1.238,40	1.238,40		1.200,54	1.200,54								
39	03-020	plinti per pali di PI gettati in cls non-armato da 100x100x110 cm	cad	308,03	298,39																
sub-totali									5,00		1.540,15	1.540,15		1.491,93	1.491,93	LdM nr 01		28/06/24			
40 93	03-021	plinti per pali di PI gettati in cls non-armato da 120x120x110 cm	cad	434,16	420,47																
											2,00		868,32	868,32		840,95	840,95	LdM nr 02		30/10/24	
sub-totali									2,00		868,32	868,32		840,95	840,95						
41 94 95	03-022	pozzetti per raccolta di acque meteoriche in cls di dim lu x la x p 045x045x090 cm	cad	98,77	96,06																
							8,00		790,16	790,16		768,47	768,47	LdM nr 02		05/09/24					
							21,00		2.074,17	2.074,17		2.017,24	2.017,24								
sub-totali									29,00		2.864,33	2.864,33		2.785,71	2.785,71						
42 43 44 45 46	03-023	rimozioni di chiusini e/o caditoie	cad	31,78	31,48																
sub-totali									2,00		63,56	127,12		62,95	62,95						
47	03-024	tubazioni per reti di acquedotto in pead PE 100 per pressioni SDR 11 - PN 16 di DN 032 mm	ml	8,88	8,77																
sub-totali																					
48	03-025	tubazioni per reti di acquedotto in pead PE 100 per pressioni SDR 11 - PN 16 di DN 040 mm	ml	9,49	9,36																
sub-totali																					
49 96	03-026	tubazioni per reti elettriche a BT in pvc semirigido di ø 160 mm	ml	42,04	40,97																
sub-totali									85,00		2.312,20	2.312,20		2.253,42	2.253,42	LdM nr 02		28/06/24			
50 51 97	03-027	tubazioni per reti elettriche di PI in pvc semirigido di ø 80+80 mm	ml	39,35	38,39																
sub-totali									15,00		590,25	5.312,25		575,79	5.757,90	LdM nr 01					

COMUNE di MALNATE	
RIQUALIFICAZIONE URBANA mediante CONVERSIONE in ROTATORIA di piazza VITTORIO VENETO INTEGRATA da INTERVENTI RIGUARDANTI la RETE CICLO-PEDONALE - CUP: B21B20000960004 - CIG: A0306D0611	
Committente:	Comune di Malnate - piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA) - p.IVA 00243280120
Appaltatore:	CME - Consorzio Imprenditori Edili soc. coop. - via Malavolti 33 - 41122 Modena (MO) - p.IVA 00916510365
Contratto:	stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 - registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T
REGISTRO di CONTABILITA' (aggiornamento a tutto il 30.10.24) - RIEPILOGO	

IMPORTI a CORPO			
capi d'opera	contabilizzazioni		liquidazioni
	importi a base d'appalto	importi di contratto	importi di contratto
	€	€	€
01 - Opere in generale			
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	81.695,95	79.859,16	
03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche			
04 - Cementi armati e calcestruzzi	70.551,14	68.499,88	
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	27.305,96	26.276,54	
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	16.718,59	16.320,03	
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	104.386,28	101.074,65	
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	10.270,78	10.066,97	
09 - Impianti e reti tecnologiche	2.713,89	2.681,42	
10 - Segnaletica stradale	37.510,42	36.571,55	
11 - Verde	3.184,30	3.127,18	
12 - Opere varie	24.908,38	23.939,94	
13 - Costi specifici per la sicurezza	28.000,00	28.000,00	
totali	407.245,70	396.417,33	
emesso Certificato di pagamento nr 01 in data 13/07/24			234.072,80

IMPORTI a MISURA			
capi d'opera	contabilizzazioni		liquidazioni
	importi a base d'appalto	importi di contratto	importi di contratto
	€	€	€
01 - Opere in generale	7.004,75	6.920,39	
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	6.232,47	6.133,60	
03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche	44.646,91	43.468,20	
04 - Cementi armati e calcestruzzi	20.623,36	19.937,71	
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	7.342,88	7.063,58	
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi			
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei			
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	5.243,28	5.051,14	
09 - Impianti e reti tecnologiche			
10 - Segnaletica stradale			
11 - Verde			
12 - Opere varie			
13 - Costi specifici per la sicurezza			
totali	91.093,65	88.574,62	
emesso Certificato di pagamento nr 01 in data 13/07/24			20.097,78

IMPORTI COMPLESSIVI (a CORPO + a MISURA)			
capi d'opera	contabilizzazioni		liquidazioni
	importi a base d'appalto	importi di contratto	importi di contratto
	€	€	€
01 - Opere in generale	7.004,75	6.920,39	
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	87.928,42	85.992,76	
03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche	44.646,91	43.468,20	
04 - Cementi armati e calcestruzzi	91.174,50	88.437,59	
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	34.648,84	33.340,12	
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	16.718,59	16.320,03	
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	104.386,28	101.074,65	
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	15.514,06	15.118,11	
09 - Impianti e reti tecnologiche	2.713,89	2.681,42	
10 - Segnaletica stradale	37.510,42	36.571,55	
11 - Verde	3.184,30	3.127,18	
12 - Opere varie	24.908,38	23.939,94	
13 - Costi specifici per la sicurezza	28.000,00	28.000,00	
totali	498.339,35	484.991,94	
emesso Certificato di pagamento nr 01 in data 13/07/24			254.170,58

firmato digitalmente	il Direttore Operativo incaricato della misura e contabilità dei lavori, arch. Marco D'Alessandro
	il Direttore dei Lavori, arch. Silvio Gobbi
	il Procuratore Speciale dell'Appaltatore, geom. Simone Pellacani
	il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Daniela Galli