

COMUNE di MALNATE					
RIQUALIFICAZIONE URBANA mediante CONVERSIONE in ROTATORIA di piazza VITTORIO VENETO					
INTEGRATA da INTERVENTI RIGUARDANTI la RETE CICLO-PEDONALE - CUP: B21B20000960004 - CIG: A0306D0611					
Committente:	Comune di Malnate - piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA) - p.IVA 00243280120				
Appaltatore:	CME - Consorzio Imprenditori Edili soc. coop. - via Malavolti 33 - 41122 Modena (MO) - p.IVA 00916510365				
Contratto:	stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 - registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T				
STATO di AVANZAMENTO dei LAVORI nr 02 (aggiornamento a tutto il 30.10.24)					
PARTE a CORPO					
capi d'opera	nr progres- sivi	nr di elenco prezzi	descrizioni	contabilizzazioni	
				importi a base d'appalto	importi di contratto
				€	€
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	1	02-C001	Esecuzione di demolizioni, escavazioni e reinterri	49.833,61	48.716,37
	2	02-C002		3.955,70	3.857,41
	3	02-C003		1.469,51	1.438,19
	4	02-C004		1.790,77	1.745,91
	5	02-C005		4.860,48	4.758,42
	6	02-C006		1.987,85	1.934,50
	7	02-C007		8.793,84	8.607,55
	8	02-C008		1.989,61	1.938,02
	9	02-C009		2.355,06	2.305,43
	10	02-C010		569,21	553,44
	11	02-C011		4.090,31	4.003,92
	12	02-C012			
	sub-totali			81.695,95	79.859,16
04 - Cementi armati e calcestruzzi	1	04-C001	Esecuzione di opere d'arte in cemento armato	59.418,87	57.673,36
	2	04-C002	Esecuzione di cementi armati e calcestruzzi	2.636,25	2.571,48
	3	04-C003		8.496,02	8.255,03
	sub-totali			70.551,14	68.499,88
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	1	05-C001	Esecuzione di conglomerati bituminosi	21.095,45	20.299,44
	2	05-C002		6.210,51	5.977,10
	sub-totali			27.305,96	26.276,54
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	1	06-C001	Esecuzione di pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	11.252,17	10.996,74
	2	06-C002		5.466,42	5.323,29
	sub-totali			16.718,59	16.320,03
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	1	07-C001	Esecuzione di pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	65.299,47	63.140,71
	2	07-C002		4.155,19	4.041,61
	3	07-C003		790,16	760,63
	4	07-C004		1.829,59	1.764,08
	5	07-C005		1.885,06	1.841,48
	6	07-C006		2.132,15	2.070,49
	7	07-C007		17.101,13	16.577,36
	8	07-C008		6.209,19	6.036,50
	9	07-C009		1.970,44	1.905,93
	10	07-C010		950,62	914,55
	11	07-C011		865,39	843,27
	12	07-C012		1.197,90	1.178,04
	sub-totali			104.386,28	101.074,65
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	1	08-C001	Esecuzione di parapetto		
	2	08-C002	Rifacimento di tratto della cancellata del Municipio	6.373,68	6.231,59
	3	08-C003	Rimozione di manufatti ed arredi	3.897,10	3.835,38
	sub-totali			10.270,78	10.066,97
09 - Impianti e reti tecnologiche	1	09-C001	Realizzazione di impianto di irrigazione automatica		
	2	09-C002	Rimozione di impianto semaforico	2.713,89	2.681,42
	sub-totali			2.713,89	2.681,42
10 - Segnaletica stradale	1	10-C001	Allestimento sperimentale del nuovo assetto intersettivo a rotatoria	21.127,59	20.573,29
	2	10-C002	Segnalamento luminoso degli attraversamenti		
	3	10-C003	Esecuzione di segnaletica orizzontale e verticale definitiva	16.382,83	15.998,26
	sub-totali			37.510,42	36.571,55
11 - Verde	1	11-C001	Esecuzione di sistemazioni a verde	3.184,30	3.127,18
12 - Opere varie	1	12-C001	Oneri di conferimento di materiali di rifiuto in discariche autorizzate	24.908,38	23.939,94
13 - Costi specifici per la sicurezza	1	13-C001	Costi specifici per la sicurezza come da <i>Piano di sicurezza e coordinamento</i>	28.000,00	28.000,00

totali				407.245,70	396.417,33
--------	--	--	--	-------------------	-------------------

firmato digitalmente	il Direttore Operativo incaricato della misura e contabilità dei lavori, arch. Marco D'Alessandro				
	il Direttore dei Lavori, arch. Silvio Gobbi				
	il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Daniela Galli				

COMUNE di MALNATE					
RIQUALIFICAZIONE URBANA mediante CONVERSIONE in ROTATORIA di piazza VITTORIO VENETO INTEGRATA da INTERVENTI RIGUARDANTI la RETE CICLO-PEDONALE - CUP: B21B20000960004 - CIG: A0306D0611					
Committente:		Comune di Malnate - piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA) - p.IVA 00243280120			
Appaltatore:		CME - Consorzio Imprenditori Edili soc. coop. - via Malavolti 33 - 41122 Modena (MO) - p.IVA 00916510365			
Contratto:		stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 - registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T			
STATO di AVANZAMENTO dei LAVORI nr 02 (aggiornamento a tutto il 30.10.24)					
PARTE a MISURA					
capi d'opera	nr progres- sivi	nr di elenco prezzi	descrizioni	contabilizzazioni	
				importi a base d'appalto	importi di contratto
				€	€
01 - Opere in generale	1	01-001	opere di difficile valutazione, economie ed arrotondamenti	7.004,75	6.920,38
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	2	02-005	demolizioni di camerette e condotte fognarie	808,83	806,99
	7	02-007	demolizioni di pavimentazioni bituminose	3.396,60	3.327,73
	8	02-012	sottofondazioni in misto naturale ghiaioso di nuovo apporto	59,04	57,01
	9	02-015	tagli di pavimentazioni bituminose di prof <= 5 cm	1.968,00	1.941,87
	sub-totali			6.232,47	6.133,60
03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche	11	03-001	assistenze murarie per spostamento utenza acquedotto / metano		
	12	03-002	caditoie in ghisa a forata di dim lu x la 045x045 cm di classe C 250	4.265,03	4.110,75
	14	03-003	caditoie in ghisa a forata di dim lu x la 045x045 cm di classe D 400		
	15	03-004	camerette di ispezione per reti di acquedotto in cls di dim lu x la x p 050x050x060 cm		
	16	03-005	camerette di ispezione per reti di acquedotto in cls di dim lu x la x p 070x070x090 cm	487,83	473,34
	17	03-006	camerette di ispezione per reti elettriche e/o telefoniche in cls di dim lu x la x p 050x050x060 cm	1.777,86	1.729,06
	20	03-007	camerette di ispezione per reti elettriche e/o telefoniche in cls di dim lu x la x p 060x060x060 cm		
	21	03-008	chiusini in acciaio zincato di dim lu x la 070x070 cm di classe B 125		
	22	03-009	chiusini in ghisa di dim lu x la 050x050 cm di classe B 125		
	23	03-010	chiusini in ghisa di dim lu x la 050x050 cm di classe C 250	3.668,76	3.533,28
	27	03-011	chiusini in ghisa di dim lu x la 050x050 cm di classe D 400		
	30	03-012	chiusini in ghisa di dim lu x la 060x060 cm di classe D 400		
	31	03-013	chiusini in ghisa di dim lu x la 070x050 cm di classe D 400		
	32	03-014	chiusini in ghisa di ø 060 cm di classe D 400		
	33	03-015	chiusini in ghisa doppio triangolo di dim lu x la 060x060 cm di classe D 400		
	34	03-016	immissione di nuovo recapito in collettore esistente	1.881,45	1.850,79
	35	03-017	messe in quota di chiusini e/o caditoie oltre 050x050 cm	1.592,40	1.574,19
	36	03-018	messe in quota di chiusini e/o caditoie sino a 050x050 cm	1.665,30	1.650,28
	37	03-019	plinti per pali di PI gettati in cls non-armato da 080x080x100 cm	1.238,40	1.200,54
	39	03-020	plinti per pali di PI gettati in cls non-armato da 100x100x110 cm	1.540,15	1.491,93
	40	03-021	plinti per pali di PI gettati in cls non-armato da 120x120x110 cm	868,32	840,95
	41	03-022	pozzetti per raccolta di acque meteoriche in cls di dim lu x la x p 045x045x090 cm	2.864,33	2.785,71
	42	03-023	rimozioni di chiusini e/o caditoie	190,68	188,85
	47	03-024	tubazioni per reti di acquedotto in pead PE 100 per pressioni SDR 11 - PN 16 di DN 032 mm		
	48	03-025	tubazioni per reti di acquedotto in pead PE 100 per pressioni SDR 11 - PN 16 di DN 040 mm		
	49	03-026	tubazioni per reti elettriche a BT in pvc semirigido di ø 160 mm	3.573,40	3.482,57
	50	03-027	tubazioni per reti elettriche di PI in pvc semirigido di ø 80+80 mm	11.805,00	11.515,80
	52	03-028	tubazioni per reti fognarie in pvc rigido di ø 125 mm	7.228,00	7.040,19
	sub-totali			44.646,91	43.468,20
04 - Cementi armati e calcestruzzi	53	04-003	fondazioni in cls Rck >= 150 kg/cmq armato con rete di sp 10 cm	12.363,84	11.952,79
	54			8.259,52	7.984,92
	sub-totali			20.623,36	19.937,71
=I53='RdC 02 mis'!U145+'RdC 02 mis'!V145					
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	65	05-002	strati bituminosi di fondazione di sp 10 cm	5.268,88	5.067,57
	66	05-003	strati bituminosi intermedi di sp 04 cm	2.074,00	1.996,01
	sub-totali			7.342,88	7.063,58
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	67	08-001	barriere parapetonali in acciaio tipo Premetal Harlem		
	68	08-002	cestini portarifiuti di tipo Ferolab Line		
	69	08-003	colonnine parapetonali fisse in polimero effetto memoria Robles BCN		
	70	08-004	griglia alberi ghisa øi 50 metà settore rett Benito Taulat	2.651,88	2.555,79
	71	08-005	griglia alberi ghisa øi 50 quadra Benito Taulat	2.591,40	2.495,35
	72	08-006	panchine in acciaio e legno di iroko di tipo Ferolab Adam		
	73	08-008	portacicli singolo in acciaio di tipo Ferolab Lazoo		
	sub-totali			5.243,28	5.051,14

totali				91.093,65	88.574,61
--------	--	--	--	-----------	-----------

firmato digitalmente	il Direttore Operativo incaricato della misura e contabilità dei lavori, arch. Marco D'Alessandro				
	il Direttore dei Lavori, arch. Silvio Gobbi				
	il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Daniela Galli				

COMUNE di MALNATE	
RIQUALIFICAZIONE URBANA mediante CONVERSIONE in ROTATORIA di piazza VITTORIO VENETO INTEGRATA da INTERVENTI RIGUARDANTI la RETE CICLO-PEDONALE - CUP: B21B20000960004 - CIG: A0306D0611	
Committente:	Comune di Malnate - piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA) - p.IVA 00243280120
Appaltatore:	CME - Consorzio Imprenditori Edili soc. coop. - via Malavolti 33 - 41122 Modena (MO) - p.IVA 00916510365
Contratto:	stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 - registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T
STATO di AVANZAMENTO dei LAVORI nr 02 (aggiornamento a tutto il 30.10.24) - RIEPILOGO	

IMPORTI a CORPO		
capi d'opera	contabilizzazioni	
	importi a base d'appalto	importi di contratto
	€	€
01 - Opere in generale		
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	81.695,95	79.859,16
03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche		
04 - Cementi armati e calcestruzzi	70.551,14	68.499,88
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	27.305,96	26.276,54
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	16.718,59	16.320,03
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	104.386,28	101.074,65
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	10.270,78	10.066,97
09 - Impianti e reti tecnologiche	2.713,89	2.681,42
10 - Segnaletica stradale	37.510,42	36.571,55
11 - Verde	3.184,30	3.127,18
12 - Opere varie	24.908,38	23.939,94
13 - Costi specifici per la sicurezza	28.000,00	28.000,00
totali	407.245,70	396.417,33

IMPORTI a MISURA		
capi d'opera	contabilizzazioni	
	importi a base d'appalto	importi di contratto
	€	€
01 - Opere in generale	7.004,75	6.920,39
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	6.232,47	6.133,60
03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche	44.646,91	43.468,20
04 - Cementi armati e calcestruzzi	20.623,36	19.937,71
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	7.342,88	7.063,58
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi		
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei		
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	5.243,28	5.051,14
09 - Impianti e reti tecnologiche		
10 - Segnaletica stradale		
11 - Verde		
12 - Opere varie		
13 - Costi specifici per la sicurezza		
totali	91.093,65	88.574,62

IMPORTI COMPLESSIVI (a CORPO + a MISURA)		
capi d'opera	contabilizzazioni	
	importi a base d'appalto	importi di contratto
	€	€
01 - Opere in generale	7.004,75	6.920,39
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	87.928,42	85.992,76
03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche	44.646,91	43.468,20
04 - Cementi armati e calcestruzzi	91.174,50	88.437,59
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	34.648,84	33.340,12
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	16.718,59	16.320,03
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	104.386,28	101.074,65
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	15.514,06	15.118,11
09 - Impianti e reti tecnologiche	2.713,89	2.681,42
10 - Segnaletica stradale	37.510,42	36.571,55
11 - Verde	3.184,30	3.127,18
12 - Opere varie	24.908,38	23.939,94
13 - Costi specifici per la sicurezza	28.000,00	28.000,00
totali	498.339,35	484.991,94

firmato digitalmente	il Direttore Operativo incaricato della misura e contabilità dei lavori, arch. Marco D'Alessandro
	il Direttore dei Lavori, arch. Silvio Gobbi
	il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Daniela Galli