

STATO AVANZAMENTO LAVORI corrispondente al finale

OGGETTO: Riqualificazione urbana Via Matteotti e percorso ciclopedonale

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Malnate

IMPRESA: Bordin srl

BORDIN SRL
Via Dante Alighieri, 15
21054 GENNAIOLENA (VA)
Tel. 0331 793174 - 75259
E-mail: info@bordin srl.it
Partita IVA e Cod. Fisc.: 00840420129

*Si sottoscrive il presente SAL con
riserva e si esplica nei modi
e nei tempi di legge*

Contratto d'appalto stipulato in data 05/09/2024 rep. n.9669 per un importo
contrattuale di Euro 299.752,87

IMPORTO DEL PROGETTO:	311 915.93
Somme a Disposizione:	0.00
Importo per la Sicurezza:	11 322.32
Importo per la Manodopera:	54 875.25
IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Somme a Disposizione (variante):	0.00
Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Anticipazione:	0.00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Malnate
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 06/08/2025

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			288'432,76
16 SIC.SPCL	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)			
	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.			
	SOMMANO %	100,00	11'322,32	11'322,32
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			11'322,32
	TOTALE euro			299'755,08
	A RIPIANTARE			

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Malnate [SAL_FINAL.E.dcf (S:\Commesse\Primus\1404.20_Malnate_Matteotti) v.1/28]
STATO AVANZAMENTO LAVORI: N. 2 A TUTTO IL 06/08/2025