

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Riqualificazione urbana Via Matteotti e percorso ciclopedonale

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Malnate

IMPRESA: Bordin srl

**Sommario Registro di Contabilità Corrispondente al Finale
06/08/2025**

IL DIRETTORE DEI LAVORI
arch. Roberto Pozzi

SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE SAL
CON RISERVA E SI ESPRIME NEI
MODI E NEI TEMPI DI LEGGE
BORDIN SRL

Via Dante Alighieri, 263
21054 MALNATE (VA)
Tel. 0331/98874 - 775259
E-mail: info@bordin.it
Partita IVA e Cod. Fisc.: 00840420129

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 288'430,55 - 100%)					
1 001.001	OPERE IVA AL 10% - Rimozioni, demolizioni	1	4	73,52		6'255,60
	al S.A.L. n. 1			73,52		6'255,60
	aliquota	2	14	26,69		(2,17%) 2'270,97
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,21	8'508,70 (2,95%)	8'526,57 (2,96%)
	aliquote					
2 001.002	OPERE IVA AL 10% - Scavi, trasporti e oneri	1	5	70,48		15'327,75
	al S.A.L. n. 1			70,48		15'327,75
	aliquota	2	15	29,49		(5,31%) 6'413,38
	SOMMANO allo STATO FINALE %			99,97	21'747,66 (7,54%)	21'741,13 (7,54%)
	aliquote					
3 001.003	OPERE IVA AL 10% - Sistemi di drenaggio acque meteoriche	1	6	70,01		11'005,19
	al S.A.L. n. 1			70,01		11'005,19
	aliquota	2	25	30,00		(3,82%) 4'715,84
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,01	15'719,46 (5,45%)	15'721,03 (5,45%)
	aliquote					
4 001.004	OPERE IVA AL 10% - Cordolature e pezzi speciali in pietra Luserna	1	7	68,73		26'702,70
	al S.A.L. n. 1			68,73		26'702,70
	aliquota	2	20	31,29		(9,26%) 12'156,67
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,02	38'851,60 (13,47%)	38'859,37 (13,47%)
	aliquote					
5 001.005	OPERE IVA AL 10% - Sottofondi e rinterri	1	8	48,69		4'564,20
	al S.A.L. n. 1			48,69		4'564,20
	aliquota	2	18	51,19		(1,58%) 4'798,55
	SOMMANO allo STATO FINALE %			99,88	9'373,99 (3,25%)	9'362,75 (3,25%)
	aliquote					
6 001.006	OPERE IVA AL 10% - Pavimentazioni varie e in pietra Luserna	1	9	78,01		77'244,11
	al S.A.L. n. 1			78,01		77'244,11
	aliquota	2	21	21,75		(2,678%) 21'536,46
	SOMMANO allo STATO FINALE %			99,76	99'018,21 (34,33%)	98'780,57 (34,25%)
	aliquote					
7 001.007	OPERE IVA AL 10% - Opere di asfaltatura e accessorie			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1					(0,00%)
	aliquota	2	22	99,66		2'385,83
	SOMMANO allo STATO FINALE %			99,66	2'393,97 (0,83%)	2'385,83 (0,83%)
	aliquote					
8 001.009	OPERE IVA AL 10% - Opere accessorie e segnaletica	1	10	89,60		2'584,34
	al S.A.L. n. 1			89,60		2'584,34
	aliquota	2	24	36,58		(0,90%) 1'055,08
	SOMMANO allo STATO FINALE %			126,18	2'884,31 (1,00%)	3'639,42 (1,26%)
	aliquote					
9 001.010	OPERE IVA AL 10% - Opere di contorno	1	11	42,24		6'359,68
	al S.A.L. n. 1			42,24		6'359,68

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Malnate
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' - STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Malnate
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' - STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Malnate
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' - STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Malnate [SAL_FINALE.dcf (S:\Commesse\Primus\1404.20_Malnate_Matteotti) v.1/28]
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' - STATO FINALE DEI LAVORI