



Interrogazione con risposta scritta (ex art.43 D.Lgs.n.267/2000)
OGGETTO: Stato d'avanzamento cantieri Polo Civico e Castello Parco I Maggio

POLO CIVICO

Richieste:

1. Stato d'avanzamento dei lavori con specifica indicazione della percentuale di opere eseguite rispetto al cronoprogramma del progetto esecutivo

RISCONTRO:

Alla data attuale la percentuale di lavori eseguiti è pari a circa il 21%.

Con ordine di servizio della Direzione Lavori del 27/2/2026 è stata riconosciuta una proroga tecnica di 65 giorni naturali e consecutivi che porta la data di ultimazione lavori prevista al 8/5/2026.

In parallelo è pervenuta in data 24/2/2026 formale richiesta da parte dell'impresa appaltatrice in merito alla proroga dei tempi contrattuali di undici mesi. Tale richiesta sarà oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione per verificarne l'attendibilità e relativa fattibilità. L'esito della verifica sarà comunicato formalmente.

CASTELLO Parco I Maggio

Richieste:

1. Quale sia la percentuale di lavori attualmente realizzata
2. Se l'Amministrazione ritiene che l'opera possa essere conclusa e rendicontata entro il 30/6/2026, termine perentorio fissato per progetti finanziati da PNRR
3. Quali azioni correttive si intendano intraprendere in caso di scostamenti dai tempi previsti

RISCONTRO:

Alla data attuale la percentuale di lavori eseguiti è pari a circa il 70%.

Siamo confidenti nel rispetto del termine del 30/6/2026 per la conclusione dei lavori.

Abbiamo preso contatti con la Prefettura per eventuale proroga nel caso non possa essere rispettato il termine sopra indicato.

Malnate, lì 10 marzo 2026



Angelo Battaini
L'Assessore ai Lavori Pubblici