

Comune di Malnate
Provincia di Varese

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Interventi asfaltatura strade comunali anno 2020
CUP B27H20001100004 CIG 8432236546

COMMITTENTE: Comune di Malnate

IMPRESA: Gugliotta s.r.l. via delle Industrie n. 36 Vigliano Biellese (BI)

Contratto in data 28/01/2021 rep. n. 9643 registrato a in data __/__/__ al n. di euro 329 098.03

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	401 574.36
Data Consegna:	26/04/2021	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	10/03/2021	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	70	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	04/07/2021	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	03/08/2021	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	18/05/2021	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	77

