



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 612 del 21/10/2021

Oggetto: SOSTITUZIONE PARTE DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "N. SAURO" - CUP B29J21000600001 - CIG 88508700FC - PRESA D'ATTO PROROGA FINE LAVORI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 16 in data 15/09/2021 di nomina del Responsabile dell'Area Gestione Territorio, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 22/04/2021, esecutiva, di approvazione del PEG per il triennio 2021-2023;

RICHIAMATA la determinazione n. 462 del 24/08/2021, avente ad oggetto "sostituzione parte dei serramenti della scuola secondaria di I grado "N. Sauro" - CUP b29j21000600001 - CIG 88508700fc – aggiudicazione definitiva";

VISTO il Verbale di Consegna e Inizio dei lavori del 03/09/2021 che, come da Capitolato Speciale d'Appalto, definisce il termine per l'ultimazione dei lavori in 90 giorni naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro il giorno 02 Dicembre 2021;

VISTO il Verbale di Sospensione dei Lavori del 15/09/2021, motivato dalla richiesta da parte dell'impresa esecutrice di effettuare degli incontri con la D.L., Arch. Cristina Carozzi, e con L'Ente per valutare congiuntamente l'opportunità di introdurre alcune modifiche progettuali alla tipologia dei serramenti che avrebbero potuto consentire un risparmio dei costi preventivati a parità dei requisiti richiesti da questa Amministrazione;

VISTO il Verbale dell'incontro tenutosi il giorno 22/09/2021, durante il quale il direttore dei lavori, congiuntamente all'Ente, ha valutato le proposte dell'Impresa pervenendo alla conclusione di procedere con le tipologie di serramenti così come previsti nel progetto originario;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 04/10/2021 in cui la D.L. disponeva la ripresa di tutte le attività lavorative di "sostituzione di parte dei serramenti della scuola secondaria di I grado "N. Sauro" dalla data del giorno 04/10/2021, fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori il giorno 20/12/2021;

VISTA la Richiesta di Proroga dei Termini per l'Ultimazione dei Lavori, pervenuta a questa Amministrazione con PROTOCOLLO n° 20668 del 04/10/2021 e motivata da una oggettiva difficoltà di approvvigionamento delle materie prime causata da un'impennata delle vendite nella filiera del serramento in alluminio in funzione degli attuali incentivi fiscali e in virtù dell'Ecobonus 110%, con la quale, alla luce di quanto sopra esposto, l'Impresa esecutrice chiede venga concessa una proroga di 45 giorni dei Termini per l'Ultimazione dei Lavori;

DATO ATTO che il RUP e la Direzione Lavori hanno dato il loro nulla-osta in merito alla possibilità di dilatare per *causa forze maggiori* il termine dei lavori e che la stessa Direzione dei Lavori ha verbalizzato la proroga in data 08/10/2021;

DETERMINA

1) **DI PRENDERE ATTO** della proroga di fine lavori richiesta dalla ditta appaltatrice O.Z.B. Srl, pervenuta a questa Amministrazione con PROTOCOLLO n° 20668 del 04/10/2021, di ulteriori 45 giorni rispetto al termine previsto;

2) **DI DARE ATTO** che la fine lavori in oggetto è fissata improrogabilmente al giorno 03 02 2022.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**