

Comune di Malnate
Provincia di Varese

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Sistema Olona la biodiversità che scorre: mensole per la fauna lungo il t. Quadronna

COMMITTENTE: Comune di Malnate

IMPRESA: Puricelli Ambiente Verde Srl

PROTOCOLLO N. 19930/2022 DEL 12/09/2022 per un importo di 22'397,76€

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	22 400.00
Data Consegna:	19/09/2022	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	19/09/2022	Importo per la Sicurezza:	559.07
Giorni Utili per Ultimazione:	49	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	06/11/2022	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	23/09/2022	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	44

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO			
1 001	Cantieristica SOMMANO %	100,00	924,17	924,17
2 002	Pulizia vegetazionale e inerbimenti SOMMANO %	136,98	2'797,50	3'832,02
3 003.000	Mensole e rampe - <nessuna> SOMMANO %	100,00	11'461,16	11'461,16
4 003.001	Mensole e rampe - overflow SOMMANO %	85,59	7'220,95	6'180,41
	Parziale LAVORI A CORPO euro			22'397,76
	T O T A L E euro			22'397,76
	A R I P O R T A R E			

[illegible]

[illegible]