



SISTEMA OLONA
LA BIODIVERSITA' CHE SCORRE

Capofila di progetto:



Progetto sostenuto da:



Partner di progetto:



Comune di Gerenzano



Comune di Locate Varesino



Comune di Veduggio



Comune di Malnate
Provincia di Varese

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

LAVORI: Interventi di realizzazione di una mensola per la fauna lungo il t. Quadronna in Comune di Malnate – CIG Z0437A4FDD – CUP B21G16000040005

COMMITTENTE: Comune di Malnate

R.U.P.: Arch. Daniela Galli

IMPRESA: Puricelli Ambiente Verde srl di Jerago con Orago (VA)

AGGIUDICAZIONE

LAVORI: determinazione n.479 in data 12/9/2022 per un importo complessivo di € 22'397,76 (comprensivi di € 559,07 per oneri sicurezza) oltre IVA al 22%. Contratto: PROTOCOLLO N. 19930/2022 DEL 12/09/2022

Premesso

che il Progetto -esecutivo di "Mensola per la fauna lungo il t. Quadronna in Comune di Malnate" a firma della società Idrogea Servizi Srl è stato redatto nell'Ottobre 2019 ed approvato con Delibera di Giunta Comunale n.785 del 27/12/2019 con il seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO GENERALE	IMPORTO (€)
A	Importo lavori da eseguire	
	Lavori da appaltare	
A.1	di cui per Opere soggette a ribasso	21 840,93
A.2	Oneri per la sicurezza	559,07
	Totale A	22 400,00
B.1	IVA 22% su lavori e somministrazioni	4 928,00

B.2	Imprevisti in arrotondamento	672,00
	B - totale somme a disposizione amministrazione	5 600,00
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	28 000,00

I lavori sono stati affidati all'impresa Puricelli Ambiente Verde srl di Jerago con Orago (VA) con determinazione n.479 in data 12/9/2022 per un importo complessivo di € 22'397,76 (comprensivi di € 559,07 per oneri sicurezza) oltre IVA al 22%.

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori:** I lavori furono consegnati il giorno 19/09/2022 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.
- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:** Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni 49 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 6/11/2022.
- **Sospensione e ripresa dei lavori:** i lavori non hanno subito sospensioni.
- **Proroghe:** durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.
- **Ultimazione dei lavori:**
La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 23/09/2022 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 7/10/2022 e firmato dall'Impresa senza riserve ammonta a 22'397,76€. Non sono stati emessi certificati di pagamento intermedi.

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Dott. Ing. Chiara Farioli il giorno 26/09/22 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Dott. Ing. Chiara Farioli

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa Puricelli Ambiente Verde srl di Jerago con Orago (VA) corrispondono a quelli previsti dal progetto salvo modeste modifiche apportate in fase di realizzazione su indicazioni della DL per meglio integrare le scogliere alle sponde (aumento lunghezza scogliera in sinistra e riduzione in destra);
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro: posizione contributiva-assicurativa presso INPS Varese Sezione SCAU n. 01213301 P.A.T. n. 90662155, INAIL di Gallarate Codice Ditta n. 13388387
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 22'397,76€ e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa Puricelli Ambiente Verde srl di Jerago con Orago (VA) sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 22'397,76€ (diconsi euro ventidue milatrecentonovantasettemila/76) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

Varese, 7/10/22

Il Direttore dei Lavori

CONFERMA
del Responsabile del Procedimento