



OPERE: PAVIMENTAZIONE

LAVORO: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO ACCESSIBILE
ALL'INTERNO DEL PARCO I MAGGIO.
(CUP B22H23001550006 - CIG 9921816D91)

IMPRESA: ANGIOLETTO BORRI
Via Gallarate n.7 Morazzone (VA)
P.IVA **01233770120**

CONTRATTO: LETTERA FIRMATA DIGITALMENTE DALLE PARTI PROT.15518/23

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

Il progetto definitivo-esecutivo, redatto dal Servizio Tecnico del Comune di Malnate è stato approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio n. 397 del 10/07/2023 esecutiva – approvazione progetto, determina a contrarre e di aggiudicazione - per l'importo complessivo di € 45.000,00

IMPORTO A BASE D'APPALTO:

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 42.000,00
di cui oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

Iva 4%	€ 1.680,00
Contributo ANAC, cartellonistica ed interventi minimi di completamento	€ 480,00
Incentivo funzioni tecniche (2% sui lavori)	€ 840,00
TOTALE:	€ 45.000,00

DESCRIZIONE DEI LAVORI:

L'intervento di REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO ACCESSIBILE PRESSO IL PARCO I MAGGIO ha per oggetto l'attuale sentiero pianeggiante che percorre il perimetro della parte alta del parco che ospita il castello che si prevede di pavimentare con un tappetino finito in granulato di marmo, nel pieno rispetto del contesto naturalistico, rendendo tale percorso accessibile alle persone diversamente abili.

FINANZIAMENTO DELL'OPERA:

L'opera è finanziata:

- per € 29.681,48 con contributo regionale concesso nell'ambito del bando parchi inclusivi per l'annualità 2023
- per € 15.318,52 con fondi propri del Comune di Malnate

APPALTO DEI LAVORI – CONTRATTO:

La procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi è stata espletata sulla Piattaforma Sintel (ARIA) di Regione Lombardia invitando tre ditte del settore. La procedura è descritta all'ID 171285693.

Con la citata determinazione del Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio n. 397 del 10/07/2023, esecutiva, i lavori venivano affidati alla ditta migliore offerente: Angioletto Borri con sede a Morazzone, Via Gallarate n.7.

Il contratto è stato perfezionato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, mediante scambio di lettera firmata digitalmente tra le parti registrata al prot.15518/23.

Per effetto dell'aggiudicazione il quadro economico dell'opera risulta aggiornato come di seguito riportato:

IMPORTO A BASE D'APPALTO:

IMPORTO DI CONTRATTO	€ 39.868,00
di cui oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

Iva 4%	€ 1.594,72
Contributo ANAC, cartellonistica ed interventi minimi di completamento	€ 2.865,28
Incentivo funzioni tecniche (2% sui lavori ridotto all'80% come stabilito dall'art 113 del D.Lgs 50/2016 e punto 7 della determina n.397/23)	€ 672,00

TOTALE: € 45.000,00

CAUZIONE:

L'impresa assegnataria dei lavori ha presentato garanzia fidejussoria definitiva n.40094291007687 – rilasciata da TUA ASSICURAZIONI SPA Agenzia di Genova 400942 - pari ad € 3.986,80;

IMPORTO CONTRATTUALE:

L'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta offerto – pari al 5,20% - sull'importo a base d'appalto assoggettabile a ribasso (€ 41.000,00) risulta di € 38.868,00 + € 1.000,00 (oneri della sicurezza) = € 39.868,00 oltre IVA.

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - ATTI SUPLETIVI:

I lavori si sono svolti nel rispetto del progetto approvato senza dover ricorrere a varianti.

CONSEGNA DEI LAVORI:

I lavori sono stati consegnati con verbale in data 26 luglio 2023.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE:

Per l'esecuzione dei lavori il cronoprogramma stabiliva l'ultimazione dei lavori entro il 15 agosto 2023.

SOSPENSIONI E RIPRESE:

Durante il corso dei lavori è stato necessario ordinare una sospensione per difficoltà di reperimento materiale tenuto anche conto dell'impossibilità di deposito preventivo all'interno del parco.

La sospensione è stata dettata il giorno 8 agosto 2023 e la ripresa è avvenuta in data 16 agosto 2023 al cessare delle motivazioni che avevano indotto alla sospensione.

Il nuovo termine per l'ultimazione lavori è stato quindi ridefinito nel giorno 23 agosto 2023

PROROGHE:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stata richiesta alcuna proroga.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

L'ultimazione dei lavori di rifacimento della pavimentazione è avvenuta il giorno 23 agosto 2023 nel rispetto dei termini contrattuali.

PENALE PER RITARDO:

Non sono stati registrati ritardi nell'esecuzione dei lavori.

DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Non si sono verificati danni di forza maggiore.

ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

CONTO FINALE:

La contabilità a corpo dei lavori attesta l'esecuzione del 100% di tutte le lavorazioni. L'importo dovuto all'impresa è quindi confermato nell'importo di contratto pari ad € 39.868,00 comprensivo degli oneri della sicurezza ed oltre IVA.

RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA:

Somma autorizzata: € 39.868,00

Somma spesa: € 39.868,00

differenza

€ 0

CREDITO DELL'IMPRESA:

PRESO ATTO DEL SUESPOSTO CONTO FINALE, IL CREDITO DELL'IMPRESA RISULTA DAL SEGUENTE PROSPETTO:

AMMONTARE DEL CONTO FINALE: € 39.868,0 OLTRE IVA

A DEDURRE CERTIFICATO DI PAGAMENTO GIÀ EMESSO: € 39.668,66 OLTRE IVA

RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA: € 199,34

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELL'IMPRESA:

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da certificato acquisito online che attesta la regolarità fino al 20/2/2024

INFORTUNI IN CORSO DEI LAVORI:

Durante i lavori non è avvenuto nessun infortunio.

CESSIONE DI CREDITI:

Per i lavori in questione non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti o comunque rilasciato delega o procura a riscuotere a favore di terzi.

AVVISO AI CREDITORI:

I lavori sono stati eseguiti senza interferire in aree private.

DIREZIONE DEI LAVORI:

I lavori sono stati diretti dal Tecnico Comunale geom.Sara De Maio

ORDINI DI SERVIZIO:

Durante lo svolgimento dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

DOCUMENTI ALLEGATI:

Si allegano al presente atto a formarne parte integrante i verbali, il SAL, il registro di contabilità ed il certificato di pagamento n.1.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilaventitre, il giorno 21 del mese di novembre, in Malnate il sottoscritto Direttore dei Lavori, con la scorta del progetto e degli atti contabili attesta che sono stati ispezionati i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto. Ciò premesso, come da valutazioni eseguite in contraddittorio con l'impresa, si constata che la pavimentazione del percorso accessibile presso il parco I Maggio è stata regolarmente eseguita e che l'opera non presenta difetti visibili.

CIO' PREMESSO

Il sottoscritto direttore dei lavori, considerato:

- Che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto definitivo-esecutivo approvato con determinazione n.397/23;
- Che per quanto è stato possibile accertare da misurazioni, verifiche e saggi lo stato di fatto delle opere risponde, per qualità e dimensioni, alle annotazioni degli atti contabili;
- Che i prezzi sono quelli contrattuali;
- Che l'importo dei lavori corrisponde a quello delle somme autorizzate;
- Che i lavori sono stati ultimati in tempo utile contrattuale;
- Che durante l'esecuzione dei lavori non è avvenuto alcun infortunio;
- Che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa, né procure o deleghe a favore di terzi, e non risultano notificati atti impeditivi al pagamento della rata di saldo;
- Che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- Che la regolarità contributiva dell'impresa è attestata dal DURC on line n. 38146253 acquisito in data odierna e con scadenza in data 20/2/2024;
- Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;

CERTIFICA

che i lavori di pavimentazione del percorso nel parco I Maggio al fine di renderlo accessibile ai soggetti diversamente abili eseguiti dall'impresa Angioletto Borri con sede in Morazzone (VA), Via Gallarate n.7, in base all' affidamento aggiudicato con determinazione n.397/23 e lettera digitale al prot.15583/23 sono da ritenersi eseguiti regolarmente e liquida il credito di:

€ 199,34 oltre iva del quale si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Malnate, 21/11/2023

L'impresa
Angioletto Borri

Il Direttore dei lavori
geom.Sara De Maio

*Documento firmato digitalmente:
la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005*



OGGETTO: VERBALE DI CONSEGNA LAVORI

art.5 comma 2 DM 7/3/2018 n.49

Lavori: **REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO ACCESSIBILE
ALL'INTERNO DEL PARCO I MAGGIO.
(CUP B22H23001550006 - CIG 9921816D91)**

Impresa: Angioletto Borri
Via Gallarate n.7 Morazzone (VA)
P.Iva 01233770120

Importo dei lavori: € 39.868,00 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza oltre IVA

Aggiudicazione in data 10/07/2023 - determina n. 397

Il giorno **ventisei** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventitre**, la sottoscritta **DE MAIO geom. SARA** in qualità di direttore dei lavori

- vista la determina di aggiudicazione n. 397 del 10/7/2023;
- vista la lettera tenente luogo di contratto sottoscritta in data 13/7/2023;
- considerato che il Responsabile del procedimento, tramite accordi con l'impresa appaltatrice ha disposto la consegna dei lavori;
- visto l'art.5 comma 2 DM 7/3/2018 n.49;

il sottoscritto direttore dei lavori, previo accordo telefonico, è convenuto sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, dove alla presenza dei Signori:

- **ANGIOLETTO BORRI** legale rappresentante dell'omonima impresa esecutrice,
- **SARA DE MAIO** direttore dei lavori

Ha proceduto alla consegna dei lavori che dovranno compiersi in **VENTUNO** giorni consecutivi e si intendono decorrenti dalla data del presente verbale e cessanti il **QUINDICI** del mese di **AGOSTO** dell'anno **DUEMILAVENTITRE**.

Con la scorta del progetto, ed alla presenza continua di tutti gli intervenuti, il sottoscritto direttore dei lavori:

- ha illustrato tutte le lavorazioni da eseguirsi e le relative problematiche inerenti la gestione del cantiere;
- ha eseguito misurazioni, rilevazioni e riscontri tali da verificare la corrispondenza fra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali; in particolare sono stati eseguiti:

.....
.....
.....
.....

- ha indicato le aree per l'esecuzione dei lavori;

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio Lavori Pubblici

Tel. 0332 275236

s.demaio@comune.malnate.va.it

Il Responsabile: Daniela Galli



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

- ha mostrato e dichiarato che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
- ha dato lettura del capitolato dando tutte le spiegazioni richieste e necessarie per una giusta comprensione dei lavori.

ANGIOLETTO BORRI, come legale rappresentante dell'impresa, sulla scorta del già fornito contratto, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, delle lavorazioni, dei luoghi e di ogni altro aspetto facente parte del contratto; dichiara inoltre di non avere dubbi alcuni e di accettare formalmente la consegna dei suddetti lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'impresa appaltatrice

Il Direttore dei lavori

Visto: il Responsabile del procedimento

Documento firmato digitalmente:

la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs. 82/2005

Comune di Malnate

Piazza Vittorio Veneto, 2 – 21046 Malnate (Va) – tel 0332275111 . Fax 0332429035 – C.F. - P.IVA 00243280120
www.comune.malnate.va.it – segreteria@comune.malnate.va.it – PEC: comune.malnate@legalmail.it -  Comune di Malnate



OGGETTO: VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

art.23 comma 1 DM 7/3/2018 n.49

Lavori: **REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO ACCESSIBILE
ALL'INTERNO DEL PARCO I MAGGIO.
(CUP B22H23001550006 - CIG 9921816D91)**

Impresa: Angioletto Borri
Via Gallarate n.7 Morazzone (VA)
P.Iva **01233770120**

Importo dei lavori: € 39.868,00 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza oltre IVA

Aggiudicazione in data 10/07/2023 - determina n. 397

Il giorno **otto** del mese di **agosto** dell'anno **duemilaventitre**, la sottoscritta **DE MAIO geom. SARA** in qualità di direttore dei lavori, alla presenza del Sig. **ANGIOLETTA BORRI** legale rappresentante dell'omonima impresa esecutrice,

CONSIDERATO

- che con verbale in data 26/7/2023 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra;
- il verificarsi delle circostanze che non consentono il normale svolgimento dei lavori, in particolare la difficoltà di reperimento materiali abbinata all'impossibilità di stoccaggio di alcune materie prime all'interno del parco sia per ragioni di sicurezza che per la conservazione del patrimonio del parco stesso;

ATTESO

che l'impresa esecutrice ha rilevato oggettive difficoltà a proseguire i lavori per le motivazioni di cui sopra

DISPONE

- a partire da oggi, la sospensione dei lavori di realizzazione del sottofondo della pavimentazione in progetto fino al successivo ordine di ripresa;
- che l'Esecutore provveda, al fine di salvaguardare le lavorazioni già eseguite, a garantire l'accesso all'area di cantiere mediante apposita cartellonistica e segnaletica di cantiere;
- che l'Esecutore garantisca, inoltre, l'effettuazione dei controlli periodici durante il periodo di sospensione.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Esecutore in segno della più

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio Lavori Pubblici

Tel. 0332 275236

s.demaio@comune.malnate.va.it

Il Responsabile: Daniela Galli



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

ampia accettazione.

Infine, la Direzione Lavori da atto che la presente sospensione, stimata per un numero di giorni limitato alle difficoltà di gestione del cantiere sopra evidenziate, non comporta rischi per l'utenza del Parco e nemmeno per il cantiere.

L'impresa appaltatrice

Il Direttore dei lavori

Visto: il Responsabile del procedimento





OGGETTO: VERBALE DI RIPRESA LAVORI

art.10 comma 4 DM 7/3/2018 n.49

Lavori: **REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO ACCESSIBILE
ALL'INTERNO DEL PARCO I MAGGIO.
(CUP B22H23001550006 - CIG 9921816D91)**

Impresa: Angioletto Borri
Via Gallarate n.7 Morazzone (VA)
P.Iva **01233770120**

Importo dei lavori: € 39.868,00 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza oltre IVA

Aggiudicazione in data 10/07/2023 - determina n. 397

Il giorno **16** del mese di **agosto** dell'anno **duemilaventitre**, la sottoscritta **DE MAIO geom. SARA** in qualità di direttore dei lavori, alla presenza del Sig. **ANGIOLETTO BORRI** legale rappresentante dell'omonima impresa esecutrice,

PREMESSO che con verbale in data 8/8/2023 sono stati sospesi i lavori in oggetto per il verificarsi di circostanze che non consentivano il normale svolgimento dei lavori, in particolare la difficoltà di reperimento materiali nel particolare periodo estivo abbinata all'impossibilità di stoccaggio di alcune materie prime all'interno del parco sia per ragioni di sicurezza che per la conservazione del patrimonio del parco stesso;

ATTESO che alla data odierna sono cessati gli impedimenti che avevano determinato la sospensione dei lavori;

PRESO ATTO

- che i lavori sono rimasti sospesi per 8 giorni consecutivi;
- che non sono emersi e non sono stati segnalati dall'Esecutore elementi ostativi alla ripresa dei lavori;
- che non è stata chiesta, alla data odierna, dall'Esecutore alcuna proroga dei tempi contrattuali;

DISPONE

la ripresa dei lavori invitando l'Esecutore a riprendere, a partire dalla data odierna, tutte le attività di esecuzione della pavimentazione fissando, come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 23/8/2023

Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice che si dichiara pronta a riprendere immediatamente i lavori indicati senza sollevare alcuna eccezione.

L'impresa appaltatrice

Il Direttore dei lavori



Visto: Il Responsabile del procedimento



OGGETTO: VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

art.12 DM 7/3/2018 n.49

Lavori: **REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO ACCESSIBILE
ALL'INTERNO DEL PARCO I MAGGIO.
(CUP B22H23001550006 - CIG 9921816D91)**

Impresa: Angioletto Borri
Via Gallarate n.7 Morazzone (VA)
P.Iva **01233770120**

Importo dei lavori: € 39.868,00 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza oltre IVA

Aggiudicazione in data 10/07/2023 - determina n. 397

Il giorno 23 del mese di AGOSTO dell'anno 2023,
la sottoscritta geom.Sara De Maio direttore dei lavori in oggetto
- visto l'art.12 del Decreto MIT del 7 marzo 2018, n.49;
- dato atto che la consegna dei lavori è avvenuta in data 26 LUGLIO 2023 come risulta da relativo verbale;
- dato atto altresì che secondo cronoprogramma l'opera doveva concludersi entro 21 giorni naturali e consecutivi quindi entro il 15/8/2023;
- visti i verbali di sospensione in data 8/8/2023 e di ripresa in data 16/8/2023 e dato atto che per effetto degli stessi il nuovo termine per la conclusione dei lavori veniva rideterminato nel giorno 23/8/2023;
- a seguito di sopralluogo effettuato presso il Parco I Maggio in oggetto alla presenza del titolare dell'impresa appaltatrice, Sig.Angioletto Borri;
- espletate le verifiche del caso;

ACCERTA

- che le opere di realizzazione del percorso naturalistico accessibile all'interno del Parco I Maggio sono state ultimate in data 23/8/2023 in tempo utile contrattuale.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto dagli intervenuti:

L'impresa appaltatrice

Il Direttore dei lavori

Visto: il Responsabile del procedimento



AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO LLPP



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

LAVORI: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO ACCESSIBILE ALL'INTERNO DEL PARCO I MAGGIO.

CIG: 9921816D91

CUP: B22H23001550006

IMPRESA: ANGIOLETTO BORRI VIA GALLARATE N.7 MORAZZONE (VA) P.IVA 01233770120

Determina di aggiudicazione n.397 del 10/7/2023
Contratto d'appalto – Lettera firmata digitalmente dalle parti prot. 15518/23

Registro di contabilità n° 1 corrispondente al finale
composto da n.2 pagine compresa la presente

L'impresa

La Direzione lavori

Num. Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità/Percentuali	Prezzo unitario	IMPORTO Totale
	LAVORIA CORPO (Contratto € 39.868,00 – 100%)			
1	Smontaggio della pavimentazione esistente Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali (Voce pari a € 3.843,00 – 5,20%= 3643,16 pari al 9% dei lavori a corpo) SOMMANO al SAL 1 % aliquota	100,00 100,00	€ 3.643,16 (9,00%)	€ 3.643,16 (9,00%)
2	Realizzazione di tappetino tipo "Grevelit Standard" (Voce pari a € 33.652,50-5,20%=31.902,57 pari all'80% dei lavori a corpo)	100,00 100,00	€ 61.886,78 (80,00%)	€ 61.886,78 (80,00%)
3	Fornitura e posa di zoccolino lineare in gomma (Voce pari a € 3.500 –5,20%=3.318,00 pari all'8% dei lavori a corpo) SOMMANO al SAL 1 % aliquota	100,00 100,00	€ 3.318,00 (8,00%)	€ 3.318,00 (8,00%)
4	Oneri della sicurezza (Voce pari a € 1.000,00 pari al 3% dei lavori a corpo) SOMMANO al SAL 1 % aliquota	100,00 100,00	€ 1.000,00 (3%)	€ 1.000,00 (3%)
	TOTALE	100,00		€ 39.868,00

Malnate, 22/9/2023

L'impresa

Angioletto Boiri


Il Direttore dei Lavori

Sara De Maio



Sara De Maio

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO LLPP



LAVORI: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO ACCESSIBILE ALL'INTERNO DEL PARCO I MAGGIO.

CIG: 9921816D91

CUP: B22H23001550006

IMPRESA: ANGIOLETTO BORRI VIA GALLARATE N.7 MORAZZONE (VA) P.IVA 01233770120

Determina di aggiudicazione n.397 del 10/7/2023
Contratto d'appalto – Lettera firmata digitalmente dalle parti prot. 15518/23

Stato d'avanzamento lavori n° 1 corrispondente al finale
dei lavori eseguiti a tutto il 22/9/2023

Importo lavori a base d'appalto € 42.000,00
Oneri della sicurezza inclusi € 1.000,00
Importo di contratto al netto del ribasso del 5,20% € 39.868,00

Data della consegna:	26 luglio 2023
Sospensione lavori	08 agosto 2023
Ripresa lavori	16 agosto 2023
Ultimazione dei lavori :	23 agosto 2023

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità/Percentuali	Prezzo unitario	IMPORTO Totale
	LAVORIA CORPO (Contratto € 39.868,00 – 100%)			
1	Smontaggio della pavimentazione esistente Fornitura stesa e cilindatura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali (Voce pari a € 3.843,00 – 5,20%= 3643,16 pari al 9% dei lavori a corpo) SOMMANO % aliquota	100,00	€ 3.643,16 (9,00%)	€ 3.643,16 (9,00%)
2	Realizzazione di tappetino tipo "Grevelit Standard" (Voce pari a € 33.652,50-5,20%=31.902,57 pari all'80% dei lavori a corpo) SOMMANO % aliquota	100,00	€ 61.886,78 (80,00%)	€ 61.886,78 (80,00%)
3	Fornitura e posa di zoccolino lineare in gomma (Voce pari a € 3.500 –5,20%=3.318,00 pari all'8% dei lavori a corpo) SOMMANO % aliquota	100,00	€ 3.318,00 (8,00%)	€ 3.318,00 (8,00%)
4	Oneri della sicurezza (Voce pari a € 1.000,00 pari al 3% dei lavori a corpo) SOMMANO % aliquota	100,00	€ 1.000,00 (3%)	€ 1.000,00 (3%)
	TOTALE	100,00		€ 39.868,00

Malnate, 22/9/2023

L'impiegata

Angioletto Bori

Il Direttore dei lavori

Sara De Vito

Sara De Vito