



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comune di Malnate

Provincia di Varese

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO L. CACCIVIO SITO IN VIA GASPAROTTO – OPERA FINANZIATA CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INTERVENTO/SUBINTERVENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION

COMMITTENTE: Comune di Malnate

IMPRESA: TIPIESSE Spa - Villa d'Adda (BG)

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 15 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Daniela Galli

Num.Ordin TARIFFA DATA	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Rilibretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						159'408,73	
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
8 001 01/02/2024	demolizioni e rimozioni SOMMANO %	2	2	13,00		26'972,27	3'506,40	
9 002 01/02/2024	scavi e ritombamenti SOMMANO %	2	2	15,00		14'614,92	2'192,24	
10 003 01/02/2024	vespai, drenaggi e sottofondi SOMMANO %	2	2	5,00		121'874,69	6'093,73	
11 004 01/02/2024	pavimentazioni sportive SOMMANO %	2	2	55,00		507'725,25	279'248,89	
12 006 01/02/2024	sistemazioni esterne SOMMANO %	2	2	10,00		77'510,52	7'751,05	
13 007 01/02/2024	reti tecnologiche SOMMANO %	2	2	40,00		29'252,81	11'701,12	
14 009 01/02/2024	impianto irrigazione SOMMANO %	2	2	20,00		37'112,00	7'422,40	
	Parziale LAVORI A CORPO euro						317'915,83	
	<u>COSTI SICUREZZA</u>							
15 SIC.SPCL 01/02/2024	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Tali Costi della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a							
	A R I P O R T A R E						477'324,56	

Num.Ordine TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Rilascio		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						477'324,56	
	Ribasso d'Asta. SOMMANO %	2	3	25,00		11'411,20	2'852,80	
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro						2'852,80	
	T O T A L E euro						480'177,36	
	Malnate, 01/02/ 2024							
	L'Impresa TIPIESSE Spa - Villa d'Adda (BG)							
	Il Direttore dei Lavori Arch. Pietro Vittorio							
	In data __/__/__ e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 per un importo di euro							212'900,00
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E						480'177,36	

COMMITTENTE: Comune di Malnate
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1