

Registro di Contabilità del S.a.l. n° 1

Committente

COMUNE DI MALNATE
Piazza Vittorio Veneto n. 2
21046 MALNATE (VA)

Descrizione lavori

PNRR: MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIO
EUROPEA - NEXTGENERATIONEU

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE STABILE AREA FESTE DI VIA PASTO
INFISSI, ASCENSORE E SISTEMAZIONE PARTE ESTERNA, CUCINA E MAGAZZINO COMUNALE - OPERA FINANZIATA CON
FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - CUP: B24E21000510001 - CIG: 9970943A74

Impresa

IMPRESA EDILE SALCIM S.R.L.
Via Bellingera n. 4
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

Registro di Contabilità del S.a.l. n° 1

PNRR: MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE STABILE AREA FESTE DI VIA PASTORE, INFISSI, ASCENSORE E SISTEMAZIONE PARTE ESTERNA, CUCINA E MAGAZZINO COMUNALE - OPERA FINANZIATA CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - CUP: B24E21000510001 - CIG: 9970943A74

Foglio n° 1

N°	Data	Art. E.p.u.	Descrizione delle lavorazioni e provviste	Libretto		Prodotti	Prezzo unitario	I M P O R T I	
				N°	Pag.			LIQUIDATO	PAGATO
Anticipazione emessa in data 31/10/2023 come da Fattura n. 224 PA Euro									117.343,73
LAVORI A CORPO									
1	27/03/2024	0101030505	Demolizioni/rimozioni (Aliquota di progetto 4,45%)	1	1	87,92518%	31.120,89	27.363,10	
2	27/03/2024	0101030510	Nuove costruzioni (Aliquota di progetto 11,08%)	1	1	35,59760%	191.433,46	68.145,71	
3	08/04/2024	0101030515	Opere strutturali - Interventi locali (Aliquota di progetto 3,30%)	1	1	68,83103%	29.484,10	20.294,21	
4	27/03/2024	010103150520	Impianto Idrico edificio (Aliquota di progetto 0,21%)	1	1	14,33711%	8.883,73	1.273,67	
5	27/03/2024	010103150525	Rete scarichi edificio (Aliquota di progetto 0,16%)	1	1	21,10850%	4.675,70	986,97	
6	27/03/2024	01012510	Cesate e recinzioni (Aliquota di progetto 0,29%)	1	1	94,82115%	1.887,29	1.789,55	
7	27/03/2024	01012515	Opere provvisionali e varie (Aliquota di progetto 0,13%)	1	1	34,83404%	2.258,94	786,88	
8	08/04/2024	01012505	Ponteggi (Aliquota di progetto 0,14%)	1	1	10,85470%	7.799,48	846,61	
9	08/04/2024	0101031830	Opere a completamento (Aliquota di progetto 0,33%)	1	1	67,34914%	2.969,60	2.000,00	
PER I LAVORI A CORPO DEL S.A.L. SOMMANO Euro								123.486,70	
PER I LAVORI A MISURA E A CORPO DEL S.A.L. SOMMANO Euro								123.486,70	
Importo totale dei lavori a misura escluse le voci di sicurezza Euro									
Importo totale delle voci di sicurezza a misura Euro								3.423,04	
Importo totale dei lavori a corpo Euro								123.486,70	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DEL S.A.L. N°1 Euro								123.486,70	
IMPORTO LAVORI (a misura, a corpo ed in economia) DEL S.A.L. N°1 Euro								123.486,70	117.343,73
PERCENTUALI APPLICATE AL S.A.L.									
Percentuali sulle misure Euro								-10.377,00	
PER PERCENTUALI APPLICATE AL S.A.L. SOMMANO Euro								-10.377,00	
IMPORTO TOTALE NETTO DEL S.A.L. N°1 Euro								113.109,70	117.343,73
								113.109,70	117.343,73

08/04/2024

Registro di Contabilità del S.a.l. n° 1

PNRR: MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE STABILE AREA FESTE DI VIA PASTORE, INFISSI, ASCENSORE E SISTEMAZIONE PARTE ESTERNA, CUCINA E MAGAZZINO COMUNALE - OPERA FINANZIATA CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - CUP: B24E21000510001 - CIG: 9970943A74

N°	Data	Art. E.p.u.	Descrizione delle lavorazioni e provviste	Libretto		Prodotti	Prezzo unitario	I M P O R T I	
								LIQUIDATO	PAGATO
				N°	Pag.	Negativi/Positivi			
RIEPILOGO DEL REGISTRO DI CONTABILITÀ FINO AL S.A.L. N°1									
PER I LAVORI A MISURA E A CORPO DEI S.A.L. SOMMANO Euro								120.063,66	
PER GLI ONERI DI SICUREZZA A MISURA DEI S.A.L. SOMMANO Euro								3.423,04	
Importo totale del costo del personale compreso nei prezzi E.p.u.								35.145,49	
IMPORTO LORDO LAVORI (a Misura/Forfait) FINO AL S.A.L. N°1								123.486,70	
PERCENTUALI APPLICATE AL S.A.L.									
Percentuali sulle misure Euro								-10.377,00	
PER PERCENTUALI APPLICATE AL S.A.L. SOMMANO Euro								-10.377,00	
IMPORTO NETTO FINO AL S.A.L. N°1								113.109,70	
Anticipazione emessa in data 31/10/2023 come da Fattura n. 224 PA Euro									117.343,73
PER CERTIFICATI DI PAGAMENTO ED ANTICIPAZIONE EMESSI Euro									117.343,73

08/04/2024