

Sommario del Registro di Contabilità a tutto il S.a.l. n° 1

Committente

COMUNE DI MALNATE
Piazza Vittorio Veneto n. 2
21046 MALNATE (VA)

Descrizione lavori

PNRR: MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIO
EUROPEA - NEXTGENERATIONEU

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE STABILE AREA FESTE DI VIA PASTO
INFISSI, ASCENSORE E SISTEMAZIONE PARTE ESTERNA, CUCINA E MAGAZZINO COMUNALE - OPERA FINANZIATA CON
FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - CUP: B24E21000510001 - CIG: 9970943A74

Impresa

IMPRESA EDILE SALCIM S.R.L.
Via Bellingera n. 4
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

Sommaro del Registro di Contabilità a tutto il S.a.l. n° 1

PNRR: MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE STABILE AREA FESTE DI VIA PASTORE, INFISSI, ASCENSORE E SISTEMAZIONE PARTE ESTERNA, CUCINA E MAGAZZINO COMUNALE - OPERA FINANZIATA CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - CUP: B24E21000510001 - CIG: 9970943A74

Articoli di E.p.u.	Descrizione delle lavorazioni e provviste	Libretto Misure		Registro		Quantità misura	Prezzo Unitario	Importo Misura
		Data	N°	Pr.	Fgl.			
LAVORI A CORPO								
0101030505	Demolizioni/rimozioni (Aliquota di progetto 4,45%) Totale a tutto il 08/04/2024 (S.a.l. n° 1)	27/03/2024	1	1	1	87,92518%	31.120,89	27.363,10 27.363,10
0101030510	Nuove costruzioni (Aliquota di progetto 11,08%) Totale a tutto il 08/04/2024 (S.a.l. n° 1)	27/03/2024	1	2	1	35,59760%	191.433,46	68.145,71 68.145,71
0101030515	Opere strutturali - Interventi locali (Aliquota di progetto 3,30%) Totale a tutto il 08/04/2024 (S.a.l. n° 1)	08/04/2024	1	3	1	68,83103%	29.484,10	20.294,21 20.294,21
010103150520	Impianto Idrico edificio (Aliquota di progetto 0,21%) Totale a tutto il 08/04/2024 (S.a.l. n° 1)	27/03/2024	1	4	1	14,33711%	8.883,73	1.273,67 1.273,67
010103150525	Rete scarichi edificio (Aliquota di progetto 0,16%) Totale a tutto il 08/04/2024 (S.a.l. n° 1)	27/03/2024	1	5	1	21,10850%	4.675,70	986,97 986,97
0101031830	Opere a completamento (Aliquota di progetto 0,33%) Totale a tutto il 08/04/2024 (S.a.l. n° 1)	08/04/2024	1	9	1	67,34914%	2.969,60	2.000,00 2.000,00
01012505	Ponteggi (Aliquota di progetto 0,14%) Totale a tutto il 08/04/2024 (S.a.l. n° 1)	08/04/2024	1	8	1	10,85470%	7.799,48	846,61 846,61
01012510	Cesate e recinzioni (Aliquota di progetto 0,29%) Totale a tutto il 08/04/2024 (S.a.l. n° 1)	27/03/2024	1	6	1	94,82115%	1.887,29	1.789,55 1.789,55
01012515	Opere provvisionali e varie (Aliquota di progetto 0,13%) Totale a tutto il 08/04/2024 (S.a.l. n° 1)	27/03/2024	1	7	1	34,83404%	2.258,94	786,88 786,88
PER I LAVORI A CORPO DEL S.A.L. SOMMANO Euro								
123.486,70								