

Stato Avanzamento Lavori n° 1 a tutto il 08/04/2024

Committente
COMUNE DI MALNATE
Piazza Vittorio Veneto n. 2
21046 MALNATE (VA)

Descrizione lavori:
PNRR: MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE STABILE AREA FESTE DI VIA PASTORE, INFISSI. ASCENSORE E SISTEMAZIONE PARTE ESTERNA. CUCINA E MAGAZZINO COMUNALE - OPERA FINANZIATA

Impresa
IMPRESA EDILE SALCIM S.R.L.
Via Bellingerà n. 4
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
Contratto in data 28/09/2023 Rep. n.9659 registrato all'Ufficio delle Entrate di Varese TP9 Ufficio Territoriale APSRI - Serie 1T N° 28613 in data 29/09/2023

Importo Lordo del Progetto Euro		Data di Consegna dei Lavori	16/10/2023
Importo Contrattuale dei Principali Lavori :		Data di Inizio dei Lavori	16/10/2023
Importo Lordo pari a Euro		Giorni per Ultimazione dei Lavori	280
Oneri per la sicurezza pari a Euro		Data Prevista Ultimazione Lavori	21/07/2024
Importo al netto del ribasso del -12.22% Euro	558.779,69	I lavori sono stati sospesi per giorni	
Importo contrattuale dei lavori aggiuntivi a seguito di perizie di variante o suppletive:		I lavori sono stati prorogati per giorni	
Importo lordo pari a Euro		Totale giorni Sospensione-Proroga	
Oneri per la sicurezza pari a Euro		Nuova Data Ultimazione dei Lavori	21/07/2024
Importo al netto del ribasso del -12.22% Euro		Giorni Impiegati in più	
Importo netto di aggiudicazione dei lavori Euro	558.779,69	Giorni Impiegati in meno	
		Penale per ritardo lavori	
Somma complessiva impegnata	558.779,69		

Stato Avanzamento Lavori n° 1 a tutto il 08/04/2024

PNRR: MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE STABILE AREA FESTE DI VIA PASTORE, INFISSI, ASCENSORE E SISTEMAZIONE PARTE ESTERNA, CUCINA E MAGAZZINO COMUNALE - OPERA FINANZIATA CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - CUP: B24E21000510001 - CIG: 9970943A74

N°	Articoli E.p.u.	Designazione dei Lavori e delle Somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	I M P O R T O	
						PARZIALE	TOTALE
					Riporto Euro		
LAVORI A CORPO							
1	0101030505	Demolizioni/rimozioni (Aliquota di progetto 4,45%)		87,92518%	31.120,89	27.363,10	
2	0101030510	Nuove costruzioni (Aliquota di progetto 11,08%)		35,59760%	191.433,46	68.145,71	
3	0101030515	Opere strutturali - Interventi locali (Aliquota di progetto 3,30%)		68,83103%	29.484,10	20.294,21	
4	010103150520	Impianto Idrico edificio (Aliquota di progetto 0,21%)		14,33711%	8.883,73	1.273,67	
5	010103150525	Rete scarichi edificio (Aliquota di progetto 0,16%)		21,10850%	4.675,70	986,97	
6	01012505	Ponteggi (Aliquota di progetto 0,14%)		10,85470%	7.799,48	846,61	
7	01012510	Cesate e recinzioni (Aliquota di progetto 0,29%)		94,82115%	1.887,29	1.789,55	
8	01012515	Opere provvisoriale e varie (Aliquota di progetto 0,13%)		34,83404%	2.258,94	786,88	
9	0101031830	Opere a completamento (Aliquota di progetto 0,33%)		67,34914%	2.969,60	2.000,00	
PER I LAVORI A CORPO DEL S.A.L. SOMMANO Euro						123.486,70	
Importo totale dei lavori a corpo Euro						123.486,70	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI Euro							123.486,70
Importo totale del costo del personale compreso nei prezzi E.p.u.						35.145,49	
Importo totale dei lavori a misura escluse le voci di sicurezza Euro						120.063,66	
Importo totale delle voci di sicurezza a misura Euro						3.423,04	
IMPORTO LORDO LAVORI (misure, a corpo, in economia) ED ANTICIPAZIONI S.A.L. N° 1 Euro							123.486,70
PERCENTUALI APPLICATE AL S.A.L.							
Percentuali sulle misure Euro						-10.377,00	
PER PERCENTUALI APPLICATE AL S.A.L. SOMMANO Euro						-10.377,00	-10.377,00
IMPORTO TOTALE NETTO DEL S.A.L. N° 1 Euro							113.109,70

08/04/2024