



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 243 del 19/04/2024

**Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO L. CACCIVIO SITO IN VIA GASPAROTTO - OPERA FINANZIATA CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INTERVENTO/SUBINTERVENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU
CUP: B24H20004260005 - CIG: 98480346BE
APPROVAZIONE PROROGA DI TEMPI CONTRATTUALI .**

IL RESPONSABILE DELL' AREA

RICHIAMATI :

- il Decreto Sindacale n. 14 in data 26/03/2024, di incarico di Elevata Qualificazione per l'Area Pianificazione e Gestione del Territorio per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale 20/12/2023, n. 86, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2024/2025/2026;

- la deliberazione della Giunta Comunale del 21/12/2023, n. 159 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024/2025/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale 15/06/2023, n. 73, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2023/2024/2025 e successiva deliberazione in data 20/07/2023, n. 88 di modifica dello stesso;
- gli articoli 107, comma 3, lett. d), e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;

RICHIAMATI altresì:

- la determinazione del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 274 del 25/05/2023 con la quale, tra l'altro è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 1.180.000,00 di cui € 909.416,37 oltre IVA a base d'asta, inclusi gli oneri della sicurezza pari a € 11.411,20 oltre IVA, ed € 270.583,63 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 333 del 21/06/2023, con la quale sono state approvate le risultanze di gara ed aggiudicati, in via definitiva, i lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo stadio comunale L. Caccivio sito in Via Gasparotto alla ditta Tipiesse S.p.A. per un importo contrattuale di € 759.808,71 oltre IVA di cui € 11.411,20 oltre IVA di oneri per la sicurezza;

DATO ATTO che

- l'opera, di importo complessivo pari ad €. 1.180.000,00, è finanziata per €. 1.149.000,00 con contributo di cui al "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - missione 5 componente 2 intervento/ subintervento 2.1 " Rigenerazione urbana" Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU e per € 31.000,00 con fondi propri dell'Ente;
- il contratto dei lavori è stato stipulato in data 27/7/2023 e registrato al rep. n.9655;
- con verbale in data 04/9/2023 il direttore dei lavori, Arch. Pietro Vittorio - incaricato con determinazione n.718 del 14/12/2022 - ha consegnato i lavori e che - essendo previsto dall'art.21 del Capitolato Speciale d'Appalto un tempo per l'esecuzione lavori di 240 gg - il termine previsto per gli stessi è il giorno 01/05/2024;
- con propria determinazione n.767 del 7/12/2023 è stato approvato il primo stato d'avanzamento lavori per un importo di € 105.800,00 oltre IVA;
- con propria determinazione n.90 del 19/02/2024 è stato approvato il secondo stato d'avanzamento lavori per un importo di € 212.900,00 oltre IVA;
- i lavori sono in corso e che dai documenti contabili non emergono segnalazioni negative riguardo al regolare andamento dei lavori;

VISTA la richiesta della ditta appaltatrice Tipiesse S.p.A. protocollata al n.6105 del 18/3/2024 di proroga di 20 giorni rispetto alla data prevista di ultimazione lavori del 01/05/2024 motivata dal fatto che *le condizioni meteorologiche avverse non hanno consentito di completare la realizzazione del manto in erba sintetica del campo da calcio e questo ha causato lo slittamento dei lavori della pista di atletica leggera;*

DATO ATTO che con nota al protocollo n.6872 del 27/03/2024 il sottoscritto RUP ha richiesto il parere della Direzione Lavori in merito alla richiesta;

PRESO ATTO della risposta della Direzione Lavori pervenuta in data 28/3/2024, prot.6970, nella quale la DL stessa approfondisce la motivazione esposta dalla ditta appaltatrice specificando che alcune lavorazioni, quali i drenaggi e la stesura del sottofondo, sono state rinviate, anche al cessare delle piogge, atteso che l'esecuzione delle stesse su di un terreno intriso d'acqua avrebbe potuto compromettere il buon

risultato finale delle opere. La Direzione Lavori ha quindi rivalutato i tempi stimati dalla ditta e richiesto al Rup di estendere la proroga a 30 giorni anziché 20;

VISTA la risposta in data 16/4/2024 del Ministero dell'interno a richiesta di chiarimenti inoltrata da questa Area in data 8/4/2024 la quale fa riferimento alla FAQ n.27 pubblicata sul sito della finanza locale che richiama l'art. 2, comma 2, del D.L. n. 19/2024 che prevede che *«In caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, non si provvede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo decreto legge n. 77 del 2021, né all'esercizio dei poteri sostitutivi, qualora il soggetto attuatore e l'amministrazione titolare della misura attestino, anche mediante la documentazione di cui al comma 1 e le risultanze del sistema informatico "Regis", la possibilità di completare l'intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente previsti dal PNRR»;*

DATO ATTO che

- richiamato anche l'atto d'obbligo sottoscritto in data 27/4/2022, avendo questa Amministrazione rispettato Mileston e Target previsti per i contributi di rigenerazione urbana PNRR – M5.C2I2.1 ovvero la data del 30/9/2023 per l'aggiudicazione lavori e del 30/9/2024 per il pagamento del 30% dei SAL (di fatto già oltrepassato alla data odierna), il superamento temporale dei termini contrattuali non pregiudica il finanziamento in quanto, tra l'altro, ad oggi non ci sono motivazioni che impediscano di affermare con certezza che la conclusione dei lavori avverrà entro la scadenza imposta dal PNRR del 31/3/2026;
- riguardo alla riconsegna dell'impianto sportivo alle Associazioni titolari delle convenzioni in essere per la gestione dell'impianto, essendo ormai in conclusione la stagione sportiva, la proroga di 30 giorni rispetto alla data di ultimazione prevista del 1/5/2024 non rappresenta un impedimento significativo per le attività che continueranno ad essere svolte in altre strutture site nel territorio;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, che nulla osta all'approvazione della richiesta di proroga dell'impresa Tipiesse SpA che si ritiene di concedere per un periodo di 30 giorni come da motivazioni esposte dalla Direzione Lavori che si condividono con l'obiettivo di garantire un miglior risultato finale;

DATO ATTO che:

- il C.U.P. (Codice Unico di progetto di investimento Pubblico) è B24H20004260005;
- il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) è 98480346BE;
- il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio;

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024;

D E T E R M I N A

1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente;

2) DI APPROVARE la richiesta di proroga dell'impresa Tipiesse SpA che si ritiene di concedere per un periodo di 30 giorni come da motivazioni esposte dalla Direzione Lavori che si condividono con l'obiettivo di garantire un miglior risultato finale;

3) DI DARE ATTO che la concessione della proroga non pregiudica il finanziamento PNRR dell'opera in quanto sono comunque rispettati Target e Milestone previsti;

4) DI DARE ATTO che il nuovo termine di ultimazione lavori previsto per il 31/5/2024 non comporta impedimenti alle Associazioni sportive titolari della convenzione per la gestione dell'impianto;

5) DI DARE ATTO che l'opera è finanziata in parte con fondi propri dell'Ente ed in parte con contributo PNRR e che pertanto la modifica del termine contrattuale sarà oggetto di comunicazione nell'ambito della rendicontazione sul portale ReGis;

6) DI TRASMETTERE il presente atto alla Direzione Lavori per gli atti di competenza.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**