

Stato Avanzamento Lavori n° 3 a tutto il 21/06/2024

Committente
COMUNE DI MALNATE
Piazza Vittorio Veneto n. 2
21046 MALNATE (VA)

Descrizione lavori:
PNRR: MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE STABILE AREA FESTE DI VIA PASTORE, INFISSI, ASCENSORE E SISTEMAZIONE PARTE ESTERNA, CUCINA E MAGAZZINO COMUNALE - OPERA FINANZIATA CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - CUP: B24E21000510001 - CIG: 9970943A74

Impresa
IMPRESA EDILE SALCIM S.R.L.
Via Bellingerà n. 4
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
Contratto in data 28/09/2023 Rep. n.9659 registrato all'Ufficio delle Entrate di Varese TP9 Ufficio Territoriale APSRI - Serie 1T N° 28613 in data 29/09/2023

Importo Lordo del Progetto Euro		Data di Consegna dei Lavori	16/10/2023
Importo Contrattuale dei Principali Lavori :		Data di Inizio dei Lavori	16/10/2023
Importo Lordo pari a Euro		Giorni per Ultimazione dei Lavori	280
Oneri per la sicurezza pari a Euro		Data Prevista Ultimazione Lavori	21/07/2024
Importo al netto del ribasso del -12.22% Euro	558.779,69	I lavori sono stati sospesi per giorni	
Importo contrattuale dei lavori aggiuntivi a seguito di perizie di variante o suppletive:		I lavori sono stati prorogati per giorni	
Importo lordo pari a Euro		Totale giorni Sospensione-Proroga	
Oneri per la sicurezza pari a Euro		Nuova Data Ultimazione dei Lavori	21/07/2024
Importo al netto del ribasso del -12.22% Euro		Giorni Impiegati in più	
Importo netto di aggiudicazione dei lavori Euro	558.779,69	Giorni Impiegati in meno	
		Penale per ritardo lavori	
Somma complessiva impegnata	558.779,69		

Stato Avanzamento Lavori n° 3 a tutto il 21/06/2024

PNRR: MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE STABILE AREA FESTE DI VIA PASTORE, INFISSI, ASCENSORE E SISTEMAZIONE PARTE ESTERNA, CUCINA E MAGAZZINO COMUNALE - OPERA FINANZIATA CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - CUP: B24E21000510001 - CIG: 9970943A74

N°	Articoli E.p.u.	Designazione dei Lavori e delle Somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	I M P O R T O	
						PARZIALE	TOTALE
					Riporto Euro		
LAVORI A CORPO							
1	0101030505	Demolizioni/rimozioni (Aliquota di progetto 4,86%)		96,03475%	31.120,89	29.886,87	
2	0101030510	Nuove costruzioni (Aliquota di progetto 18,24%)		58,62628%	191.433,46	112.230,31	
3	0101030515	Opere strutturali - Interventi locali (Aliquota di progetto 4,79%)		100,00000%	29.484,10	29.484,10	
4	0101030520	Serramenti - Finestre e portoni (Aliquota di progetto 11,51%)		100,00000%	70.809,49	70.809,49	
5	010103150520	Impianto Idrico edificio (Aliquota di progetto 0,92%)		63,68282%	8.883,73	5.657,41	
6	010103150525	Rete scarichi edificio (Aliquota di progetto 0,41%)		53,84499%	4.675,70	2.517,63	
7	010103151005	Macchinari per la ventilazione e il riscaldamento (Aliquota di progetto 1,60%)		17,57788%	55.844,34	9.816,25	
8	010103151010	Canali, griglie, bocchette, serrande, tubazioni (Aliquota di progetto 2,06%)		67,88356%	18.692,76	12.689,31	
9	01012505	Ponteggi (Aliquota di progetto 0,58%)		46,03025%	7.799,48	3.590,12	
10	01012510	Cesate e recinzioni (Aliquota di progetto 0,30%)		98,70555%	1.887,29	1.862,86	
11	01012515	Opere provvisoriale e varie (Aliquota di progetto 0,18%)		48,13054%	2.258,94	1.087,24	
12	0101200505	Piattaforma (Aliquota di progetto 8,63%)		100,00000%	53.122,84	53.122,84	
13	0101031810	Quadri elettrici e distribuzione principale (Aliquota di progetto 3,07%)		53,81432%	35.114,82	18.896,80	
14	0101031815	Derivazioni di utilizzo (Aliquota di progetto 2,33%)		100,00000%	14.346,25	14.346,25	
15	0101031820	Apparecchi di illuminazione (Aliquota di progetto 1,46%)		63,43306%	14.193,53	9.003,39	
16	0101031830	Opere a completamento (Aliquota di progetto 0,33%)		67,34914%	2.969,60	2.000,00	
17	0101031835	Assistenze murarie (Aliquota di progetto 0,09%)		100,00000%	569,81	569,81	
PER I LAVORI A CORPO DEL S.A.L. SOMMANO Euro						377.570,68	
Importo totale dei lavori a corpo Euro						377.570,68	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI Euro							377.570,68
Importo totale del costo del personale compreso nei prezzi E.p.u.						86.174,99	
Importo totale dei lavori a misura escluse le voci di sicurezza Euro						371.030,46	
Importo totale delle voci di sicurezza a misura Euro						6.540,22	
IMPORTO LORDO LAVORI (misure, a corpo, in economia) ED ANTICIPAZIONI S.A.L. N° 3 Euro							377.570,68
PERCENTUALI APPLICATE AL S.A.L.							
Percentuali sulle misure Euro						-34.809,33	
PER PERCENTUALI APPLICATE AL S.A.L. SOMMANO Euro						-34.809,33	-34.809,33
A Riportare Euro						569,81	

25/06/2024

L'Impresa

Il Direttore dei lavori

Stato Avanzamento Lavori n° 3 a tutto il 21/06/2024

PNRR: MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE STABILE AREA FESTE DI VIA PASTORE, INFISSI, ASCENSORE E SISTEMAZIONE PARTE ESTERNA, CUCINA E MAGAZZINO COMUNALE - OPERA FINANZIATA CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - CUP: B24E21000510001 - CIG: 9970943A74

N°	Articoli E.p.u.	Designazione dei Lavori e delle Somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	I M P O R T O	
						PARZIALE	TOTALE
					Riporto Euro	569,81	
IMPORTO TOTALE NETTO DEL S.A.L. N° 3 Euro							342.761,35
ANTICIPAZIONE E CERTIFICATI DI PAGAMENTO EMESSI:							
Si deducono gli Acconti corrisposti all'impresa con i seguenti certificati di pagamento:							
Certificato n° 1 per il pagamento del S.a.l. n° 1 emesso il 08/04/2024 Euro						89.922,21	
Certificato n° 2 per il pagamento del S.a.l. n° 2 emesso il 07/06/2024 Euro						89.323,76	
PER CERTIFICATI DI PAGAMENTO ED ANTICIPAZIONE EMESSI A DETRARRE Euro						179.245,97	-179.245,97

25/06/2024

L'Impresa

Il Direttore dei lavori