



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## Comune di Malnate Provincia di Varese

pag. 1

# STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 "PARI AL FINALE" A TUTTO IL 08/08/2024

**OGGETTO:** RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO L. CACCIVIO SITO IN VIA GASPAROTTO – OPERA FINANZIATA CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INTERVENTO/SUBINTERVENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION

**COMMITTENTE:** Comune di Malnate

**IMPRESA:** TIPIESSE Spa - Villa d'Adda (BG)

Contratto in data 27/07/2023 rep. n. 9655 registrazione Telematica di euro 843 931.72

|                               |            |                                       |            |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Data Offerta:                 | __/__/__   | IMPORTO DEL PROGETTO:                 | 909 416.37 |
| Data Consegna:                | 04/09/2023 | Somme a Disposizione:                 | 0.00       |
| Data Inizio Lavori:           | 04/09/2023 | Importo per la Sicurezza:             | 11 411.20  |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 240        | Importo per la Manodopera:            | 0.00       |
| Data Utile per Ultimazione:   | 01/05/2024 | IMPORTO DI VARIANTE                   | 0.00       |
| Giorni di Sospensione:        | 42         | Somme a Disposizione (variante):      | 0.00       |
| Numero di Sospensioni         | 2          | Importo per la Sicurezza (variante):  | 0.00       |
| Nuova Data Ultimazione:       | 11/07/2024 | Importo per la Manodopera (variante): | 0.00       |
|                               |            | Anticipazione:                        | 0.00       |



