

COMUNE di MALNATE																					
RIQUALIFICAZIONE URBANA mediante CONVERSIONE in ROTATORIA di piazza VITTORIO VENETO INTEGRATA da INTERVENTI RIGUARDANTI la RETE CICLO-PEDONALE - CUP: B21B20000960004 - CIG: A0306D0611																					
Committente:		Comune di Malnate - piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA) - p.IVA 00243280120																			
Appaltatore:		CME - Consorzio Imprenditori Edili soc. coop. - via Malavolti 33 - 41122 Modena (MO) - p.IVA 00916510365																			
Contratto:		stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 - registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T																			
REGISTRO di CONTABILITA' (aggiornamento a tutto il 06.12.24)																					
PARTE a CORPO																					
capi d'opera	nr progres- sivi	nr di elenco prezzi	descrizioni	prezzi complessivi		contabilizzazioni										documenti	date	documenti	date	documenti	date
				a base d'appalto	di contratto	in partita provvisoria	in partita definitiva	comples- sive	in partita provvisoria	in partita definitiva	comples- sivi	in partita provvisoria	in partita definitiva	comples- sivi							
				€	€	%	%	%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	1	02-C001	Esecuzione di demolizioni, escavazioni e reinterri	54.166,97	52.952,58		62,00	62,00		33.583,52	33.583,52		32.830,60	32.830,60	LdM nr 01	28/06/24					
	13					10,00	20,00	30,00	5.416,70	10.833,39	16.250,09	5.295,26	10.590,52	15.885,77			LdM nr 02	30/10/24			
	19					-10,00	18,00	8,00	-5.416,70	9.750,05	4.333,36	-5.295,26	9.531,46	4.236,21				LdM nr 03	06/12/24		
	2	02-C002		4.824,03	4.704,16		62,00	62,00		2.990,90	2.990,90		2.916,58	2.916,58	LdM nr 01	28/06/24					
	14					10,00	10,00	20,00	482,40	482,40	964,81	470,42	470,42	940,83			LdM nr 02	30/10/24			
	20					-10,00	28,00	18,00	-482,40	1.350,73	868,33	-470,42	1.317,16	846,75				LdM nr 03	06/12/24		
	3	02-C003		1.770,49	1.732,76		83,00	83,00		1.469,51	1.469,51		1.438,19	1.438,19	LdM nr 01	28/06/24					
	21						7,00	7,00		123,93	123,93		121,29	121,29				LdM nr 03	06/12/24		
	4	02-C004		1.790,77	1.745,91	60,00	40,00	100,00	1.074,46	716,31	1.790,77	1.047,54	698,36	1.745,91	LdM nr 01	28/06/24					
	5			6.750,67	6.608,92		56,00	56,00		3.780,38	3.780,38		3.700,99	3.700,99	LdM nr 01	28/06/24					
	15	02-C005				7,00	9,00	16,00	472,55	607,56	1.080,11	462,62	594,80	1.057,43			LdM nr 02	30/10/24			
	22					-7,00	35,00	28,00	-472,55	2.362,73	1.890,19	-462,62	2.313,12	1.850,50				LdM nr 03	06/12/24		
	6			3.427,32	3.335,35		58,00	58,00		1.987,85	1.987,85		1.934,50	1.934,50	LdM nr 01	28/06/24					
	23	02-C006					42,00	42,00		1.439,47	1.439,47		1.400,85	1.400,85				LdM nr 03	06/12/24		
	7			9.355,15	9.156,97		79,00	79,00		7.390,57	7.390,57		7.234,01	7.234,01	LdM nr 01	28/06/24					
	16					6,00	9,00	15,00	561,31	841,96	1.403,27	549,42	824,13	1.373,55			LdM nr 02	30/10/24			
	24	02-C007				-6,00	12,00	6,00	-561,31	1.122,62	561,31	-549,42	1.098,84	549,42				LdM nr 03	06/12/24		
	8			1.989,61	1.938,02		40,00	40,00		795,84	795,84		775,21	775,21	LdM nr 01	28/06/24					
	17						60,00	60,00		1.193,77	1.193,77		1.162,81	1.162,81			LdM nr 02	30/10/24			
	9	02-C008		2.355,06	2.305,43		100,00	100,00		2.355,06	2.355,06		2.305,43	2.305,43	LdM nr 01	28/06/24					
	10			569,21	553,44		100,00	100,00		569,21	569,21		553,44	553,44	LdM nr 01	28/06/24					
	11	02-C010		6.292,78	6.159,87		61,00	61,00		3.838,60	3.838,60		3.757,52	3.757,52	LdM nr 01	28/06/24					
	18					4,00		4,00	251,71		251,71	246,39		246,39			LdM nr 02	30/10/24			
	25					31,00	4,00	35,00	1.950,76	251,71	2.202,47	1.909,56	246,39	2.155,96				LdM nr 03	06/12/24		
	12	02-C012		116,76	113,94										LdM nr 01	28/06/24					
	26																		LdM nr 03	06/12/24	
sub-totali	93.408,82			91.307,34						3.276,94	89.954,84	93.231,77	3.203,50	87.930,56	91.134,06						
04 - Cementi armati e calcestruzzi	1	04-C001	Esecuzione di opere d'arte in cemento armato	59.418,87	57.673,36	10,00	45,00	55,00	5.941,89	26.738,49	32.680,38	5.767,34	25.953,01	31.720,35	LdM nr 01	28/06/24					
	4					-10,00			-5.941,89	5.941,89		-5.767,34	5.767,34				LdM nr 02	30/10/24			
	5						45,00	45,00		26.738,49	26.738,49		25.953,01	25.953,01			LdM nr 02	30/10/24			
	2	04-C002		3.713,03	3.621,81	20,00	41,00	61,00	742,61	1.522,34	2.264,95	724,36	1.484,94	2.209,30	LdM nr 01	28/06/24					
	6					10,00			371,30		371,30	362,18		362,18			LdM nr 02	30/10/24			
	6						29,00	29,00		1.076,78	1.076,78		1.050,32	1.050,32				LdM nr 03	06/12/24		
	3	04-C003		8.496,02	8.255,03	13,00	87,00	100,00	1.104,48	7.391,54	8.496,02	1.073,15	7.181,88	8.255,03	LdM nr 01	28/06/24					
	8					-13,00	13,00		-1.104,48	1.104,48		-1.073,15	1.073,15					LdM nr 03	06/12/24		
	sub-totali			71.627,92	69.550,20					1.113,91	70.514,01	71.627,92	1.086,54	68.463,66	69.550,20						
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	1	05-C001	Esecuzione di conglomerati bituminosi	42.190,90	40.598,88	7,00	33,00	40,00	2.953,36	13.923,00	16.876,36	2.841,92	13.397,63	16.239,55	LdM nr 01	28/06/24					
	2					-7,00	7,00		-2.953,36	2.953,36		-2.841,92	2.841,92				LdM nr 02	30/10/24			
	4							10,00	4.219,09		4.219,09	4.059,89		4.059,89			LdM nr 02	30/10/24			
	5	05-C002					50,00	50,00		21.095,45	21.095,45		20.299,44	20.299,44				LdM nr 03	06/12/24		
	3			7.057,40	6.792,16		88,00	88,00		6.210,51	6.210,51		5.977,10	5.977,10			LdM nr 02	30/10/24			
	6						12,00	12,00		846,89	846,89		815,06	815,06				LdM nr 03	06/12/24		
sub-totali		49.248,30	47.391,04				4.219,09	45.029,21	49.248,30	4.059,89	43.331,15	47.391,04									
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	1	06-C001	Esecuzione di pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	12.502,41	12.218,60		60,00	60,00		7.501,45	7.501,45		7.331,16	7.331,16	LdM nr 01	28/06/24					
	3					10,00	20,00	30,00	1.250,24	2.500,48	3.750,72	1.221,86	2.443,72	3.665,58			LdM nr 02	30/10/24			
	4						10,00	10,00		1.250,24	1.250,24		1.221,86	1.221,86				LdM nr 03	06/12/24		
	2	06-C002		14.774,11	14.387,27	10,00	27,00	37,00	1.477,41	3.989,01	5.466,42	1.438,73	3.884,56	5.323,29	LdM nr 01	28/06/24					
	5						63,00	63,00		9.307,69	9.307,69		9.063,98	9.063,98				LdM nr 03	06/12/24		
	sub-totali			27.276,52	26.605,87				2.727,65	24.548,87	27.276,52	2.660,59	23.945,29	26.605,87							
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	1	07-C001	Esecuzione di pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	81.624,34	78.925,89	24,00	12,00	36,00	19.589,84	9.794,92	29.384,76	18.942,21	9.471,11	28.413,32	LdM nr 01	28/06/24					
	13					-24,00	24,00		-19.589,84	19.589,84		-18.942,21	18.942,21				LdM nr 02	30/10/24			
	14						44,00	44,00		35.914,71	35.914,71		34.727,39	34.727,39			LdM nr 02	30/10/24			
	14	07-C002					17,00	17,00		13.876,14	13.876,14		13.417,40	13.417,40				LdM nr 03	06/12/24		
	2			6.925,31	6.736,02	20,00	8,00	28,00	1.385,06	554,02	1.939,09	1.347,20	538,88	1.886,09	LdM nr 01	28/06/24					
	15					-20,00	20,00		-1.385,06	1.385,06		-1.347,20	1.347,20				LdM nr 02	30/10/24			
	16	07-C003				5,00	27,00	32,00	346,27	1.869,83	2.										

COMUNE di MALNATE

RIQUALIFICAZIONE URBANA mediante CONVERSIONE in ROTATORIA di piazza VITTORIO VENETO INTEGRATA da INTERVENTI RIGUARDANTI la RETE CICLO-PEDONALE - CUP: B21B20000960004 - CIG: A0306D0611

Committente:

Comune di Malnate - piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA) - p.IVA 00243280120

Appaltatore:

CME - Consorzio Imprenditori Edili soc. coop. - via Malavolti 33 - 41122 Modena (MO) - p.IVA 00916510365

Contratto:

stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 - registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T

REGISTRO di CONTABILITA' (aggiornamento a tutto il 06.12.24)

PARTE a MISURA

capi d'opera	nr progressivi	nr di elenco prezzi	descrizioni	unità di misura	prezzi unitari complessivi		quantità		importi a base d'appalto		contabilizzazioni				documenti	date	documenti	date	documenti	date
					a base d'appalto	di contratto	in partita provvisoria	in partita definitiva	in partita provvisoria	in partita definitiva	complessivi	in partita provvisoria	in partita definitiva	complessivi						
					€/udm	€/udm			€	€	€	€	€	€						

01 - Opere in generale	1	01-001	opere di difficile valutazione, economie ed arrotondamenti	a forfait	10.006,79	9.886,26														
	105						0,70		7.004,75		7.004,75	6.920,39		6.920,39				LdM nr 02	30/10/24	
	sub-totali per 01 - Opere in generale						7.004,75	7.004,75	6.920,39	6.920,39										

02 - Scavi, demolizioni e reinterri	2	02-005	demolizioni di camerette e condotte fognarie	mc	73,53	73,36															
	74							3,00		220,59	220,59		220,09	220,09				LdM nr 01	28/06/24		
	3							1,00		73,53	73,53		73,36	73,36							
	4							1,00		73,53	73,53		73,36	73,36							
	5																				
	75							2,00		147,06	147,06		146,73	146,73				LdM nr 02	30/10/24		
	76		4,00		294,12	294,12		293,45	293,45				LdM nr 01	28/06/24							
	106		-4,00	4,00	-294,12	294,12		-293,45	293,45				LdM nr 02	30/10/24							
	sub-totali						14,00		1.029,42	1.029,42		1.027,08	1.027,08				LdM nr 03	06/12/24			
	7	02-007	demolizioni di pavimentazioni bituminose	mq	12,58	12,32															
	77							100,00	1.258,00	1.232,49	1.232,49				LdM nr 01	28/06/24					
	78							96,00	1.207,68	1.207,68		1.183,19	1.183,19				LdM nr 02	30/10/24			
	107							74,00	930,92	930,92		912,04	912,04				LdM nr 03	06/12/24			
	sub-totali						488,00		6.139,04	6.139,04		6.014,57	6.014,57								
	8	02-012	sottofondazioni in misto naturale ghiaioso di nuovo apporto	mc	19,68	19,00															
	79							3,00		59,04	59,04		57,01	57,01				LdM nr 02	30/10/24		
	108							7,15		140,71	140,71		135,88	135,88				LdM nr 03	06/12/24		
	sub-totali								10,15		199,75	199,75		192,89	192,89						
	9	02-015	tagli di pavimentazioni bituminose di prof <= 5 cm	ml	1,23	1,21															
	81						100,00	300,00	123,00	738,00	615,00	-121,37	728,20	606,83				LdM nr 01	28/06/24		
10							-100,00	600,00	-123,00								LdM nr 01	28/06/24			
80							100,00	123,00		123,00	121,37		121,37								
82							-100,00	240,00	-123,00	295,20	172,20	-121,37	291,28	169,91				LdM nr 02	30/10/24		
109							460,00	565,80	565,80	558,29	558,29		558,29	558,29				LdM nr 03	06/12/24		
sub-totali						1250,00		1.537,50	1.537,50		1.517,09	1.517,09									
sub-totali per 02 - Scavi, demolizioni e reinterri								10,873,71	10.873,71		10.693,49	10.693,49									

03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche	11	03-001	assistenze murarie per spostamento utenza acquedotto / metano	cad	267,12	265,07															
	12						sub-totali														
	13																				
	83	03-002	caditoie in ghisa a forata di dim lu x la 045x045 cm di classe C 250	cad	147,07	141,75															
	84							8,00		1.176,56	1.176,56		1.134,00	1.134,00				LdM nr 02	30/10/24		
	110							21,00		3.088,47	3.088,47		2.976,75	2.976,75							
	sub-totali						4,00		588,28	588,28		567,00	567,00				LdM nr 03	06/12/24			
	14	03-003	caditoie in ghisa a forata di dim lu x la 045x045 cm di classe D 400	cad	183,84	177,19															
	111							6,00		1.103,04	1.103,04		1.063,14	1.063,14				LdM nr 03	06/12/24		
	sub-totali						6,00		1.103,04	1.103,04		1.063,14	1.063,14								
	15	03-004	camerette di ispezione per reti di acquedotto in cls di dim lu x la x p 050x050x060 cm	cad	98,77	96,06															
	112							2,00		197,54	197,54		192,12	192,12				LdM nr 03	06/12/24		
	sub-totali						2,00		197,54	197,54		192,12	192,12								
	16	03-005	camerette di ispezione per reti di acquedotto in cls di dim lu x la x p 070x070x090 cm	cad	162,61	157,78															
	85							2,00		325,22	325,22		315,56	315,56				LdM nr 01	28/06/24		
								1,00		162,61	162,61		157,78	157,78				LdM nr 02	30/10/24		
	sub-totali						3,00		487,83	487,83		473,34	473,34								
	17	03-006	camerette di ispezione per reti elettriche e/o telefoniche in cls di dim lu x la x p 050x050x060 cm	cad	98,77	96,06															
	18							7,00		691,39	691,39		672,41	672,41				LdM nr 01	28/06/24		
	19							1,00		98,77	98,77		96,06	96,06							
	86							10,00		987,70	987,70		960,59	960,59				LdM nr 02	30/10/24		
	113							14,00		1.382,78	1.382,78		1.344,82	1.344,82				LdM nr 03	06/12/24		
	sub-totali						32,00		3.160,64	3.160,64		3.073,88	3.073,88								
	20	03-007	camerette di ispezione per reti elettriche e/o telefoniche in cls di dim lu x la x p 060x060x060 cm	cad	162,61	157,78															
	sub-totali																				
	21	03-008	chiusini in acciaio zincato di dim lu x la 070x070 cm di classe B 125	cad	314,00	303,69															
	sub-totali																				
	22	03-009	chiusini in ghisa di dim lu x la 050x050 cm di classe B 125	cad	168,00	161,80															
	sub-totali																				
	23	03-010	chiusini in ghisa di dim lu x la 050x050 cm di classe C 250	cad	203,82	196,29															
	24							3,00	4,00	611,46	815,28	1.426,74	588,88	785,17	1.374,05						
	25							1,00		203,82	203,82		196,29	196,29							
	26							-3,00	13,00	-611,46	2.649,66	2.038,20	-588,88	2.551,81	1.962,93				LdM nr 02	30/10/24	
	87							14,00		2.853,48	2.853,48		2.748,11	2.748,11				LdM nr 03	06/12/24		
	114	sub-totali						32,00		6.522,24	6.522,24		6.281,39	6.281,39							
	27	03-011	chiusini in ghisa di dim lu x la 050x050 cm di classe D 400	cad	295,89	286,30															
	28																				
	29							12,00		3.550,68	3.550,68		3.435,57	3.435,57				LdM nr 03	06/12/24		
	115							12,00		3.550,68	3.550,68		3.435,57	3.435,57							
	30	03-012	chiusini in ghisa di dim lu x la 060x060 cm di classe D 400	cad	422,17	407,67															
	sub-totali																				
	31	03-013	chiusini in ghisa di dim lu x la 070x050 cm di classe D 400	cad	507,90	489,30															
	sub-totali																				
	32	03-014	chiusini in ghisa di ø 060 cm di classe D 400	cad	507,90	489,30															
	sub-totali																				
	33	03-015	chiusini in ghisa doppio triangolo di dim lu x la 060x060 cm di classe D 400	cad	1.001,37	964,35															
	sub-totali																				
	34	03-016	immissione di nuovo recapito in collettore esistente	cad	209,05	205,64															
	88							6,00		1.254,30	1.254,30		1.233,86	1.233,86				LdM nr 02	30/10/24		
	89							3,00		627,15	627,15		616,93	616,93							
	116							4,00		836,20	836,20		822,57	822,57				LdM nr 03	06/12/24		
	sub-totali						13,00		2.717,65	2.717,65		2.673,36	2.673,36								
	35	03-017	messe in quota di chiusini e/o caditoie oltre 050x050 cm	cad	106,16	104,95															
	90							15,00		1.592,40		1.592,40	1.574,19		1.574,19				LdM nr 02	30/10/24	
	sub-totali						15,00		1.592,40		1.592,40	1.574,19		1.574,19							
	36	03-018	messe in quota di chiusini e/o caditoie sino a 050x050 cm	cad	47,58	47,15															
	91							35,00		1.665,30		1.665,30	1.650,28		1.650,28				LdM nr 02	30/10/24	
	sub-totali						35,00		1.665,30		1.665,30	1.650,28		1.650,28							
	37	03-019	plinti per pali di PI gettati in cls non-armato da 080x080x100 cm	cad	154,80	150,07															
	38							2,00		309,60	309,60		300,14	300,14				LdM nr 01	28/06/24		
92							6,00		928,80	928,80		900,41	900,41				LdM nr 02	30/10/24			
117							8,00		1.238,40	1.238,40		1.200,54	1.200,54				LdM nr 03	06/12/24			
sub-totali						16,00		2.476,80	2.476,80		2.401,08	2.401,08									
39	03-020	plinti per pali di PI gettati in cls non-armato da 100x100x110 cm	cad	308,03	298,39																
118							5,00		1.540,15	1.540,15		1.491,93	1.491,93				LdM nr 01	28/06/24			
							4,00		1.232,12	1.232,12		1.193,54	1.193,54				LdM nr 03	06/12/24			
sub-totali						9,00		2.772,27	2.772,27		2.685,47	2.685,47									
40	03-021	plinti per pali di PI gettati in cls non-armato da 120x120x110 cm	cad	434,16	420,47																
93							2,00		868,32	868,32		840,95	840,95				LdM nr 02	30/10/24			
sub-totali						2,00		868,32	868,32		840,95	840,95									
41	03-022	pozzetti per raccolta di acque meteoriche in cls di dim lu x la x p 045x045x090 cm	cad	98,77	96,06																
94							8,00		790,16	790,16		768,47	768,47				LdM nr 02	30/10/24			
95							21,00		2.074,17	2.074,17		2.017,24	2.017,24								
119							12,00		1.185,24												

[illegible]

COMUNE di MALNATE	
RIQUALIFICAZIONE URBANA mediante CONVERSIONE in ROTATORIA di piazza VITTORIO VENETO INTEGRATA da INTERVENTI RIGUARDANTI la RETE CICLO-PEDONALE - CUP: B21B20000960004 - CIG: A0306D0611	
Committente:	Comune di Malnate - piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA) - p.IVA 00243280120
Appaltatore:	CME - Consorzio Imprenditori Edili soc. coop. - via Malavolti 33 - 41122 Modena (MO) - p.IVA 00916510365
Contratto:	stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 - registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T
REGISTRO di CONTABILITA' (aggiornamento a tutto il 06.12.24) - RIEPILOGO	

IMPORTI a CORPO			
capi d'opera	contabilizzazioni		liquidazioni
	importi a base d'appalto	importi di contratto	importi di contratto
	€	€	€
01 - Opere in generale			
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	93.231,77	91.134,06	
03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche			
04 - Cementi armati e calcestruzzi	71.627,92	69.550,20	
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	49.248,30	47.391,04	
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	27.276,52	26.605,87	
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	123.684,97	119.781,54	
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	10.270,78	10.066,97	
09 - Impianti e reti tecnologiche	2.713,89	2.681,42	
10 - Segnaletica stradale	63.722,94	62.168,77	
11 - Verde	3.184,30	3.127,18	
12 - Opere varie	30.245,89	29.069,93	
13 - Costi specifici per la sicurezza	31.500,00	31.500,00	
totali	506.707,29	493.076,99	
emesso Certificato di pagamento nr 01 in data 13/07/24			234.072,80
emesso Certificato di pagamento nr 02 in data 31/10/24			162.344,53

IMPORTI a MISURA			
capi d'opera	contabilizzazioni		liquidazioni
	importi a base d'appalto	importi di contratto	importi di contratto
	€	€	€
01 - Opere in generale	7.004,75	6.920,39	
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	10.873,71	10.693,49	
03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche	70.570,71	68.667,04	
04 - Cementi armati e calcestruzzi	22.166,72	21.429,76	
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	11.668,08	11.223,52	
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi			
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei			
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	23.470,82	22.657,98	
09 - Impianti e reti tecnologiche			
10 - Segnaletica stradale			
11 - Verde			
12 - Opere varie			
13 - Costi specifici per la sicurezza			
totali	145.754,80	141.592,18	
emesso Certificato di pagamento nr 01 in data 13/07/24			20.097,78
emesso Certificato di pagamento nr 02 in data 31/10/24			68.476,84

IMPORTI COMPLESSIVI (a CORPO + a MISURA)			
capi d'opera	contabilizzazioni		liquidazioni
	importi a base d'appalto	importi di contratto	importi di contratto
	€	€	€
01 - Opere in generale	7.004,75	6.920,39	
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	104.105,48	101.827,55	
03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche	70.570,71	68.667,04	
04 - Cementi armati e calcestruzzi	93.794,64	90.979,96	
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	60.916,38	58.614,56	
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	27.276,52	26.605,87	
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	123.684,97	119.781,54	
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	33.741,60	32.724,96	
09 - Impianti e reti tecnologiche	2.713,89	2.681,42	
10 - Segnaletica stradale	63.722,94	62.168,77	
11 - Verde	3.184,30	3.127,18	
12 - Opere varie	30.245,89	29.069,93	
13 - Costi specifici per la sicurezza	31.500,00	31.500,00	
totali	652.462,08	634.669,17	
emesso Certificato di pagamento nr 01 in data 13/07/24			254.170,58
emesso Certificato di pagamento nr 02 in data 31/10/24			230.821,37

firmato digitalmente	il Direttore Operativo incaricato della misura e contabilità dei lavori, arch. Marco D'Alessandro
	il Direttore dei Lavori, arch. Silvio Gobbi
	il Procuratore Speciale dell'Appaltatore, geom. Simone Pellacani
	il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Daniela Galli