

Comune di Malnate
Provincia di Varese

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 21/06/2024

OGGETTO: Perizia di variante - Computo metrico economico dell'opera pubblica denominata " Riqualificazione di Piazza delle Tessitrici".
Codice CUP : B27H23000340006 Codice CIG: 9791291CEE

COMMITTENTE: Comune di Malnate

IMPRESA: Guerini & C. srl - via Novara 142 - Legnano (MI)

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	98 520.85
Data Consegna:	27/03/2024	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	27/03/2024	Importo per la Sicurezza:	2 600.00
Giorni Utili per Ultimazione:	60	Importo per la Manodopera: :	21 203.66
Data Utile per Ultimazione:	23/06/2024		0.00
Giorni di Sospensione:	26	Anticipazione:	0.00
Numero di Sospensioni	2		
Nuova Data Ultimazione:	06/07/2024		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 90'309,59 - 100%)			
1 000.001	Demolizioni e rimozioni SOMMANO % aliquote	100,00	4'060,32 (4,496%)	4'060,32 (4,496%)
2 000.003	Oneri SOMMANO % aliquote	100,00	2'826,69 (3,130%)	2'826,69 (3,130%)
3 000.004	Fondazioni SOMMANO % aliquote	100,00	7'456,86 (8,257%)	7'456,86 (8,257%)
4 000.005	Rivestimenti e pavimentazioni SOMMANO % aliquote	80,00	1'947,98 (2,157%)	1'558,38 (1,726%)
5 000.006	Intonaco - rasature - finiture SOMMANO % aliquote	100,00	1'792,65 (1,985%)	1'792,65 (1,985%)
6 000.007	Arredo urbano e attrezzature SOMMANO % aliquote	95,00	55'095,17 (61,007%)	52'340,41 (57,957%)
7 000.008	Inverdimento e vegetazione SOMMANO % aliquote	100,00	10'514,75 (11,643%)	10'514,75 (11,643%)
8 000.010	Impianto idraulico - Fontana SOMMANO % aliquote	100,00	3'829,13 (4,240%)	3'829,13 (4,240%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			84'379,19 (93,433%)
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)			
9 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. SOMMANO %	95,00	2'600,00	2'470,00
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			2'470,00
	T O T A L E euro			86'849,19
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----			
	A R I P O R T A R E			

[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Malnate
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 21/06/2024