

Comune di Malnate
Provincia di Varese

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Computo metrico economico dell'opera pubblica denominata " Riqualificazione di Piazza delle Tessitrici". Codice CUP : B27H23000340006 Codice CIG: A03CC317EA

COMMITTENTE: Comune di Malnate

IMPRESA: Guerini & C. srl - via Novara 142 - Legnano (MI)

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	98 520.85
Data Consegna:	27/03/2024	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	27/03/2024	Importo per la Sicurezza:	2 600.00
Giorni Utili per Ultimazione:	60	Importo per la Manodopera:	21 203.66
Data Utile per Ultimazione:	23/06/2024	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	26	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	2	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	06/07/2024	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	16/10/2024	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Malnate
STATO FINALE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			90'309,58
10 SIC.SPCL	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u> La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. SOMMANO % 100,00 2'600,00 2'600,00 Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 2'600,00 T O T A L E euro 92'909,58			
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE: Comune di Malnate
STATO FINALE DEI LAVORI

[illegible]