

COMUNE di MALNATE																											
RIQUALIFICAZIONE URBANA mediante CONVERSIONE in ROTATORIA di piazza VITTORIO VENETO INTEGRATA da INTERVENTI RIGUARDANTI la RETE CICLO-PEDONALE - CUP: B21B20000960004 - CIG: A0306D0611																											
Committente:		Comune di Malnate - piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA) - p.IVA 00243280120																									
Appaltatore:		CME - Consorzio Imprenditori Edili soc. coop. - via Malavolti 33 - 41122 Modena (MO) - p.IVA 00916510365																									
Contratto:		stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 - registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T																									
REGISTRO di CONTABILITA' (aggiornamento a tutto il 14.03.25)																											
PARTE a CORPO																											
capi d'opera	nr progres- sivi	nr di elenco prezzi	descrizioni	prezzi complessivi		contabilizzazioni																					
				a base d'appalto	di contratto	in partita provvisoria	in partita definitiva	comples- sive	in partita provvisoria	in partita definitiva	comples- sivi	in partita provvisoria	in partita definitiva	comples- sivi	documenti	date	documenti	date	documenti	date	documenti	date	documenti	date			
				€	€	%	%	%	€	€	€	€	€	€	€	€											
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	1	02-C001	Esecuzione di demolizioni, escavazioni e reinterri	54.166,97	52.952,58		62,00	62,00		33.583,52	33.583,52		32.830,60	32.830,60	LdM nr 01	28/06/24											
	13					10,00	20,00	30,00	5.416,70	10.833,39	16.250,09	5.295,26	10.590,52	15.885,77				LdM nr 02	30/10/24								
	19					-10,00	18,00	8,00	-5.416,70	9.750,05	4.333,36	-5.295,26	9.531,46	4.236,21	LdM nr 01	28/06/24							LdM nr 03	06/12/24			
	2	02-C002		4.824,03	4.704,16		62,00	62,00		2.990,90	2.990,90		2.916,58	2.916,58						LdM nr 02	30/10/24						
	14					10,00	10,00	20,00	482,40	482,40	964,81	470,42	470,42	940,83									LdM nr 03	06/12/24			
	20					-10,00	28,00	18,00	-482,40	1.350,73	868,33	-470,42	1.317,16	846,75													
	3	02-C003		1.770,49	1.732,76		83,00	83,00		1.469,51	1.469,51		1.438,19	1.438,19	LdM nr 01	28/06/24											
	21						7,00	7,00		123,93	123,93		121,29	121,29									LdM nr 03	06/12/24			
	27						10,00	10,00		177,05	177,05		173,28	173,28										LdM nr 04	26/02/25		
	4	02-C004		1.790,77	1.745,91		60,00	40,00	100,00	1.074,46	716,31	1.790,77	1.047,54	698,36	1.745,91	LdM nr 01	28/06/24										
	28					-60,00	60,00		-1.074,46	1.074,46		-1.047,54	1.047,54											LdM nr 04	26/02/25		
	5						56,00	56,00		3.780,38	3.780,38		3.700,99	3.700,99	LdM nr 01	28/06/24											
	15	02-C005		6.750,67	6.608,92		7,00	9,00	16,00	472,55	607,56	1.080,11	462,62	594,80	1.057,43					LdM nr 02	30/10/24						
	22					-7,00	35,00	28,00	-472,55	2.362,73	1.890,19	-462,62	2.313,12	1.850,50									LdM nr 03	06/12/24			
	6						58,00	58,00		1.987,85	1.987,85		1.934,50	1.934,50	LdM nr 01	28/06/24											
	23	02-C006		3.427,32	3.335,35						1.439,47	1.439,47		1.400,85	1.400,85									LdM nr 03	06/12/24		
	7						79,00	79,00		7.390,57	7.390,57		7.234,01	7.234,01	LdM nr 01	28/06/24											
	16						6,00	9,00	15,00	561,31	841,96	1.403,27	549,42	824,13	1.373,55					LdM nr 02	30/10/24						
	24	02-C007		9.355,15	9.156,97		-6,00	12,00	6,00	-561,31	1.122,62	561,31	-549,42	1.098,84	549,42									LdM nr 03	06/12/24		
	17						40,00	40,00		795,84	795,84		775,21	775,21	LdM nr 01	28/06/24											
	8						60,00	60,00		1.193,77	1.193,77		1.162,81	1.162,81					LdM nr 02	30/10/24							
	9	02-C009		2.355,06	2.305,43						2.355,06	2.355,06		2.305,43	2.305,43	LdM nr 01	28/06/24										
	10	02-C010		569,21	553,44						569,21	569,21		553,44	553,44	LdM nr 01	28/06/24										
	11	02-C011									61,00	61,00		3.838,60	3.838,60	LdM nr 01	28/06/24										
	18						4,00	4,00		251,71	251,71	246,39	246,39						LdM nr 02	30/10/24							
	25						31,00	4,00	35,00	1.950,76	251,71	2.202,47	1.909,56	246,39	2.155,96									LdM nr 03	06/12/24		
12				-35,00	35,00		-2.202,47	2.202,47		-2.155,96	2.155,96												LdM nr 04	26/02/25			
26	02-C012	116,76	113,94						116,76	116,76		113,94	113,94										LdM nr 03	06/12/24			
sub-totali				93.408,82	91.307,34					93.408,82	93.408,82		91.307,34	91.307,34													
04 - Cementi armati e calcestruzzi	1	04-C001	Esecuzione di opere d'arte in cemento armato	59.418,87	57.673,36		10,00	45,00	55,00	5.941,89	26.738,49	32.680,38	5.767,34	25.953,01	31.720,35	LdM nr 01	28/06/24										
	4					-10,00	10,00		-5.941,89	5.941,89		-5.767,34	5.767,34					LdM nr 02	30/10/24								
	5						45,00	45,00		26.738,49	26.738,49		25.953,01	25.953,01	LdM nr 01	28/06/24											
	2	04-C002		3.713,03	3.621,81		20,00	41,00	61,00	742,61	1.522,34	2.264,95	724,36	1.484,94	2.209,30								LdM nr 02	30/10/24			
	6						10,00	10,00		371,30	371,30	362,18	362,18														
	7						29,00	29,00		1.076,78	1.076,78		1.050,32	1.050,32									LdM nr 03	06/12/24			
	9	04-C003		8.496,03	8.255,03		-30,00	30,00		-1.113,91	1.113,91		-1.086,54	1.086,54										LdM nr 04	26/02/25		
	3						13,00	87,00	100,00	1.104,48	7.391,54	8.496,03	1.073,15	7.181,88	8.255,03	LdM nr 01	28/06/24										
	8					-13,00	13,00		-1.104,48	1.104,48		-1.073,15	1.073,15											LdM nr 03	06/12/24		
	10	04-C004 -NP		13.083,73	12.712,64						13.083,73	13.083,73		12.712,64	12.712,64										LdM nr 04	26/02/25	
sub-totali				84.711,66	82.262,84					84.711,66	84.711,66		82.262,84	82.262,84													
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	1	05-C001	Esecuzione di conglomerati bituminosi	42.190,90	40.598,88		7,00	33,00	40,00	2.953,36	13.923,00	16.876,36	2.841,92	13.397,63	16.239,55	LdM nr 01	28/06/24										
	2					-7,00	7,00		-2.953,36	2.953,36		-2.841,92	2.841,92					LdM nr 02	30/10/24								
	4					10,00		10,00	4.219,09	4.219,09	4.059,89	4.059,89		4.059,89					LdM nr 02	30/10/24							
	5	05-C002		7.057,40	6.792,16		-10,00	50,00	40,00	-4.219,09	21.095,45	16.876,36	-4.059,89	20.299,44	16.239,55								LdM nr 03	06/12/24			
	7						10,00	10,00		4.219,09	4.219,09		4.059,89	4.059,89									LdM nr 04	26/02/25			
	6						88,00	88,00		6.210,51	6.210,51		5.977,10	5.977,10													
sub-totali				49.248,30	47.391,04					49.248,30	49.248,30		47.391,04	47.391,04													
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	1	06-C001	Esecuzione di pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	12.502,41	12.218,60			60,00	60,00		7.501,45	7.501,45		7.331,16	7.331,16	LdM nr 01	28/06/24										
	3						10,00	20,00	30,00	1.250,24	2.500,48	3.750,72	1.221,86	2.443,72	3.665,58					LdM nr 02	30/10/24						
	4						10,00	10,00		1.250,24	1.250,24		1.221,86	1.221,86													

RIQUALIFICAZIONE URBANA mediante CONVERSIONE in ROTATORIA di piazza VITTORIO VENETO INTEGRATA da INTERVENTI RIGUARDANTI la RETE CICLO-PEDONALE - CUP: B21B20000960004 - CIG: A036D0611																																																									
Committente:		Comune di Malnate - piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA) - p.IVA 0243280120																																																							
Appaltatore:		CME - Consorzio Imprenditori Edili soc. coop. - via Malavolti 33 - 41122 Modena (MO) - p.IVA 00916510365																																																							
Contratto:		stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 - registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T																																																							
REGISTRO di CONTABILITA' (aggiornamento a tutto il 14.03.25)																																																									
PARTE A MISURA																																																									
<table><tr><th rowspan="2">capi d'opera</th><th rowspan="2">nr proges- sivi</th><th rowspan="2">nr di elenco prezzi</th><th rowspan="2">descrizioni</th><th rowspan="2">unità di misura</th><th rowspan="2">prezzo unitari complessivi a base d'appalto</th><th rowspan="2">di contratto €/um</th><th colspan="2">quantità</th><th colspan="2">importi a base d'appalto</th><th colspan="2">importi di contratto</th><th rowspan="2">documenti</th><th rowspan="2">date</th><th rowspan="2">documenti</th><th rowspan="2">date</th><th rowspan="2">documenti</th><th rowspan="2">date</th><th rowspan="2">documenti</th><th rowspan="2">date</th><th rowspan="2">documenti</th><th rowspan="2">date</th></tr><tr><th>in partita provisoria</th><th>in partita definitiva</th><th>in partita provisoria</th><th>in partita definitiva</th><th>in partita provisoria</th><th>in partita definitiva</th><th>complessivi €</th><th>complessivi €</th></tr></table>																											capi d'opera	nr proges- sivi	nr di elenco prezzi	descrizioni	unità di misura	prezzo unitari complessivi a base d'appalto	di contratto €/um	quantità		importi a base d'appalto		importi di contratto		documenti	date	documenti	date	documenti	date	documenti	date	documenti	date	in partita provisoria	in partita definitiva	in partita provisoria	in partita definitiva	in partita provisoria	in partita definitiva	complessivi €	complessivi €
capi d'opera	nr proges- sivi	nr di elenco prezzi	descrizioni	unità di misura	prezzo unitari complessivi a base d'appalto	di contratto €/um	quantità		importi a base d'appalto		importi di contratto		documenti	date	documenti	date	documenti	date	documenti	date	documenti	date																																			
							in partita provisoria	in partita definitiva	in partita provisoria	in partita definitiva	in partita provisoria	in partita definitiva											complessivi €	complessivi €																																	
01 - Opere in generale	1	105	01-001	opere di difficile valutazione, economiche ed arrotondamenti	a forfait	10.006,79	9.886,26	0,70		7.004,75	7.004,75	6.920,39	6.920,39					LdM nr 02	30/10/24																																						
	129							-0,70	0,80	-7.004,75	9.006,11	2.001,36	-8.020,39	8.897,63									LdM nr 04	26/02/25																																	
	153							0,10	1.000,00	1.000,00	1.000,68	988,63	988,63									LdM nr 05	14/03/25																																		
	sub-totali per 01 - Opere in generale																																																								
	02 - Scavi, demolizioni e reinterri	2		02-005	demolizioni di camerette e condotte fognarie	mc	73,53	73,36	3,00			220,59	220,59	220,09	220,09					LdM nr 01	28/06/24																																				
74			1,00								73,53	73,53	73,36	73,36																																											
3			1,00								73,53	73,53	73,36	73,36																																											
4			4,00								294,12	294,12	293,45	293,45																																											
75			-4,00						4,00	-294,12	294,12		-293,45	293,45																																											
76								3,00			220,59	220,59	220,09	220,09					LdM nr 02	30/10/24																																					
106								14,00			1.029,42	1.029,42	1.027,08	1.027,08																																											
130								28,00			2.058,84	2.058,84	2.054,16	2.054,16					LdM nr 03	06/12/24																																					
sub-totali																																																									
7			02-007	demolizioni di pavimentazioni bituminose	mq	12,58	12,32	100,00			1.258,00	1.258,00	1.232,49	1.232,49					LdM nr 01	28/06/24																																					
77								96,00			1.207,68	1.207,68	1.183,19	1.183,19									LdM nr 02	30/10/24																																	
78								74,00			930,92	930,92	912,04	912,04																																											
107								218,00			2.742,44	2.742,44	2.686,63	2.686,63									LdM nr 03	06/12/24																																	
sub-totali																																																									
8			02-012	sottofondazioni in misto naturale ghiaioso di nuovo apporto	mc	19,68	19,00	3,00			59,04	59,04	57,01	57,01					LdM nr 02	30/10/24																																					
79								7,15			140,74	140,74	135,91	135,91									LdM nr 03	06/12/24																																	
108								10,15			199,78	199,78	192,92	192,92																																											
sub-totali																																																									
9			02-015	tagli di pavimentazioni bituminose di prof <= 5 cm	mq	1,23	1,21	100,00	300,00	123,00	369,00	492,00	121,37	364,10	485,47					LdM nr 01	28/06/24																																				
81								-100,00	600,00	-123,00	738,00	615,00	-121,37	728,20	606,83									LdM nr 02	30/10/24																																
10								100,00			1.213,37	1.213,37	1.213,37	1.213,37																																											
80								-100,00	240,00	-123,00	295,20	172,20	-121,37	291,28	169,91																																										
109								460,00			565,80	565,80	558,29	558,29																																											
sub-totali																																																									
sub-totali per 02 - Scavi, demolizioni e reinterri																																																									
03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche	11		03-001	assistenze murarie per spostamento utenza acquedotto / metano	cad	267,12	265,07																																																		
	12																																																								
	83		03-002	caditoie in ghisa a forata di dim lu x la 045x045 cm di classe C 250	cad	147,07	141,75	8,00			1.176,56	1.176,56	1.134,00	1.134,00					LdM nr 02	30/10/24																																					
	110							21,00			3.088,47	3.088,47	2.976,75	2.976,75																																											
	84							33,00			4.853,31	4.853,31	4.877,75	4.877,75																																											
	sub-totali																																																								
	14		03-003	caditoie in ghisa a forata di dim lu x la 045x045 cm di classe D 400	cad	183,84	177,19	5,00			1.103,04	1.103,04	1.063,14	1.063,14					LdM nr 03	06/12/24																																					
	111							2,00			367,68	367,68	354,38	354,38									LdM nr 04	26/02/25																																	
	131							8,00			1470,72	1470,72	1417,52	1417,52																																											
	sub-totali																																																								
	15		03-004	camerette di ispezione per reti di acquedotto in cls di dim lu x la p 050x050x060 cm	cad	98,77	96,06	2,00			197,54	197,54	192,12	192,12																																											
	112							197,54			197,54	197,54	192,12	192,12																																											
	sub-totali																																																								
	16		03-005	camerette di ispezione per reti di acquedotto in cls di dim lu x la p 070x070x090 cm	cad	162,61	157,78	2,00			325,22	325,22	315,98	315,98					LdM nr 01	28/06/24																																					
	85							162,61			162,61	162,61	157,78	157,78																																											
	sub-totali																																																								
	17		03-006	camerette di ispezione per reti elettriche e/o telefoniche in cls di dim lu x la p 050x050x060 cm	cad	98,77	96,06	7,00			691,39	691,39	672,41	672,41					LdM nr 01	28/06/24																																					
	18							1,00			98,77	98,77	96,06	96,06																																											
	19							10,00			987,70	987,70	960,59	960,59																																											
	113							1.362,78			1.362,78	1.362,78	1.344,82	1.344,82																																											
	132							3,00			296,31	296,31	288,18	288,18																																											
	sub-totali																																																								
	20		03-007	camerette di ispezione per reti elettriche e/o telefoniche in cls di dim lu x la p 060x060x090 cm	cad	162,61	157,78																																																		
	sub-totali																																																								
	21		03-008	chiusini in acciaio zincato di dim lu x la 07x070 cm di classe B 125	cad	314,00	303,69	2,00			628,00	628,00	607,37	607,37																																											
	133							2,00			628,00	628,00	607,37	607,37																																											
	sub-totali																																																								
	22		03-009	chiusini in ghisa di dim lu x la 050x050 cm di classe B 125	cad	166,00	161,80	10,00			1.680,00	1.680,00	1.617,96	1.617,96																																											
	134							10,00			1.680,00	1.680,00	1.617,96	1.617,96																																											
	sub-totali																																																								
	23		03-010	chiusini in ghisa di dim lu x la 050x050 cm di classe C 250	cad	203,82	196,29	3,00	4,00	811,46	815,29	1.426,74	588,88	785,17	1.374,05																																										
	24							1,00			203,82	203,82	196,29	196,29																																											
	25							-3,00	13,00	-611,46	2.849,65	2.038,20	-588,88	2.551,81	1.962,93																																										
	87							14,00			2.853,49	2.853,49	2.748,11	2.748,11																																											
	114						3,00			611,46	611,46	588,88	588,88																																												
	135								35,00			7.133,70	7.133,70	6.870,27	6.870,27																																										
	sub-totali																																																								
	27		03-011	chiusini in ghisa di dim lu x la 050x050 cm di classe D 400	cad	295,89	286,30	12,00			3.550,68	3.550,68	3.435,57	3.435,57																																											
	28							3,00			887,67	887,67	856,89	856,89																																											
	29							15,00			4.438,35	4.438,35	4.294,47	4.294,47																																											
	115																																																								
	136																																																								
	sub-totali																																																								
	30		03-012	chiusini in ghisa di dim lu x la 060x060 cm di classe D 400	cad	422,17	407,67																																																		
	31		03-013	chiusini in ghisa di dim lu x la 07x050 cm di classe D 400	cad	507,80	489,30																																																		
	32		03-014	chiusini in ghisa di ø 600 cm di classe D 400	cad	507,90	489,30																																																		
33		03-015	chiusini in ghisa doppio triangolo di dim lu x la 060x060 cm di classe D 400	cad	1.001,37	984,35																																																			
sub-totali																																																									

COMUNE di MALNATE	
RIQUALIFICAZIONE URBANA mediante CONVERSIONE in ROTATORIA di piazza VITTORIO VENETO INTEGRATA da INTERVENTI RIGUARDANTI la RETE CICLO-PEDONALE - CUP: B21B20000960004 - CIG: A0306D0611	
Committente:	Comune di Malnate - piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA) - p.IVA 00243280120
Appaltatore:	CME - Consorzio Imprenditori Edili soc. coop. - via Malavolti 33 - 41122 Modena (MO) - p.IVA 00916510365
Contratto:	stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 - registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T
REGISTRO di CONTABILITA' (aggiornamento a tutto il 14.03.25) - RIEPILOGO	

IMPORTI a CORPO			
capi d'opera	contabilizzazioni		liquidazioni
	importi a base d'appalto	importi di contratto	importi di contratto
	€	€	€
01 - Opere in generale			
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	93.408,82	91.307,34	
03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche			
04 - Cementi armati e calcestruzzi	84.711,66	82.262,84	
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	49.248,30	47.391,04	
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	27.276,52	26.605,87	
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	130.756,96	126.630,26	
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	33.549,81	32.844,15	
09 - Impianti e reti tecnologiche	16.525,16	16.127,33	
10 - Segnaletica stradale	92.388,39	90.054,18	
11 - Verde	19.967,98	19.609,77	
12 - Opere varie	35.583,40	34.199,92	
13 - Costi specifici per la sicurezza	35.000,00	35.000,00	
totali	618.416,99	602.032,69	
emesso Certificato di pagamento nr 01 in data 13/07/24			234.072,80
emesso Certificato di pagamento nr 02 in data 31/10/24			162.344,53
emesso Certificato di pagamento nr 03 in data 06/12/24			96.659,66
emesso Certificato di pagamento nr 04 in data 27/02/25			97.475,66

IMPORTI a MISURA			
capi d'opera	contabilizzazioni		liquidazioni
	importi a base d'appalto	importi di contratto	importi di contratto
	€	€	€
01 - Opere in generale	10.006,79	9.886,26	
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	11.903,16	11.720,59	
03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche	78.309,03	76.196,30	
04 - Cementi armati e calcestruzzi	22.166,72	21.429,76	
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	11.668,08	11.223,52	
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	1.390,77	1.354,36	
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei			
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	70.142,46	67.606,71	
09 - Impianti e reti tecnologiche			
10 - Segnaletica stradale	696,00	682,47	
11 - Verde			
12 - Opere varie			
13 - Costi specifici per la sicurezza			
totali	206.283,01	200.099,97	
emesso Certificato di pagamento nr 01 in data 13/07/24			20.097,78
emesso Certificato di pagamento nr 02 in data 31/10/24			68.476,84
emesso Certificato di pagamento nr 03 in data 06/12/24			53.017,56
emesso Certificato di pagamento nr 04 in data 27/02/25			44.146,49

IMPORTI COMPLESSIVI (a CORPO + a MISURA)			
capi d'opera	contabilizzazioni		liquidazioni
	importi a base d'appalto	importi di contratto	importi di contratto
	€	€	€
01 - Opere in generale	10.006,79	9.886,26	
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	105.311,98	103.027,93	
03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche	78.309,03	76.196,30	
04 - Cementi armati e calcestruzzi	106.878,38	103.692,60	
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	60.916,38	58.614,56	
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	28.667,29	27.960,23	
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	130.756,96	126.630,26	
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	103.692,27	100.450,86	
09 - Impianti e reti tecnologiche	16.525,16	16.127,33	
10 - Segnaletica stradale	93.084,39	90.736,65	
11 - Verde	19.967,98	19.609,77	
12 - Opere varie	35.583,40	34.199,92	
13 - Costi specifici per la sicurezza	35.000,00	35.000,00	
totali	824.700,00	802.132,66	
emesso Certificato di pagamento nr 01 in data 13/07/24			254.170,58
emesso Certificato di pagamento nr 02 in data 31/10/24			230.821,37
emesso Certificato di pagamento nr 03 in data 06/12/24			149.677,22
emesso Certificato di pagamento nr 04 in data 27/02/25			141.622,15

firmato digitalmente	il Direttore Operativo incaricato della misura e contabilità dei lavori, arch. Marco D'Alessandro
	il Direttore dei Lavori, arch. Silvio Gobbi
	il Procuratore Speciale dell'Appaltatore, geom. Simone Pellecani
	il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Daniela Galli