

COMUNE di MALNATE																						
RIQUALIFICAZIONE URBANA mediante CONVERSIONE in ROTATORIA di piazza VITTORIO VENETO 2 - 21046 Malnate (VA) - p.IVA 00243280120																						
Committente:		Comune di Malnate - piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA) - p.IVA 00243280120																				
Appaltatore:		CME - Consorzio Imprenditori Edili soc. coop. - via Malavolti 33 - 41122 Modena (MO) - p.IVA 00916510365																				
Contratto:		stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 - registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T																				
SOMMARIO del REGISTRO di CONTABILITA'																						
PARTE a CORPO																						
capi d'opera	nr progres- sivi	nr di elenco prezzi	descrizioni	contabilizzazioni																		
				importi a base d'appalto			importi di contratto			documenti	date	documenti	date	documenti	date	documenti	date					
				in partita provvisoria €	in partita definitiva €	comples- sivi €	in partita provvisoria €	in partita definitiva €	comples- sivi €													
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	1	02-C001	Esecuzione di demolizioni, escavazioni e reinterri	33.583,52	33.583,52		32.830,60	32.830,60	RdC nr 01	28/06/24												
	13			5.416,70	10.833,39	16.250,09	5.295,26	10.590,52	15.885,77			RdC nr 02	30/10/24									
	19			-5.416,70	9.750,05	4.333,36	-5.295,26	9.531,46	4.236,21					RdC nr 03	06/12/24							
	2	02-C002			2.990,90	2.990,90		2.916,58	2.916,58	RdC nr 01	28/06/24											
	14			482,40	482,40	964,81	470,42	470,42	940,83			RdC nr 02	30/10/24									
	20			-482,40	1.350,73	868,33	-470,42	1.317,16	846,75					RdC nr 03	06/12/24							
	3	02-C003			1.469,51	1.469,51		1.438,19	1.438,19	RdC nr 01	28/06/24											
	21				123,93	123,93		121,29	121,29					RdC nr 03	06/12/24							
	27				177,05	177,05		173,28	173,28							RdC nr 04	26/02/25					
	4	02-C004		1.074,46	716,31	1.790,77	1.047,54	698,36	1.745,91	RdC nr 01	28/06/24											
	28			-1.074,46	1.074,46		-1.047,54	1.047,54									RdC nr 04	26/02/25				
	5				3.780,38	3.780,38		3.700,99	3.700,99	RdC nr 01	28/06/24											
	15	02-C005		472,55	607,56	1.080,11	462,62	594,80	1.057,43			RdC nr 02	30/10/24									
	22			-472,55	2.362,73	1.890,19	-462,62	2.313,12	1.850,50					RdC nr 03	06/12/24							
	6				1.987,85	1.987,85		1.934,50	1.934,50	RdC nr 01	28/06/24											
	23	02-C006			1.439,47	1.439,47		1.400,85	1.400,85					RdC nr 03	06/12/24							
	7				7.390,57	7.390,57		7.234,01	7.234,01	RdC nr 01	28/06/24											
	16			561,31	841,96	1.403,27	549,42	824,13	1.373,55			RdC nr 02	30/10/24									
	24	02-C007		-561,31	1.122,62	561,31	-549,42	1.098,84	549,42					RdC nr 03	06/12/24							
	8				795,84	795,84		775,21	775,21	RdC nr 01	28/06/24											
	17				1.193,77	1.193,77		1.162,81	1.162,81			RdC nr 02	30/10/24									
	9	02-C009			2.355,06	2.355,06		2.305,43	2.305,43	RdC nr 01	28/06/24											
	10				569,21	569,21		553,44	553,44	RdC nr 01	28/06/24											
	11				3.838,60	3.838,60		3.757,52	3.757,52	RdC nr 01	28/06/24											
	18	02-C011		251,71		251,71	246,39		246,39			RdC nr 02	30/10/24									
	25			1.950,76	251,71	2.202,47	1.909,56	246,39	2.155,96					RdC nr 03	06/12/24							
	29			-2.202,47	2.202,47		-2.155,96	2.155,96									RdC nr 04	26/02/25				
	12	02-C012								RdC nr 01	28/06/24											
	26				116,76	116,76		113,94	113,94							RdC nr 03	06/12/24					
sub-totali					93.408,82	93.408,82		91.307,34	91.307,34													
04 - Cementi armati e calcestruzzi	1	04-C001	Esecuzione di opere d'arte in cemento armato	5.941,89	26.738,49	32.680,38	5.767,34	25.953,01	31.720,35	RdC nr 01	28/06/24											
	4			-5.941,89	5.941,89		-5.767,34	5.767,34				RdC nr 02	30/10/24									
	5				26.738,49	26.738,49		25.953,01	25.953,01			RdC nr 02	30/10/24									
	2	04-C002			742,61	1.522,34	2.264,95	724,36	1.484,94	2.209,30	RdC nr 01	28/06/24										
	6				371,30		371,30	362,18		362,18			RdC nr 02	30/10/24								
	7					1.076,78	1.076,78		1.050,32	1.050,32					RdC nr 03	06/12/24						
	9	04-C003		-1.113,91	1.113,91		-1.086,54	1.086,54									RdC nr 04	26/02/25				
	3				1.104,48	7.391,54	8.496,03	1.073,15	7.181,88	8.255,03	RdC nr 01	28/06/24										
	8			-1.104,48	1.104,48		-1.073,15	1.073,15							RdC nr 03	06/12/24						
	10	04-C004 -NP			13.083,73	13.083,73		12.712,64	12.712,64									RdC nr 04	26/02/25			
sub-totali					84.711,66	84.711,66		82.262,84	82.262,84													
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	1	05-C001	Esecuzione di conglomerati bituminosi	2.953,36	13.923,00	16.876,36	2.841,92	13.397,63	16.239,55	RdC nr 01	28/06/24											
	2			-2.953,36	2.953,36		-2.841,92	2.841,92				RdC nr 02	30/10/24									
	4				4.219,09		4.219,09	4.059,89		4.059,89			RdC nr 02	30/10/24								
	5	05-C002		-4.219,09	21.095,45	16.876,36	-4.059,89	20.299,44	16.239,55					RdC nr 03	06/12/24							
	7				4.219,09	4.219,09		4.059,89	4.059,89							RdC nr 04	26/02/25					
	3				6.210,51	6.210,51		5.977,10	5.977,10													
6			846,89	846,89		815,06	815,06					RdC nr 03	06/12/24									
sub-totali					49.248,30	49.248,30		47.391,04	47.391,04													
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	1	06-C001	Esecuzione di pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi		7.501,45	7.501,45		7.331,16	7.331,16	RdC nr 01	28/06/24											
	3			1.250,24	2.500,48	3.750,72	1.221,86	2.443,72	3.665,58				RdC nr 02	30/10/24								
	4				1.250,24	1.250,24		1.221,86	1.221,86					RdC nr 03	06/12/24							
	6	06-C002		-1.250,24	1.250,24		-1.221,86	1.221,86									RdC nr 04	26/02/25				
	2			1.477,41	3.989,01	5.466,42	1.438,73	3.884,56	5.323,29	RdC nr 01	28/06/24											
	5				9.307,69	9.307,69		9.063,98	9.063,98							RdC nr 03	06/12/24					
	7			-1.477,41	1.477,41		-1.438,73	1.438,73										RdC nr 04	26/02/25			
sub-totali					27.276,52	27.276,52		26.605,87	26.605,87													
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	1	07-C001	Esecuzione di pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	19.589,84	9.794,92	29.384,76	18.942,21	9.471,11	28.413,32	RdC nr 01	28/06/24											
	13			-19.589,84	19.589,84		-18.942,21	18.942,21				RdC nr 02	30/10/24									
	14				35.914,71	35.914,71		34.727,39	34.727,39					RdC nr 03	06/12/24							
	24	07-C002			13.876,14	13.876,14		13.417,40	13.417,40													
	29				2.448,73	2.448,73		2.367,78	2.367,78								RdC nr 04	26/02/25				
	2				1.385,06	554,02	1.939,09	1.347,20	538,88	1.886,09	RdC nr 01	28/06/24										
	15	07-C002		-1.385,06	1.385,06		-1.347,20	1.347,20					RdC nr 02	30/10/24								
	16				346,27	1.869,83	2.216,10	336,80	1.816,73	2.155,53			RdC nr 02	30/10/24								
	25				2.770,12	2.770,12		2.694,41	2.694,41					RdC nr 03	06/12/24							
	30			-346,27	346,27		-336,80	336,80										RdC nr 04	26/02/25			
	3	07-C003			687,44	687,44		661,74	661,74	RdC nr 01	28/06/24											
	17				102,72	102,72		98,88	98,88					RdC nr 02	30/10/24							
	4				1.829,59	1.829,59		1.764,08	1.764,08	RdC nr 01	28/06/24											
	31	07-C004			1.121,36	1.121,36		1.081,21	1.081,21									RdC nr 04	26/02/25			
	5				1.885,06	1.885,06		1.841,48	1.841,48	RdC nr 01	28/											

