



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 323 del 23/05/2025

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO COMUNALE L. CACCIVIO SITO IN VIA GASPAROTTO NEL COMUNE DI MALNATE" OPERA FINANZIATA CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M5 C2 I2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CODICE CUP: B24H20004260005 - CIG 98480346BE - ANNULLAMENTO DETERMINA N.314 DEL 21/5/2025 ED APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO.

IL RESPONSABILE DELL' AREA

VISTI:

- gli articoli 107, comma 3, lett. d), e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;
- il Decreto Sindacale n.9 in data 27/02/2025, di nomina della sottoscritta quale incaricata di Elevata Qualificazione per l'Area Pianificazione e Gestione del Territorio a tutto il 31/12/2025, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 23/12/2024 dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione degli esercizi 2025/2026/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 9/01/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025/2026/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 30/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2025/2026/2027;

RICHIAMATA altresì la propria determina n.314 del 21/5/2025 relativa all'approvazione della contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera in oggetto e dato atto che la stessa, al punto 8) del dispositivi, per mero errore materiale, autorizza lo svincolo della fidejussione prestata per la rata di saldo anziché quella della garanzia definitiva;

RITENUTO, pertanto di annullare, in autotutela, la propria determina n.314 del 21/5/2025 e quindi di riapprovare integralmente con il presente atto lo stato finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione autorizzando lo svincolo della garanzia definitiva;

RILEVATO che il Comune di Malnate ha formulato nel febbraio 2021 richiesta di finanziamento all'interno del bando denominato: *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – missione 5 componente 2 intervento/ subintervento 2.1 " Rigenerazione urbana" Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.* di cui al Codice CUP: B24H20004260005 per un importo complessivo di €. 1.180.000,00 di cui €. 31.000,00 di fondi propri dell'ente da destinarsi alle prime due fasi di progettazione, studio di fattibilità tecnico-economica e progetto definitivo, ed €. 1.149.000,00 quale finanziamento per le restanti fasi progettuali e per la realizzazione dell'opera;

VISTO il D.L. 4 aprile 2022 che, a seguito di scorrimento graduatoria, ha approvato l'elenco definitivo dei progetti ammissibili al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza "Rigenerazione Urbana", relativi alle istanze validamente trasmesse dai Comuni – Allegato 1 - ai sensi del DPCM 21 gennaio 2021 e del successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 2 aprile 2021, elenco nel quale risulta quale assegnatario del contributo il progetto in argomento;

RILEVATO che in data 27 aprile 2022 (rif. n. 105355-78503), a seguito di trasmissione da parte del Ministero dell'Interno è stato sottoscritto l'Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto di che trattasi;

DATO ATTO che con la sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui sopra:

- 1) il Comune di Malnate, ha accettato il Finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno, pari ad €. 1.149.000,000 per la realizzazione dell'opera denominata *"Impianto Sportivo L.Caccivio in Via Gasparotto Riqualificazione della pista d'atletica e del campo da calcio"*;
- 2) è stato confermato un cofinanziamento per la quota di €. 31.000,00 con fondi dell'Amministrazione Comunale;
- 3) è stato confermato il Cup assegnato al progetto: B24H20004260005;
- 4) è stato confermato il CUI assegnato nel piano triennale delle opere pubbliche in cui è inclusa l'opera: L00243280120202200008;
- 5) è stata accettata la condizione indispensabile per l'erogazione del contributo ovvero il rispetto del seguente cronoprogramma:
 - a) Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;
 - b) Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
 - c) Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026;
- 6) è stato assunto impegno a rendicontare l'opera mediante trasmissione dei dati attraverso il sistema di monitoraggio, REGIS, nel rispetto delle indicazioni e delle modalità fornite;

RICHIAMATI i seguenti atti relativi all'iter procedurale dell'opera in argomento antecedente l'approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre:

- determina del Responsabile dell'Area Gestione Territorio n.553 del 28/10/2020: determina a contrarre e di affidamento relativa al servizio di redazione dello studio di fattibilità tecnico economica all'Ing.Mauro Dozzio di Luino;
- deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 14/1/2021 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica;

- determina del Responsabile dell'Area Gestione Territorio n.281 del 3/6/2021: determina a contrarre ed affidamento del servizio di redazione del progetto definitivo allo Studio di Architettura Vittorio & associati di Udine;
- determina del Responsabile dell'Area Gestione Territorio n.461 del 1/9/2022: affidamento delle prestazioni professionali di carattere geologico a supporto della progettazione esecutiva finalizzato al rispetto del principio DNSH al dott.geol.Marco Parmigiani;
- determina del Responsabile dell'Area Gestione Territorio n.718 del 14/12/2022: determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio professionale per l'integrazione del progetto definitivo per gli adempimenti di cui al DNSH, la redazione del progetto esecutivo, direzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, comprensivo dei successivi adempimenti inerenti il DNSH in fase esecutiva allo Studio di Architettura Vittorio & associati di Udine;
- deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 23/2/2023 di presa d'atto del progetto definitivo;
- determinazione del Responsabile dell'Area Gestione Territorio n.95 del 1/3/2023 di approvazione del progetto definitivo;

RICHIAMATE altresì

- la determinazione del Responsabile d'Area Gestione Territorio n. 725 in data 15 dicembre 2022 con la quale è stato confermato l'affidamento della gestione giuridico-amministrativa della procedura di gara per la realizzazione dei lavori dell'opera pubblica in parola alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Varese, ai sensi della Convenzione in essere, ed assunto l'impegno di spesa per complessivi €. 3.500,00 quale importo presunto a suo tempo stimato e condiviso con la Provincia di Varese in base ai dati allora disponibili ed alle tariffe Anac 2022;
- la determinazione del Responsabile d'Area Gestione Territorio n. 789 del 22 dicembre 2022 con la quale è stato affidato il supporto specialistico alle operazioni di verifica e validazione del progetto esecutivo dell'opera di che trattasi alla Società CONTECO Check S.r.l. - Soc. unipersonale con sede a Milano ed assunto il relativo impegno di spesa di complessivi € 8.881,60;
- la determinazione del Responsabile d'Area Gestione Territorio n.255 del 22/5/2023 di richiesta di pareri preventivi sul progetto alla LND quali atti propedeutici finalizzati alla verifica e approvazione del progetto nonché all'affidamento dei lavori;

DATO ATTO che con determinazione della sottoscritta Responsabile d'Area n. 274 del 25 maggio 2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera *"Riqualificazione dell'Impianto Sportivo L.Caccivio in Via Gasparotto Riqualificazione della pista d'atletica e del campo da calcio"* e contestualmente formalizzata la determina a contrarre per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata di cui alla citata legge 11 settembre 2020, n. 120 come modificato dal D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito nella L. 29/07/2021 n. 108 con applicazione del criterio del minor prezzo sull'importo posto a base della procedura ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed art. 1, comma 3 del citato D.L. Semplificazione L. n. 120/2020;

VISTO il quadro economico generale dell'opera che conferma l'importo complessivo della stessa in €. 1.180.000,00 di cui per lavori €. 909.416,37 - inclusi €. 11.411,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - ed €. 270.583,63 per somme a disposizione dell'Amministrazione come di seguito riportato:

Quadro economico generale di progetto	approvazione ese
importi soggetto a ribasso:	
lavori principali	
Trasformazione campo in erba	€ 533.807,18
Riqualificazione impianto di atletica	€ 343.982,96
Sistemazione Esterne	€ 3.059,10
sommano lavori a corpo	€ 880.849,24
lavori abbattimento BBA	
lavori a corpo	€ 17.155,93
sommano lavori soggetti a ribasso	€ 17.155,93
Importi non soggetto a ribasso:	

Oneri per la sicurezza	€ 11.411,20
sommano lavori non soggetti a ribasso	€ 11.411,20
SOMMANO LAVORI	€ 909.416,37
SOMME A DISPOSIZIONE:	
I.V.A. (10%) sui lavori	€ 89.226,04
I.V.A. (4%) sui lavori	€ 686,24
Imprevisti, accantonamento art. 133 commi 3 e 4 del codice	€ 18.188,33
Premio di accelerazione compresa IVA 22%	€ 3.000,00
Spese tecniche per progettazione definitiva (compresi oneri 4% ed IVA 22%)	€ 30.694,31
Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza, DL, contabilità lavori e CRE (comprensivo di oneri 4% ed IVA 22%)	€ 73.271,93
Diritti ANAC per procedura affidamento professionale	€ 30,00
Spese tecniche per relazione comprese analisi pre e post intervento relazione DNSH	€ 5.963,36
Oneri parere Coni (€ 150,00)	€ 150,00
Spese tecniche per supporto al RUP validazione	€ 8.881,60
Spese SUA affidamento lavori compreso contributo Anac	€ 3.141,12
Incentivo alla progettazione di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (rideterminato nella quota dell'60% dell'80%)	€ 8.293,88
Omologazione LND, allacciamenti alle utenze ed integrazioni forniture attrezzature sportive	€ 16.592,00
Allacciamenti alle utenze ed integrazioni forniture attrezzature sportive	€ 2.500,00
Quota tributo regionale per scarica	€ 316,75
Attrezzature sportive	€ 9.648,07
Sommano somme a disposizioni	€ 270.583,63
TOTALE	€ 1.180.000,00

ATTESO che la S.U.A. della Provincia di Varese ha proceduto alla pubblicazione della procedura negoziata sulla piattaforma regionale Sintel - di ARIA Lombardia con ID n. 170127175, con scadenza delle offerte fissata per il giorno 19.6.2023 e seduta di gara per il giorno 20.6.2023;

DATO ATTO che, ricevuti i verbali di gara dalla SUA – prot. 13509 del 21.06.2023 – si è proceduto alla determina di aggiudicazione definitiva dei lavori di *"Riqualificazione dell'impianto sportivo stadio comunale L. Caccivio sito In Via Gasparotto nel Comune di Malnate"* – n.333 del 21/6/2023 - all'Impresa Tipiesse s.p.a., con sede legale e amministrativa a Villa d'Adda (BG) in Via Catello n. 40, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo con il numero di repertorio economico amministrativo BG – 331337, Codice Fiscale e Partita IVA: 02890290162 - per un importo pari ad € 759.808,71 di cui € 11.411,20 per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura del 4% e del 10% come meglio dettagliato nel seguente prospetto:

Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 898.005,17
Ribasso offerto in sede di procedura pari al 16,66%	- € 149.607,66
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.411,20
Importo netto contrattuale	€ 759.808,71
I.V.A. 4%	€ 571,91
I.V.A. 10%	€ 74.551,10
Totale importo di contratto	€ 834.931,72

VISTO il quadro economico dell'opera aggiornato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 118 del 23.06.2011 (Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili) in conseguenza all'aggiudicazione dei lavori ed alla riallocazione del ribasso d'asta tra le somme a disposizione:

	Determina a	Aggiudicazione
--	-------------	----------------

	contrarre	
importi soggetto a ribasso:		
lavori principali		
Trasformazione campo in erba	€ 533.807,18	
Riqualificazione impianto di atletica	€ 343.982,96	
Sistemazione Esterne	€ 3.059,10	
sommano lavori a corpo	€ 880.849,24	€ 734.099,76
lavori abbattimento BBA		
lavori a corpo	€ 17.155,93	
sommano lavori soggetti a ribasso	€ 17.155,93	€ 14.297,75
<i>Importo dei lavori a seguito del ribasso offerto pari al 16,66%</i>	---	€ 748.397,51
Importi non soggetto a ribasso:		
Oneri per la sicurezza	€ 11.411,20	
sommano lavori non soggetti a ribasso	€ 11.411,20	€ 11.411,20
SOMMANO LAVORI	€ 909.416,37	€ 759.808,71
SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. (10%) sui lavori	€ 89.226,04	€ 74.551,10
I.V.A. (4%) sui lavori	€ 686,24	€ 571,91
Imprevisti, accantonamento art. 133 commi 3 e 4 del codice	€ 18.188,33	€ 18.188,33
Premio di accelerazione compresa IVA 22%	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Spese tecniche per progettazione definitiva (compresi oneri 4% ed IVA 22%)	€ 30.694,31	€ 30.694,31
Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza, DL, contabilità lavori e CRE (comprensivo di oneri 4% ed IVA 22%)	€ 73.271,93	€ 73.271,93
Diritti ANAC per procedura affidamento professionale	€ 30,00	€ 30,00
Spese tecniche per relazione comprese analisi pre e post intervento relazione DNSH	€ 5.963,36	€ 5.963,36
Oneri parere Coni (€ 150,00)	€ 150,00	€ 150,00
Spese tecniche per supporto al RUP validazione	€ 8.881,60	€ 8.881,60
Spese SUA affidamento lavori compreso contributo Anac	€ 3.141,12	€ 3.141,12
Incentivo alla progettazione di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (rideterminato nella quota dell'60% dell'80%)	€ 8.293,88	€ 8.293,88
Omologazione LND, allacciamenti alle utenze ed integrazioni forniture attrezzature sportive	€ 16.592,00	€ 16.592,00
Allacciamenti alle utenze ed integrazioni forniture attrezzature sportive	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Quota tributo regionale per scarica	€ 316,75	€ 316,75
Attrezzature sportive	€ 9.648,07	€ 9.648,07
Economie di gara compresi risparmi sull'IVA	€ 0,00	€ 164.396,93
Sommano somme a disposizioni	€ 270.583,63	€ 420.191,29
TOTALE	€1.180.000,00	€ 1.180.000,00

DATO ATTO che la minore spesa pari ad €. 164.396,93 derivante dall'applicazione del ribasso d'asta, è stata dichiarata quale economia afferente ai fondi PNRR e pertanto in disponibilità dell'Amministrazione titolare del progetto (Ministero dell'Interno) come previsto dalle disposizioni in materia di utilizzo dei fondi PNRR;

DATO ATTO che il contratto dei lavori è stato stipulato in data 27/7/2023 rep. n.9655, registrato a Varese il 28/7/2023 n.23933 serie 1T ;

DATO ATTO altresì che con verbale in data 04/9/2023 il direttore dei lavori, Arch. Pietro Vittorio - incaricato con la citata determinazione n.718 del 14/12/2022 - ha consegnato i lavori e che gli stessi, a seguito di due sospensioni ed una proroga, sono ultimati in data 19/7/2024;

DATO ATTO che durante il corso dei lavori sono stati registrati i seguenti subappalti:

- per esecuzione di piccoli scavi e lavorazioni del fondo (categoria OG3) per un ammontare di € 48.700,00 inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 1.800,00, alla ditta EDIL DASCIO S.R.L.S. con sede in 20158 MILANO Via Anton Francesco Grazzini n. 14, - C.F. e P.I.: 11447330967 richiesto con protocollo n.22155 del 25/10/2023;
- per lavori di asfaltatura (categoria OG3) alla ditta Bergamelli Srl (P.Iva 00487540163) Via A.Pertini 13 Albino (BG) per un importo di € 33.400,00, inclusi oneri della sicurezza per € 750,00, autorizzato con propria determinazione n.216 del 09/04/2024;
- per la realizzazione della tracciatura delle linee di demarcazione corsie, posa in opera di cordoli di alluminio e fornitura e posa di targhette segnaletiche per la nuova pista di atletica (categoria OS6) alla ditta Genta Snc di Genta Fabrizio ed Enrico (P.Iva 03535750040) con sede in Via Alba Narzole n. 8/a, Diano d'Alba (CN) per un importo di € 10.500,00 inclusi oneri della sicurezza per € 150,00 autorizzato con propria determinazione n. 359 del 31/05/2024;

PRESO ATTO dei quattro sub-affidamenti comunicati dall'impresa appaltatrice:

- Società AUTOTRASPORTI RITACCO PASQUALE di Ritacco Pasquale & C. S.n.c. con sede in Via Sempione n. 27 – 2129 VERGIATE (VA), C.F. E P.I.: 01551470121, per nolo a caldo di macchinari per movimenti terra per un importo presunto di € 9.000,00 compresi oneri per la sicurezza;
- IMPRESA EDIL DASCIO S.R.L.S., con sede in MILANO Via Anton Francesco Grazzini n. 14, C.F. e P.I.: 11447330967, per posa in opera tubi corrugati in pvc per un importo a corpo di € 3.500,00 compresi oneri per la sicurezza;
- Società T.R.I. ITALIA S.r.l., con sede legale in 44011 ARGENTA (FE) Via 14 Giugno 1859 n. 2, C.F.e P.I. N° 01539140382, per l'installazione di irrigatori automatici e montaggio stazione di pompaggio, esclusa la fornitura dei materiali, scavi, reinterri e la necessaria assistenza per un importo presunto di € 4.000,00, compresi oneri di sicurezza;
- IMPRESA 2M S.R.L.S. con sede in 24033 CALUSCO D'ADDA (BG) Via San Rocco n. 698, C.F. e P.I.:04100730169, per piccole opere edili di rifinitura per un importo a corpo di € 1.800,00 compresi oneri per la sicurezza;

DATO ATTO altresì che

- con propria determinazione n. 538 del 21/09/2023 è stata approvata la richiesta di anticipazione del prezzo di contratto nella misura del 20% ovvero per € 151.961,74 oltre IVA;
- con propria determinazione n.767 del 7/12/2023 è stato approvato il primo stato d'avanzamento lavori per un importo di € 133.136,40 oltre IVA;
- con propria determinazione n.90 del 19/2/2024 è stato approvato il secondo stato d'avanzamento lavori per un importo di € 400.940,25 oltre IVA;
- con propria determinazione n.258 del 26/04/2024 è stato approvato il terzo stato d'avanzamento lavori per un importo di € 571.918,96 oltre IVA;
- con propria determinazione n.570 del 18/09/2024 è stato approvato il quarto stato d'avanzamento lavori per un importo di € 759.808,71 oltre IVA;
- i lavori sono ultimati in data 19/7/2024 - a seguito di sospensioni, riprese e di una proroga di 30 giorni - come attestato nel relativo verbale della DL conservato agli atti al prot.16530 del 22/7/2024;

DATO ATTO che a fronte di quanto sopra sono state emesse e liquidate ad oggi le seguenti fatture:

Fornitore	Num FT	Data FT	Imp NETTO	Imp LORDO	Num Prot	Data Prot
TIPIESSE SPA	258	27/09/2023	€ 151.961,74	€ 166.986,34	2125	02/10/2023
TIPIESSE SPA	341	30/11/2023	€ 105.800,00	€ 116.380,00	2690	07/12/2023

TIPIESSE SPA	35	16/02/2024	€ 212.900,00	€ 234.190,00	466	22/02/2024
TIPIESSE SPA	98	24/04/2024	€ 135.900,00	€ 149.490,00	1002	29/04/2024
TIPIESSE SPA	256	18/10/2024	€ 149.400,00	€ 163.653,71	2464	28/10/2024
Totale			€ 755.961,74	€ 830.700,05		

DATO TTO che la LND- Lega Nazionale dilettanti ha collaudato positivamente il campo da gioco;

VISTA l'Attestazione di congruità in edilizia ex D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 rilasciata in data 11/10/2024 Prot. VA00/5014379424/41/C dalla Cassa Edile di Varese;

VISTA l'allegata Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore Lavori incaricato, Arch. Pietro Vittorio, registrati al protocollo n.26385 del 11/12/2024 dai quali risulta la regolarità tecnico amministrativa dei lavori eseguiti;

DATO ATTO che l'impresa ha sottoscritto la contabilità senza riserva alcuna;

RILEVATO che a fronte della contabilità finale risulta un credito a saldo a favore dell'impresa aggiudicataria corrispondente ad € 3.846,97 oltre Iva da svincolarsi con il presente atto di approvazione della contabilità stessa e del Certificato di Regolare Esecuzione;

DATO ATTO che la contabilità finale attesta una somma pari a quella autorizzata;

PRESO ATTO che in data 17/10/2024, prot.21886, la ditta Tipiesse s.p.a. ha trasmesso la polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo n.2124169 emessa da REVO Insurance S.p.A. agenzia di AMORE GERARDO - Salerno in data 17/10/2024 per un importo garantito di € 156.870,00;

DATO ATTO che l'impresa non ha ceduto i propri crediti e che, a fronte della pubblicazione degli avvisi ai creditori, per 15 giorni dal 25/11/2024 al 10/12/2024, non è pervenuta alcuna richiesta da eventuali creditori;

RISCONTRATO che gli atti di cui sopra sono stati redatti in conformità alle disposizioni prescritte per la redazione della contabilità art 115 del Dlgs 36/2024, Allegato II.14 e che le risultanze sono congrue e conformi a quanto riscontrato in quanto:

- sono stati applicati gli importi convenuti,
- risultano regolari i conteggi effettuati,
- la contabilità risulta conforme alle normative vigenti ed alle disposizioni fiscali in materia,
- risultano rispettate le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;

DATO ATTO che la ditta Tipiesse SpA ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13/8/2010, n.136 e s.m.i. e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

DATO ATTO che la contabilità finale ed il presente atto di approvazione saranno registrati sul portale dedicato REGIS per il monitoraggio delle opere finanziate con fondi PNRR ad integrazione di quanto già rendicontato sino ad oggi;

DATO ATTO che:

- il CUP (Codice Unico di progetto di investimento Pubblico) è B24H20004260005;
- il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) è 98480346BE;
- il responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile d'Area;

DATO ATTO, come definito nella determina a contrarre e in quella di aggiudicazione, il fondo di cui all'art 113 del D.lgs 50/2016,

- è stato determinato in applicazione del Regolamento Comunale per la ripartizione del Fondo Incentivante nella misura del 60% del 80% del 2% sia per il finanziamento europeo che per l'affidamento alla SUA della Provincia di Varese della procedura di appalto;
- è determinato come sopra nell'importo complessivo di €. 8.293,88 già impegnato con propria determinazione n.274/23
- sarà destinato, con successivo atto, al gruppo di lavoro dei dipendenti che hanno partecipato al progetto ed alla sua realizzazione;

- arch. Daniela Galli (RUP)
- geom. Sara De Maio (assistente al R.U.P. e collaboratore tecnico)
- dott. Antonio Cafasso (collaboratore amministrativo)
- geom. Simone Rustichelli (collaboratore tecnico)
- rag. Luana Tedesco (collaboratore amministrativo)
- dott. Pasquale Vendola (collaboratore contabile)
- rag. Ileana Scaramuzza (collaboratore contabile)

RITENUTO da ultimo che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

VISTO l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione 2023-2025 e dato atto che l'opera è finanziata al cap.933/2;

DETERMINA

1) DI CONSIDERARE tutto quanto riportato in premessa come qui richiamato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI APPROVARE e PRENDERE ATTO ai sensi dell'art. 102 del Dlgs 50/2016 del contenuto del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall'arch. Pietro Vittorio incaricato con la citata determinazione n.718 del 14/12/2022, documento pervenuto agli atti del Comune al protocollo n.26385 del 11/12/2024 unitamente allo stato finale dei lavori;

3) DI DARE ATTO che la documentazione è conforme agli atti contrattuali, alla normativa vigente ed al Capitolato speciale d'Appalto e che la ditta appaltatrice, Tipiesse s.p.a. - con sede legale ed amministrativa a Villa d'Adda (BG) in Via Catello n. 40, Codice Fiscale e Partita IVA: 02890290162 - ha sottoscritto il registro di contabilità senza riserve;

4) DI DARE ATTO che la corresponsione del credito dovuto all'impresa a saldo della prestazione eseguita è pari ad €. 3.846,97 oltre IVA nella misura del 10% - analogamente al quadro economico dell'opera essendo già stati interamente liquidati con precedenti SAL gli importi relativi alle opere per l'abbattimento delle BA - per un totale di € 4.231,67 che sarà riconosciuto, con successivo atto di liquidazione a seguito delle verifiche contributive dovute ed emissione di regolare fattura elettronica;

5) DI DARE ATTO altresì che la spesa complessiva dell'opera pari ad € 1.180.000,00 è finanziata con fondi propri della Stazione Appaltante per € 31.000,00 e per la restante quota con contributo Fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - 5.2.2.1 "Rigenerazione Urbana" Finanziato Dall'unione Europea – Next generation Eu;

6) DI DARE ATTO che sono state rispettate le scadenze imposte nell'atto d'obbligo 27 aprile 2022 (rif. n. 105355-78503) stipulato con il Ministero dell'Interno;

7) DI DARE ATTO che l'importo dei lavori come contabilizzato e certificato dal Direttore lavori corrisponde alla quota autorizzata ovvero all'importo di contratto;

8) DI AUTORIZZARE e provvedere allo svincolo della garanzia definitiva costituita dall'impresa mediante garanzia fidejussoria n.28020059154 della Assicurazioni Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, agenzia CCH S.a.s. di Guido Novella & C., emessa a Genova in data 05/07/2023, per un importo garantito di € 51.666,99;

9) DI DARE ATTO che il quadro economico dell'opera prevede la quota ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ora art. 45 del Dlgs 36/2023 per funzioni tecniche come indicato in premessa e che con successivo atto si provvederà alla riquadratura del quadro economico dell'opera ed alla liquidazione delle singole quote ai dipendenti nel rispetto del relativo regolamento in vigore;

10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene registrato sul portale REGIS ad integrazione della rendicontazione e del monitoraggio dell'opera.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**