

COMUNE DI MALNATE (VA)

REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO NUOVO POLO CIVICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA

DEGLI SPAZI ESTERNI ADIACENTI

CIG: B0D4DC26D4 | CUP: B23B19000220004 | DETERMINA N. 874 DEL 22/12/2023



Regione	Lombardia
Comune di	Malnate (VA)
Committente S.A.	Comune di Malnate (VA) - Piazza Vittorio Veneto n.2
RUP/R.L.	Arch. Daniela GALLI - Responsabile Area Pianificazione del Territorio
Lavori di	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO CIVICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA SPAZI ESTERNI ADIACENTI
CIG	B0D4DC26D4
CUP	B23B19000220004
Appaltatore	Edil Europa S.r.l. Corso Sempione n. 130, Torino. REA 797750, CF e P.IVA: 03117750012.
Tipo di contratto	A corpo – stipulato ai sensi del D.Lgs 36/2023
Contratto Lavori	Repertorio 9668 firmato in data 17.07.2024
Ribasso unico	14,89% da applicarsi all'importo a base di gara assoggettabile a ribasso
Importo contrattuale d'appalto:	Nuovo importo contrattuale a corpo a seguito di PdV01 € 4.352.861,34 oltre IVA di cui € 99.541,48 per oneri della sicurezza e € 1.113.969,30 per costi della manodopera non assoggettati a ribasso
Tempo per l'esecuzione lavori:	473 gg naturali e consecutivi con decorrenza da Verbale di Consegna Definitivo, prorogati di 46 gg naturali e consecutivi per effetto della PdV01
Ufficio di DIREZIONE LAVORI	RTP: 3+Progetti srl (mandataria); DAP studio, Colletti Ingegneria
Direttore Lavori Generale:	Ing. Antonio PRESICCE - 3+Progetti srl (mandataria) Corso Re Umberto 48 – 10128 Torino – malnate@3piuprogetti.it
Consegna Lavori e Ultimazione	Verbale Consegna Lavori Definitiva 01.10.2024 con ultimazione prorogata al 04.03.2026 per effetto della PdV01

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	3.560.443,52
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.136.459,24
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€	4.796.444,24
RIBASSO D'ASTA		14,89%

CONTRATTO APPALTO Rep. n. 9668 del 17.07.2024		
IMPORTO LAVORI CONTRATTO	€	3.030.293,47
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.136.459,24
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO	€	4.266.294,19

PERIZIA DI VARIANTE N. 01 DET. 540 del 19.08.2025		
IMPORTO LAVORI CONTRATTO POST PDV01	€	3.139.350,56
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.113.969,30
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO POST PDV01	€	4.352.861,34

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI n. 02
OPERE A TUTTO IL 26.08.2025

PREMESSO

- Che in data 22.12.2023 con D.D. n. 874 è stato approvato dalla S.A. il progetto Esecutivo di Appalto;
- Che con la Determina del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n.305 del 13.05.2024 è stata determinata l'aggiudicazione definitiva e il contestuale Affidamento dell'appalto dei Lavori di "Realizzazione dell'intervento nuovo polo civico e riqualificazione urbana degli spazi esterni adiacenti" siti a Malnate in Via



- Marconi e nelle aree adiacenti all'Impresa Edil Europa S.r.l con sede in Via Sempione, 130 a Torino, P.IVA n.03117750012 con ribasso pari al 14,890%;
- Che in data 17.07.2024 è stato sottoscritto il contratto di appalto Rep. n.9668, stipulato a corpo ai sensi del D.Lgs. 36/2023 tra il Comune di Malnate e l'appaltatore;
 - Che con il Verbale di Consegna Parziale dei Lavori del 27.08.2024 sono state avviate le attività di cantierizzazione, senza decorrenza dei termini contrattuali, in attesa del perfezionamento di alcune lavorazioni propedeutiche alla completa attività cantieristica dell'appalto;
 - Che in data 01.10.2024 è stata effettuata la Consegna dei Lavori Definitiva, con decorrenza dei termini contrattuali e termine di ultimazione a tutto il 17.01.2026;
 - Che in virtù delle obbligazioni di contratto (rif. Punto 3 del Contratto d'appalto) i lavori e le opere in appalto sono da contabilizzarsi a corpo e, ai sensi dell'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori sono da contabilizzarsi secondo stati di avanzamento lavori eseguiti, ogni qual volta l'importo lavori maturati, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di euro 300.000,00 comprensivi della quota oneri della sicurezza;
 - Che per gli oneri di sicurezza è stata acquisita la valutazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
 - Che con gli accertamenti e verifiche di cui sopra, si sono configurate le circostanze previste in contratto per l'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori e pertanto si è proceduto alla compilazione del SAL, del Registro di Contabilità e del relativo Sommario, intendendo che una volta sottoscritti dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori, confluiranno tutti nel Registro di Contabilità generale dell'appalto;
 - Che per effetto delle disposizioni del CSA l'avanzamento dei lavori viene determinato sulla avvenuta esecuzione da parte dell'Appaltatore delle Categorie omogenee;
 - **Che avuta conferma della formale approvazione della Perizia di Variante n. 01 e dell'atto di sottomissione relativo con determina n. 540 del 19.08.2025, all'atto del presente SAL è stata riallineata la contabilità rispetto all'intervenuta Perizia di Variante con assorbimento delle opere in partita provvisoria contabilizzate nel precedente Sal 01 e si è proceduto all'allibrazione degli avanzamenti realizzati;**

TUTTO CIÒ PREMESSO

Accertate le condizioni generali e particolari per l'emissione del SAL 02 per lavori a tutto il 26.08.2025, il sottoscritto ing. Antonio PRESICCE, nella qualità di Direttore Lavori Generale delle opere relative all'appalto in epigrafe:

DISPONE L'EMISSIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 02

come di seguito allegato, per l'importo lavori GLOBALE (al lordo dello sconto di gara) pari a 709 124,98 € (settecentonovemila centoventiquattro/98) di cui 7 286,36 € per oneri della sicurezza e 153 119,30 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, corrispondente al **14,47% di avanzamento totale** sull'importo di contratto dei lavori, rivalutato per effetto della PdV01.

COMUNE DI MALNATE (VA)

REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO NUOVO POLO CIVICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA
DEGLI SPAZI ESTERNI ADIACENTI

CIG: B0D4DC26D4 | CUP: B23B19000220004 | DETERMINA N. 874 DEL 22/12/2023



L'avanzamento percentuale rispetto al precedente SAL è pari al 6,92%.

Importo lavori in appalto post PDV01	4 902 090,92 €
Sconto di gara	14,89%
Importo oneri della sicurezza	99 541,48 €
Importo costi della manodopera post PDV01	1 113 969,30 €
Importo contrattuale post PDV01	4 352 861,34 €

(1) Progressivo importo lavori SAL02 come da contabilità	339 254,38 €
(2) di cui Importo oneri sicurezza contabilizzati SAL02	1 695,04 €
(3) di cui Importo costi della manodopera contabilizzati SAL02	75 938,61 €
(4) Importo lavori SAL02 soggetto a ribasso (1)-(2)-(3)	261 620,74 €
(5) A dedurre ribasso di gara pari al 14,89% sull'importo del punto (4)	38 955,33 €
(6) Importo lavori SAL02 al netto dello sconto (4)-(5)	222 665,41 €

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO SOGLIA CONTRATTUALE SAL > 300 000,00 € NETTI	
Importo netto SAL02 (2)+(3)+(6)	300 299,05 €

E avendo così superato la soglia di contratto pari a 300.000,00 €.

A seguire il riepilogo in dettaglio delle lavorazioni eseguite fino 26/08/2025:

MACRO CATEGORIE	AFFALTO	post PDV01	SAL 01		SAL 02		TOTALE AVANZAMENTO	
CATEGORIE OPERA			%SAL	IMPORTO	%SAL	IMPORTO	%SAL	IMPORTO
OPERE EDILI	1 728 363,15 €	1 695 361,82 €	3,31%	57 899,31 €	8,70%	11 895,53 €	5,23%	88 693,14 €
1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI EDILI	50 128,03 €	51 842,25 €	0,00%	55 047,07 €	1,00%	1 362,33 €	0,00%	75 367,66 €
2 DRENAZZI E RINTECCI	14 955,82 €	14 955,82 €	0,00%	0,00 €	40,00%	5 982,25 €	0,00%	0,00 €
3 MURATURE ESTERNE	422 718,51 €	432 921,79 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
4 MURATURE INTERNE	168 384,57 €	168 384,57 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
5 VESPAIO SOTTOPONDI E MASSETTI	114 476,21 €	114 476,21 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
6 ISOLAMENTI E MEMBRANE	148 302,90 €	148 302,90 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
7 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	148 806,73 €	148 806,73 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
8 CONTROSOFFITTI	11 021,81 €	11 021,81 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
9 OPERE DA SERRAMENTISTA	187 288,01 €	187 288,01 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
10 OPERE DA FABBRO	48 827,56 €	48 827,56 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
11 OPERE DA FALCONAME	29 135,35 €	29 135,35 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
12 OPERE DI COPERTURA E DA LATTONIERE	122 836,74 €	122 836,74 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
13 OPERE DA DECORATORE	49 776,13 €	49 776,13 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
14 OPERE ACCESSORIE E SERVIZI IGIENICI	23 163,72 €	23 163,72 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
15 OPERE DA POZZAIATIERE	39 026,70 €	39 026,70 €	0,00%	0,00 €	4,80%	1 748,72 €	4,80%	1 748,72 €
16 ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI	3 592,72 €	3 592,72 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
17 OPERE ESTERNE PAVIMENTAZIONI E OPERE DEL VERDE	143 160,06 €	143 160,06 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
18 NOLEGGIO	19 681,00 €	19 681,00 €	15,00%	2 802,14 €	15,00%	2 802,14 €	30,00%	5 604,48 €
OPERE STRUTTURALI	1 485 682,50 €	1 577 314,08 €	14,89%	196 873,28 €	20,81%	322 825,86 €	38,74%	611 697,82 €
19 OPERE GEOTECNICHE PRELIMINARI	50 584,76 €	50 584,76 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
20 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI STRUTTURALI	79 066,43 €	80 269,63 €	100,00%	79 066,43 €	1,40%	1 123,20 €	100,00%	80 206,83 €
21 SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA	64 307,06 €	268 320,07 €	79,41%	74 893,08 €	44,211489%	131 229,59 €	100,00%	268 320,06 €
22 OPERE IN C.A.O.	579 325,30 €	577 378,30 €	7,40%	42 843,77 €	33,11%	191 174,06 €	40,54%	234 057,83 €
23 OPERE C.A.P.	564 848,91 €	581 478,31 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
24 OPERE IN CARPENTERIA METALLICA	3 122,47 €	3 122,47 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
25 OPERE STRUTTURALI DI SUPPORTO	34 306,73 €	30 147,36 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	45 148,26 €	45 148,26 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
26 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH	45 148,26 €	45 148,26 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
IMPIANTI MECCANICI	678 172,89 €	678 172,89 €	0,00%	0,00 €	0,33%	2 137,26 €	0,33%	2 137,26 €
27 CENTRALE TERMICA	160 883,80 €	160 883,80 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
28 BMS	63 683,51 €	63 683,51 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
29 CLIMATIZZAZIONE	138 089,94 €	138 089,94 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
30 RISCALDAMENTO	50 483,66 €	50 483,66 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
31 AEREAULICO	89 898,36 €	89 898,36 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
32 IDROCLIMATIZAZIONE	25 663,76 €	25 663,76 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
33 SCARICHI	32 021,90 €	32 021,90 €	0,00%	0,00 €	8,68%	2 157,99 €	8,68%	2 157,99 €
34 ANTINCENDIO	79 408,77 €	79 408,77 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	627 336,16 €	614 592,59 €	0,00%	0,00 €	9,96%	6 890,00 €	0,00%	6 890,00 €
35 LOCALE TECNICO QSOT E LOCALI ANNESSI	8 606,67 €	8 606,67 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
36 IMPIANTI DI TERRA	10 113,75 €	10 113,75 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
37 DISTRIBUZIONE PRIMARIA	173 462,28 €	173 462,28 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
38 IMPIANTI FMI ILLUMINAZIONE	48 060,12 €	48 060,12 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
39 IMPIANTI RIVELAZIONE FUMI E EVAC	67 550,21 €	67 550,21 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
40 IMPIANTO FOTOVOLTAICO E CARICA AUTO	134 168,51 €	128 764,03 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
41 AREA ESTERNA ILLUMINAZIONE	24 031,34 €	19 652,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
42 TRASMISSIONE DATI	57 060,20 €	57 060,20 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
43 TVCC - CONTROLLO ACCESSI	29 325,06 €	29 325,06 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
44 ANTINTRUSIONE	9 302,35 €	9 302,35 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
45 BMS	69 276,96 €	69 276,96 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
46 APPARECCHI ILLUMINANTI INTERNI	187 169,16 €	187 169,16 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
SICUREZZA	99 541,48 €	99 541,48 €	5,62%	5 591,32 €	1,70%	1 895,84 €	7,32%	7 286,36 €
47 SICUREZZA	99 541,48 €	99 541,48 €	5,62%	5 591,32 €	1,70%	1 895,84 €	7,32%	7 286,36 €
TOTALE AFFALTO	4 795 444,34 €	4 902 090,92 €		259 383,91 €	6,92%	339 254,38 €	6,92%	709 124,98 €
			SAL01					
			OPERE IN PARTITA PROVVISORIA:					
			ODG 01 - 25% PRIMA PARTE SMALTIMENTI (0000MC)	30,56%	90 569,40 €			
			ODG 02 - bonifica scavo	31,02%	25 387,06 €			
			ODG 03 - a dedurre opere non realizzate per il secondo serbatoio	-8,04%	-9 579,06 €			
			TOTALE SAL01	7,71%	369 876,91 €			



Il presente SAL viene redatto in digitale e inviato all'impresa per la sottoscrizione e accettazione da parte dell'Appaltatore da restituire al Direttore Lavori entro 3 giorni dalla presentazione dello stesso.

A seguito della firma da parte dell'Appaltatore del presente SAL, questo verrà inviato al Responsabile del Procedimento per l'emissione del Certificato di Pagamento n.02, quale autorizzazione all'emissione della relativa fattura, secondo i termini e le modalità prescritte nel Contratto d'Appalto.

Si allegato alla presente:

- Allegato fotografico SAL02 per opere a tutto il 26.08.2025;
- Libretto delle misure SAL02 per opere a tutto il 26.08.2025;
- Stato di Avanzamento Lavori n. 02 per opere a tutto il 26.08.2025;
- Registro di Contabilità aggiornato al SAL02 per opere a tutto il 26.08.2025;
- Sommario del Registro di Contabilità aggiornato al SAL02 per opere a tutto il 26.08.2025;

TORINO, 26.08.2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ANTONIO
PRESIDENTE
ING. ANTONIO
CORRADI
CCE



Visto
IL RUP Arch. Daniela GALLI

Per condivisione ed accettazione
L'APPALTATORE
Geom. Francesco MANGONE

Per EDIL EUROPA s.r.l.
SOCIETA' UNIPERSONALE
Corso S. Giovanni, 130 10155 TORINO
Partita IVA 03750110012







COMUNE DI MALNATE (VA)

REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO NUOVO POLO CIVICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA
DEGLI SPAZI ESTERNI ADIACENTI
CIG: B0D4DC26D4 | CUP: B23B19000220004 | DETERMINA N. 874 DEL 22/12/2023



Regione	Lombardia
Comune di	Malnate (VA)
Committente S.A.	Comune di Malnate (VA) - Piazza Vittorio Veneto n.2
RUP/R.L.	Arch. Daniela GALLI - Responsabile Area Pianificazione del Territorio
Lavori di	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO CIVICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA SPAZI ESTERNI ADIACENTI
CIG	B0D4DC26D4
CUP	B23B19000220004
Appaltatore	Edil Europa S.r.l Corso Sempione n. 130, Torino. REA 797750, CF e P.IVA: 03117750012.
Tipo di contratto	A corpo – stipulato ai sensi del D.Lgs 36/2023
Contratto Lavori	Repertorio 9668 firmato in data 17.07.2024
Ribasso unico	14,89% da applicarsi all'importo a base di gara assoggettabile a ribasso
Importo contrattuale d'appalto:	Nuovo importo contrattuale a corpo a seguito di PdV01 € 4.352.861,34 oltre IVA di cui € 99.541,48 per oneri della sicurezza e € 1.113.969,30 per costi della manodopera non assoggettati a ribasso
Tempo per l'esecuzione lavori:	473 gg naturali e consecutivi con decorrenza da Verbale di Consegna Definitivo, prorogati di 46 gg naturali e consecutivi per effetto della PdV01
Ufficio di DIREZIONE LAVORI Direttore Lavori Generale:	RTP: 3+Progetti srl (mandataria); DAP studio, Colletti Ingegneria Ing. Antonio PRESICCE - 3+Progetti srl (mandataria) Corso Re Umberto 48 – 10128 Torino – malnate@3piuprogetti.it
Consegna Lavori e Ultimazione	Verbale Consegna Lavori Definitiva 01.10.2024 con ultimazione prorogata al 04.03.2026 per effetto della PdV01

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	3.560.443,52
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.136.459,24
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€	4.796.444,24
RIBASSO D'ASTA		14,89%

CONTRATTO APPALTO Rep. n. 9668 del 17.07.2024		
IMPORTO LAVORI CONTRATTO	€	3.030.293,47
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.136.459,24
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO	€	4.266.294,19

PERIZIA DI VARIANTE N. 01 DET. 540 del 19.08.2025		
IMPORTO LAVORI CONTRATTO POST PDV01	€	3.139.350,56
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.113.969,30
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO POST PDV01	€	4.352.861,34

LIBRETTO DELLE MISURE n. 02
ALLEGATO AL SAL N. 2 PER LAVORI A TUTTO IL 26/08/2025

Dot. Ing. ANTONIO PRESICCE
n. 6938 W



Per EDIL EUROPA s.r.l.
SOCIETA' UNIPERSONALE
Corso Sempino 1010 TORINO
Partita IVA 03117750012

IL DIRETTORE DEI LAVORI



[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Malnate
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Malnate
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

Malnate
N. 2
L'IMPRESA
CORSO SEMPLIONE, 100 - 10100 MONTE
PARTITA IVA 03117750613

IL DIRETTORE DEI LAVORI



di Malnate
E.N.2
Corso Sempione 1
L'IMPRESA
Partita IVA 03117450012

IL DIRETTORE DEI LAVORI



[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Malnate
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

SOCIETA' UNIPERSONALE
Corso Sempione, 130 10121 TORINO
Partita IVA 09117760012
L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 4 802 549,44 - 100%)							
28	ODS 08 - STRALCI BONIFICHE (voce pari a euro 0,00 - 0,000% dei lavori a corpo) v.ODS_08_S TRALCI BONIFICHE 26/08/2025					0,00000 (0,000%)		
	SOMMANO % aliquota							
29	POLO CIVICO - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI EDILI v.001.001.001 (voce pari a euro 81 842,25 - 1,704% dei lavori a corpo) 1 SAL02 26/08/2025					1,66457		
	SOMMANO % aliquota					1,66457 (0,028%)		
30	POLO CIVICO - OPERE EDILI - DRENAGGI E RINTERRI (voce pari a euro 14 955,62 - 0,311% dei lavori a corpo) v.001.001.002 2 SAL02 26/08/2025					40,00000		
	SOMMANO % aliquota					40,00000 (0,125%)		
31	POLO CIVICO - OPERE EDILI - OPERE DA POZZETTIERE (voce pari a euro 38 025,70 - 0,792% dei lavori a corpo) v.001.001.015 5 SAL02 26/08/2025					4,59878		
	SOMMANO % aliquota					4,59878 (0,036%)		
32	POLO CIVICO - OPERE EDILI - NOLEGGI (voce pari a euro 18 681,60 - 0,389% dei lavori a corpo) v.001.001.018 8 SAL02 26/08/2025					15,00000		
	SOMMANO % aliquota					15,00000 (0,058%)		
33	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI STRUTTURALI v.001.002.020 (voce pari a euro 80 209,63 - 1,670% dei lavori a corpo) 0 SAL02 26/08/2025					1,40033		
	SOMMANO % aliquota					1,40033 (0,023%)		
34	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - SCAVI E MOVIMENTI TERRA v.001.002.021 (voce pari a euro 296 820,07 - 6,180% dei lavori a corpo) 1 SAL02 26/08/2025					44,21149		
	SOMMANO % aliquota					44,21149 (2,732%)		
35	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - OPERE IN C.A.O. (voce pari a euro 577 378,35 - 12,022% dei lavori a corpo) v.001.002.022 2 SAL02 26/08/2025					33,11071		
	SOMMANO % aliquota					33,11071 (3,981%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Malnate
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

Per EDIL EUROPA s.r.l.
SOCIETA' UNIPERSONALE
L'IMPRESA
Corso Sampione, 130 - 20139 TORINO
Partita IVA 03117750012

IL DIRETTORE DEI LAVORI



COMUNE DI MALNATE (VA)

REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO NUOVO POLO CIVICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA
DEGLI SPAZI ESTERNI ADIACENTI
CIG: B0D4DC26D4 | CUP: B23B19000220004 | DETERMINA N. 874 DEL 22/12/2023



Regione	Lombardia
Comune di	Malnate (VA)
Committente S.A.	Comune di Malnate (VA) - Piazza Vittorio Veneto n.2
RUP/R.L.	Arch. Daniela GALLI - Responsabile Area Pianificazione del Territorio
Lavori di	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO CIVICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA SPAZI ESTERNI ADIACENTI
CIG	B0D4DC26D4
CUP	B23B19000220004
Appaltatore	Edil Europa S.r.l. Corso Sempione n. 130, Torino. REA 797750, CF e P.IVA: 03117750012.
Tipo di contratto	A corpo – stipulato ai sensi del D.Lgs 36/2023
Contratto Lavori	Repertorio 9668 firmato in data 17.07.2024
Ribasso unico	14,89% da applicarsi all'importo a base di gara assoggettabile a ribasso
Importo contrattuale d'appalto:	Nuovo importo contrattuale a corpo a seguito di PdV01 € 4.352.861,34 oltre IVA di cui € 99.541,48 per oneri della sicurezza e € 1.113.969,30 per costi della manodopera non assoggettati a ribasso
Tempo per l'esecuzione lavori:	473 gg naturali e consecutivi con decorrenza da Verbale di Consegna Definitivo, prorogati di 46 gg naturali e consecutivi per effetto della PdV01
Ufficio di DIREZIONE LAVORI	RTP: 3+Progetti srl (mandataria); DAP studio, Colletti Ingegneria
Direttore Lavori Generale:	Ing. Antonio PRESICCE - 3+Progetti srl (mandataria) Corso Re Umberto 48 – 10128 Torino – malnate@3piuprogetti.it
Consegna Lavori e Ultimazione	Verbale Consegna Lavori Definitiva 01.10.2024 con ultimazione prorogata al 04.03.2026 per effetto della PdV01

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	3.560.443,52
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.136.459,24
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€	4.796.444,24
RIBASSO D'ASTA		14,89%

CONTRATTO APPALTO Rep. n. 9668 del 17.07.2024		
IMPORTO LAVORI CONTRATTO	€	3.030.293,47
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.136.459,24
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO	€	4.266.294,19

PERIZIA DI VARIANTE N. 01 DET. 540 del 19.08.2025		
IMPORTO LAVORI CONTRATTO POST PDV01	€	3.139.350,56
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.113.969,30
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO POST PDV01	€	4.352.861,34

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI n. 02
ALLEGATO AL SAL N. 2 PER LAVORI A TUTTO IL 26/08/2025



[Handwritten signature]

COMUNE DI MALNATE (VA)

REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO NUOVO POLO CIVICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA

DEGLI SPAZI ESTERNI ADIACENTI

CIG: B0D4DC26D4 | CUP: B23B19000220004 | DETERMINA N. 874 DEL 22/12/2023



Regione	Lombardia
Comune di	Malnate (VA)
Committente S.A.	Comune di Malnate (VA) - Piazza Vittorio Veneto n.2
RUP/R.L.	Arch. Daniela GALLI - Responsabile Area Pianificazione del Territorio
Lavori di	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO CIVICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA SPAZI ESTERNI ADIACENTI
CIG	B0D4DC26D4
CUP	B23B19000220004
Appaltatore	Edil Europa S.r.l Corso Sempione n. 130, Torino. REA 797750, CF e P.IVA: 03117750012.
Tipo di contratto	A corpo – stipulato ai sensi del D.Lgs 36/2023
Contratto Lavori	Repertorio 9668 firmato in data 17.07.2024
Ribasso unico	14,89% da applicarsi all'importo a base di gara assoggettabile a ribasso
Importo contrattuale d'appalto:	Nuovo importo contrattuale a corpo a seguito di PdV01 € 4.352.861,34 oltre IVA di cui € 99.541,48 per oneri della sicurezza e € 1.113.969,30 per costi della manodopera non assoggettati a ribasso
Tempo per l'esecuzione lavori:	473 gg naturali e consecutivi con decorrenza da Verbale di Consegna Definitivo, prorogati di 46 gg naturali e consecutivi per effetto della PdV01
Ufficio di DIREZIONE LAVORI	RTP: 3+Progetti srl (mandataria); DAP studio, Colletti Ingegneria
Direttore Lavori Generale:	Ing. Antonio PRESICCE - 3+Progetti srl (mandataria) Corso Re Umberto 48 – 10128 Torino – malnate@3piuprogetti.it
Consegna Lavori e Ultimazione	Verbale Consegna Lavori Definitiva 01.10.2024 con ultimazione prorogata al 04.03.2026 per effetto della PdV01

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	3.560.443,52
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.136.459,24
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€	4.796.444,24
RIBASSO D'ASTA		14,89%

CONTRATTO APPALTO Rep. n. 9668 del 17.07.2024		
IMPORTO LAVORI CONTRATTO	€	3.030.293,47
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.136.459,24
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO	€	4.266.294,19

PERIZIA DI VARIANTE N. 01 DET. 540 del 19.08.2025		
IMPORTO LAVORI CONTRATTO POST PDV01	€	3.139.350,56
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.113.969,30
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO POST PDV01	€	4.352.861,34

REGISTRO DI CONTABILITA' n. 02
ALLEGATO AL SAL N. 2 PER LAVORI A TUTTO IL 26/08/2025



[Handwritten signature]

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						369 870,60	
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 4 802 549,44 - 100%)							
28 v.ODS_08_S TRALCI BONIFICHE	ODS 08 - STRALCI BONIFICHE SOMMANO % aliquote	2	18	0,00000		0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)	
29 001.001.001 v.001.001.001	POLO CIVICO - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI EDILI SOMMANO % aliquote	2	18	1,66457		81 842,25 (1,704%)	1 362,32 (0,028%)	
30 001.001.002 v.001.001.002	POLO CIVICO - OPERE EDILI - DRENAGGI E RINTERRI SOMMANO % aliquote	2	18	40,00000		14 955,62 (0,311%)	5 982,25 (0,125%)	
31 001.001.015 v.001.001.015	POLO CIVICO - OPERE EDILI - OPERE DA POZZETTIERE SOMMANO % aliquote	2	18	4,59878		38 025,70 (0,792%)	1 748,72 (0,036%)	
32 001.001.018 v.001.001.018	POLO CIVICO - OPERE EDILI - NOLEGGI SOMMANO % aliquote	2	18	15,00000		18 681,60 (0,389%)	2 802,24 (0,058%)	
33 001.002.020 v.001.002.020	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI STRUTTURALI SOMMANO % aliquote	2	18	1,40033		80 209,63 (1,670%)	1 123,20 (0,023%)	
34 001.002.021 v.001.002.021	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - SCAVI E MOVIMENTI TERRA SOMMANO % aliquote	2	18	44,21149		296 820,07 (6,180%)	131 228,58 (2,732%)	
35 001.002.022 v.001.002.022	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - OPERE IN C.A.O. SOMMANO % aliquote	2	18	33,11071		577 378,35 (12,022%)	191 174,07 (3,981%)	
36 001.004.033 v.001.004.033	POLO CIVICO - IMPIANTI MECCANICI - SCARICHI SOMMANO % aliquote	2	19	6,67656		32 021,90 (0,667%)	2 137,96 (0,045%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						337 559,34 (7,029%)	
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE						707 429,94	



Regione	Lombardia
Comune di	Malnate (VA)
Committente S.A.	Comune di Malnate (VA) - Piazza Vittorio Veneto n.2
RUP/R.L.	Arch. Daniela GALLI - Responsabile Area Pianificazione del Territorio
Lavori di	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO CIVICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA SPAZI ESTERNI ADIACENTI
CIG	B0D4DC26D4
CUP	B23B19000220004
Appaltatore	Edil Europa S.r.l Corso Sempione n. 130, Torino. REA 797750, CF e P.IVA: 03117750012.
Tipo di contratto	A corpo – stipulato ai sensi del D.Lgs 36/2023
Contratto Lavori	Repertorio 9668 firmato in data 17.07.2024
Ribasso unico	14,89% da applicarsi all'importo a base di gara assoggettabile a ribasso
Importo contrattuale d'appalto:	Nuovo importo contrattuale a corpo a seguito di PdV01 € 4.352.861,34 oltre IVA di cui € 99.541,48 per oneri della sicurezza e € 1.113.969,30 per costi della manodopera non assoggettati a ribasso
Tempo per l'esecuzione lavori:	473 gg naturali e consecutivi con decorrenza da Verbale di Consegna Definitivo, prorogati di 46 gg naturali e consecutivi per effetto della PdV01
Ufficio di DIREZIONE LAVORI	RTP: 3+Progetti srl (mandataria); DAP studio, Colletti Ingegneria
Direttore Lavori Generale:	Ing. Antonio PRESICCE - 3+Progetti srl (mandataria) Corso Re Umberto 48 – 10128 Torino – malnate@3piuprogetti.it
Consegna Lavori e Ultimazione	Verbale Consegna Lavori Definitiva 01.10.2024 con ultimazione prorogata al 04.03.2026 per effetto della PdV01

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	3.560.443,52
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.136.459,24
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€	4.796.444,24
RIBASSO D'ASTA		14,89%

CONTRATTO APPALTO Rep. n. 9668 del 17.07.2024		
IMPORTO LAVORI CONTRATTO	€	3.030.293,47
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.136.459,24
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO	€	4.266.294,19

PERIZIA DI VARIANTE N. 01 DET. 540 del 19.08.2025		
IMPORTO LAVORI CONTRATTO POST PDV01	€	3.139.350,56
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.113.969,30
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO POST PDV01	€	4.352.861,34

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA' n. 02
ALLEGATO AL SAL N. 2 PER LAVORI A TUTTO IL 26/08/2025




Comune di Malnate (VA)

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Realizzazione dell'intervento nuovo Polo Civico e riqualificazione urbana degli spazi esterni adiacenti.

COMMITTENTE: Comune di Malnate

IMPRESA: Edil Europa S.r.l.

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 2

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Antonio PRESICCE

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 4 696 902,76 - 100%)					
1 000	Arrotondamento	1 8 100,00000 100,00000 al S.A.L. n. 1 aliquota	2 25 -100,00000			0,01 0,01 (0,000%) -0,01
		SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote		0,00000	0,01 (0,000%)	0,00 (0,000%)
2 ODS 07	ODS 07- SMALTIMENTO TERRE (65% DI 3600MC)	1 6 100,00000 100,00000 al S.A.L. n. 1 aliquota	2 21 -100,00000			90 698,40 90 698,40 (1,931%) -90 698,40
		SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote		0,00000	90 698,40 (1,931%)	0,00 (0,000%)
3 ODS_08_BO NIFICHE SE RBATOI	ODS 08 - BONIFICHE SERBATOI	1 7 100,00000 100,00000 al S.A.L. n. 1 aliquota	2 23 -100,00000			25 387,90 25 387,90 (0,541%) -25 387,90
		SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote		0,00000	25 387,90 (0,541%)	0,00 (0,000%)
4 ODS_08_ST RALCI BON IFICHE	ODS 08 - STRALCI BONIFICHE	1 10 100,00000 100,00000 al S.A.L. n. 1 aliquota	2 27 -100,00000			-6 579,60 -6 579,60 (-0,140%) 6 579,60
		SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote		0,00000	-6 579,60 (-0,140%)	0,00 (0,000%)
5 001.001.001 001.001.001	POLO CIVICO - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI EDILI	1 1 91,63292 91,63292 al S.A.L. n. 1 aliquota	2 11 -91,63292			55 097,07 55 097,07 (1,173%) -55 097,07
		SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote		0,00000	60 128,03 (1,280%)	0,00 (0,000%)
6 001.001.018 001.001.018	POLO CIVICO - OPERE EDILI - NOLEGGI	1 2 15,00000 15,00000 al S.A.L. n. 1 aliquota	2 13 -15,00000			2 802,24 2 802,24 (0,060%) -2 802,24
		SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote		0,00000	18 681,60 (0,398%)	0,00 (0,000%)
7 001.002.020 001.002.020	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI STRUTTURALI	1 3 100,00000 100,00000 al S.A.L. n. 1 aliquota	2 15 -100,00000			79 086,43 79 086,43 (1,684%) -79 086,43
		SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote		0,00000	79 086,43 (1,684%)	0,00 (0,000%)
8 001.002.021 001.002.021	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - SCAVI E MOVIMENTI TERRA	1 4 79,41330 79,41330 al S.A.L. n. 1 aliquota	2 17 -79,41330			74 893,08 74 893,08 (1,595%) -74 893,08
		SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote		0,00000	94 307,98 (2,008%)	0,00 (0,000%)

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 4 802 549,44 - 100%)					
10	ODS 07- SMALTIMENTO TERRE (65% DI 3600MC)					
v.ODS 07	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	22	0,00000		0,00 (0,000%)
				0,00000		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			0,00000	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
11	ODS 08 - BONIFICHE SERBATOI					
v.ODS_08_B ONIFICHE S ERBATOI	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	24	0,00000		0,00 (0,000%)
				0,00000		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			0,00000	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
12	Arrotondamento					
v.000	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	26	0,00000		0,00 (0,000%)
				100,00000		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			100,00000	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
13	ODS 08 - STRALCI BONIFICHE					
v.ODS_08_S TRALCI BO NIFICHE	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	28	0,00000		0,00 (0,000%)
				0,00000		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			0,00000	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
14	POLO CIVICO - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI EDILI					
001.001.001 v.001.001.00 1	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	12	0,00000		0,00 (0,000%)
		2	29	90,30222		73 905,37
				1,66457		1 362,32
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			91,96679	81 842,25 (1,704%)	75 267,69 (1,567%)
15	POLO CIVICO - OPERE EDILI - DRENAGGI E RINTERRI					
001.001.002 v.001.001.00 2	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	30	0,00000		0,00 (0,000%)
				40,00000		5 982,25
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			40,00000	14 955,62 (0,311%)	5 982,25 (0,125%)
16	POLO CIVICO - OPERE EDILI - OPERE DA POZZETTIERE					
001.001.015 v.001.001.01 5	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	31	0,00000		0,00 (0,000%)
				4,59878		1 748,72
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			4,59878	38 025,70 (0,792%)	1 748,72 (0,036%)
17	POLO CIVICO - OPERE EDILI - NOLEGGI					
001.001.018 v.001.001.01 8	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	14	0,00000		0,00 (0,000%)
		2	32	15,00000		2 802,24
				15,00000		2 802,24
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			30,00000	18 681,60 (0,389%)	5 604,48 (0,117%)
18	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI STRUTTURALI					
001.002.020 v.001.002.02 0	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	16	0,00000		0,00 (0,000%)
		2	33	98,59967		79 086,43
				1,40033		1 123,20

[illegible]

[illegible]