

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Riqualificazione urbana Via Matteotti e percorso ciclopedonale

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Malnate

IMPRESA: Bordin srl

Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 4 pagine

IL R.U.P.
arch. Daniela Galli

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Malnate
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						161'573,19	
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 288'430,55 - 100%)							
13 002.001 06/08/2025	OPERE IVA AL 22% - Rimozioni, demolizioni SOMMANO % aliquote	---	---	58,84		2'451,66 (0,85%)	1'442,56 (0,50%)	
14 001.001 06/08/2025	OPERE IVA AL 10% - Rimozioni, demolizioni SOMMANO % aliquote	---	---	26,69		8'508,70 (2,95%)	2'270,97 (0,79%)	
15 001.002 06/08/2025	OPERE IVA AL 10% - Scavi, trasporti e oneri SOMMANO % aliquote	---	---	29,49		21'747,66 (7,54%)	6'413,38 (2,22%)	
16 002.002 06/08/2025	OPERE IVA AL 22% - Scavi, trasporti e oneri SOMMANO % aliquote	---	---	63,92		8'451,02 (2,93%)	5'401,89 (1,87%)	
17 002.006 06/08/2025	OPERE IVA AL 22% - Pavimentazioni varie e in pietra Luserna SOMMANO % aliquote	---	---	101,60		576,86 (0,20%)	586,09 (0,20%)	
18 001.005 06/08/2025	OPERE IVA AL 10% - Sottofondi e rinterri SOMMANO % aliquote	---	---	51,19		9'373,99 (3,25%)	4'798,55 (1,66%)	
19 001.010 06/08/2025	OPERE IVA AL 10% - Opere di contorno SOMMANO % aliquote	---	---	38,46		15'056,07 (5,22%)	5'790,56 (2,01%)	
20 001.004 06/08/2025	OPERE IVA AL 10% - Cordolature e pezzi speciali in pietra Luserna SOMMANO % aliquote	---	---	31,29		38'851,60 (13,47%)	12'156,67 (4,21%)	
21 001.006 06/08/2025	OPERE IVA AL 10% - Pavimentazioni varie e in pietra Luserna SOMMANO % aliquote	---	---	21,75		99'018,21 (34,33%)	21'536,46 (7,47%)	
22 001.007 06/08/2025	OPERE IVA AL 10% - Opere di asfaltatura e accessorie SOMMANO % aliquote	---	---	99,66		2'393,97 (0,83%)	2'385,83 (0,83%)	
23 002.007 06/08/2025	OPERE IVA AL 22% - Opere di asfaltatura e accessorie SOMMANO % aliquote	---	---	105,79		36'313,41 (12,59%)	38'415,96 (13,32%)	
24 001.009 06/08/2025	OPERE IVA AL 10% - Opere accessorie e segnaletica SOMMANO % aliquote	---	---	36,58		2'884,31 (1,00%)	1'055,08 (0,37%)	
25 001.003 06/08/2025	OPERE IVA AL 10% - Sistemi di drenaggio acque meteoriche SOMMANO % aliquote	---	---	30,00		15'719,46 (5,45%)	4'715,84 (1,64%)	
26 002.009 06/08/2025	OPERE IVA AL 22% - Opere accessorie e segnaletica SOMMANO % aliquote	---	---	126,28		3'836,13 (1,33%)	4'844,26 (1,68%)	
27 002.008 06/08/2025	OPERE IVA AL 22% - Arredo e verde urbano SOMMANO % aliquote	---	---	84,20		23'247,50 (8,06%)	19'574,40 (6,79%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						131'388,50 (45,55%)	
	----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E						292'961,69	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						292'961,69	
28 SIC.SPCL 06/08/2025	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>							
	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.							
	SOMMANO %	---	---	60,00		11'322,32	6'793,39	
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro						6'793,39	
	T O T A L E euro						299'755,08	
	Data, 06/08/2025							
	L'Impresa Bordin srl							
	Il Direttore dei Lavori arch. Roberto Pozzi							
	In data __/__/__ e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. ____ per un importo di euro							0,00
	Il Direttore dei Lavori arch. Roberto Pozzi							
	A R I P O R T A R E						299'755,08	