



Regione	Lombardia
Comune di	Malnate (VA)
Committente S.A.	Comune di Malnate (VA) - Piazza Vittorio Veneto n.2
RUP/R.L.	Arch. Daniela GALLI - Responsabile Area Pianificazione del Territorio
Lavori di	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO CIVICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA SPAZI ESTERNI ADIACENTI
CIG	B0D4DC26D4
CUP	B23B19000220004
Appaltatore	Edil Europa S.r.l. Corso Sempione n. 130, Torino. REA 797750, CF e P.IVA: 03117750012.
Tipo di contratto	A corpo – stipulato ai sensi del D.Lgs 36/2023
Contratto Lavori	Repertorio 9668 firmato in data 17.07.2024
Ribasso unico	14,89% da applicarsi all'importo a base di gara assoggettabile a ribasso
Importo contrattuale d'appalto:	Nuovo importo contrattuale a corpo a seguito di PdV01 € 4.352.861,34 oltre IVA di cui € 99.541,48 per oneri della sicurezza e € 1.113.969,30 per costi della manodopera non assoggettati a ribasso
Tempo per l'esecuzione lavori:	473 gg naturali e consecutivi con decorrenza da Verbale di Consegna Definitivo, prorogati di 46 gg naturali e consecutivi per effetto della PdV01 e prorogati di 392 gg naturali e consecutivi per effetto della Delibera n. 69/2026
Ufficio di DIREZIONE LAVORI	RTP: 3+Progetti srl (mandataria); DAP studio, Colletti Ingegneria
Direttore Lavori Generale:	Ing. Antonio PRESICCE - 3+Progetti srl (mandataria) Corso Re Umberto 48 – 10128 Torino – malnate@3piuprogetti.it
Consegna Lavori e Ultimazione	Verbale Consegna Lavori Definitiva 01.10.2024 con ultimazione prorogata al 31.03.2027 per effetto della Delibera n. 69/2026 della Giunta Comunale di approvazione dell'istanza di aggiornamento del termine contrattuale

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	3.560.443,52
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.136.459,24
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€	4.796.444,24
RIBASSO D'ASTA		14,89%

CONTRATTO APPALTO Rep. n. 9668 del 17.07.2024		
IMPORTO LAVORI CONTRATTO	€	3.030.293,47
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.136.459,24
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO	€	4.266.294,19

PERIZIA DI VARIANTE N. 01 DET. 540 del 19.08.2025		
IMPORTO LAVORI CONTRATTO POST PDV01	€	3.139.350,56
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.113.969,30
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO POST PDV01	€	4.352.861,34

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI n. 04
OPERE A TUTTO IL 14.07.2026

PREMESSO

- Che in data 22.12.2023 con D.D. n. 874 è stato approvato dalla S.A. il progetto Esecutivo di Appalto;
- Che con la Determina del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n.305 del 13.05.2024 è stata determinata l'aggiudicazione definitiva e il contestuale Affidamento dell'appalto dei Lavori di "Realizzazione



dell'intervento nuovo polo civico e riqualificazione urbana degli spazi esterni adiacenti" siti a Malnate in Via Marconi e nelle aree adiacenti all'Impresa Edil Europa S.r.l con sede in Via Sempione, 130 a Torino, P.IVA n.03117750012 con ribasso pari al 14,890%;

- Che in data 17.07.2024 è stato sottoscritto il contratto di appalto Rep. n.9668, stipulato a corpo ai sensi del D.Lgs. 36/2023 tra il Comune di Malnate e l'appaltatore;
- Che con il Verbale di Consegna Parziale dei Lavori del 27.08.2024 sono state avviate le attività di cantierizzazione, senza decorrenza dei termini contrattuali, in attesa del perfezionamento di alcune lavorazioni propedeutiche alla completa attività cantieristica dell'appalto;
- Che in data 01.10.2024 è stata effettuata la Consegna dei Lavori Definitiva, con decorrenza dei termini contrattuali e termine di ultimazione a tutto il 17.01.2026;
- Che in virtù delle obbligazioni di contratto (rif. Punto 3 del Contratto d'appalto) i lavori e le opere in appalto sono da contabilizzarsi a corpo e, ai sensi dell'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori sono da contabilizzarsi secondo stati di avanzamento lavori eseguiti, ogni qual volta l'importo lavori maturati, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di euro 300.000,00 comprensivi della quota oneri della sicurezza;
- Che per gli oneri di sicurezza è stata acquisita la valutazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
- Che con gli accertamenti e verifiche di cui sopra, si sono configurate le circostanze previste in contratto per l'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori e pertanto si è proceduto alla compilazione del SAL, del Registro di Contabilità e del relativo Sommario, intendendo che una volta sottoscritti dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori, confluiranno tutti nel Registro di Contabilità generale dell'appalto;
- Che per effetto delle disposizioni del CSA l'avanzamento dei lavori viene determinato sulla avvenuta esecuzione da parte dell'Appaltatore delle Categorie omogenee;
- Che avuta conferma della formale approvazione della Perizia di Variante n. 01 e dell'atto di sottomissione relativo con determina n. 540 del 19.08.2025, nel SAL 02 è stata riallineata la contabilità rispetto all'intervenuta Perizia di Variante con assorbimento delle opere in partita provvisoria contabilizzate nel SAL 01 e si è proceduto all'allibrazione degli avanzamenti realizzati;
- Che, l'addendum contrattuale relativo all'emissione della Perizia di Variante n. 01 è stato firmato in data 04/12/2025;
- Che, con nota PEC del 26.02.2026, successivamente integrata e formalizzata con istanza del 13.04.2026, l'Impresa chiedeva l'aggiornamento del termine contrattuale, prevedendo l'ultimazione lavori entro il 31.03.2027;
- Che la S.A., con determina n. 69 del 28.05.2026, si esprimeva favorevolmente sulla richiesta di aggiornamento del termine del contratto;
- Che, in data 01.07.2026 veniva protocollato con protocollo n. 2026/15287, veniva firmato il documento di aggiornamento del termine contrattuale dalle Parti;

TUTTO CIÒ PREMESSO



Accertate le condizioni generali e particolari per l'emissione del SAL 04 per lavori a tutto il 14.07.2026, il sottoscritto ing. Antonio PRESICCE, nella qualità di Direttore Lavori Generale delle opere relative all'appalto in epigrafe:

DISPONE L'EMISSIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 04

come di seguito allegato, per l'importo lavori GLOBALE (al lordo dello sconto di gara) pari a 1 461 970,53 € (un milione quattrocentosessantuno novecentosettanta/53) di cui 39 607,34 € per oneri della sicurezza e 302 746,23 € per costi della manodopera non soggetti a ribasso, corrispondente al **29,82% di avanzamento totale** sull'importo di contratto dei lavori, rivalutato per effetto della PdV01.

L'avanzamento percentuale rispetto al precedente SAL è pari al 10,96%.

Importo lavori in appalto post PDV01	4 902 090,92 €
Sconto di gara	14,89%
Importo oneri della sicurezza	99 541,48 €
Importo costi della manodopera post PDV01	1 113 969,30 €
Importo contrattuale post PDV01	4 352 861,34 €

(1) Progressivo importo lavori SAL04 come da contabilità	537 163,32 €
(2) di cui Importo oneri sicurezza contabilizzati SAL04	25 841,01 €
(3) di cui Importo costi della manodopera contabilizzati SAL04	102 075,44 €
(4) Importo lavori SAL04 soggetto a ribasso (1)-(2)-(3)	409 246,87 €
(5) A dedurre ribasso di gara pari al 14,89% sull'importo del punto (4)	60 936,86 €
(6) Importo lavori SAL04 al netto dello sconto (4)-(5)	348 310,01 €

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO SOGLIA CONTRATTUALE SAL > 300 000,00 € NETTI	
Importo netto SAL04 (2)+(3)+(6)	476 226,46 €

E avendo così superato la soglia di contratto pari a 300.000,00 €.

A seguire il riepilogo in dettaglio delle lavorazioni eseguite al 14/07/2026:

MACRO CATEGORIE		SAL04			TOTALE AVANZAMENTO		
	CATEGORIE OPERA	%SAL	IMPORTO	(di cui IMO)	%SAL	IMPORTO	(di cui IMO)
OPERE EDILI		1,45%	24 557,66 €	9 547,92 €	7,37%	124 992,41 €	29 932,19 €
1	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI EDILI	0,16%	133,65 €	23,48 €	92,13%	75 401,34 €	13 246,88 €
2	DRENAGGI E RINTERRI	20,00%	2 991,12 €	756,65 €	100,00%	14 955,62 €	3 783,25 €
3	MURATURE ESTERNE	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
4	MURATURE INTERNE	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
5	VESPAIO SOTTOFONDI E MASSETTI	16,38%	18 752,75 €	7 961,24 €	16,38%	18 752,75 €	7 961,24 €
6	ISOLAMENTI E MEMBRANE	0,56%	811,97 €	115,59 €	1,16%	1 691,41 €	240,79 €
7	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
8	CONTROSOFFITTI	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
9	OPERE DA SERRAMENTISTA	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
10	OPERE DA FABBRO	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
11	OPERE DA FALEGNAME	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
12	OPERE DI COPERTURA E DA LATTONIERE	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €

COMUNE DI MALNATE (VA)

REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO NUOVO POLO CIVICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA

DEGLI SPAZI ESTERNI ADIACENTI

CIG: B0D4DC26D4 | CUP: B23B19000220004 | DETERMINA N. 874 DEL 22/12/2023



13	OPERE DA DECORATORE	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
14	OPERE ACCESSORIE E SERVIZI IGIENICI	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
15	OPERE DA POZZATTIERE	0,00%	0,00 €	0,00 €	5,39%	2 048,25 €	208,79 €
16	ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
17	OPERE ESTERNE PAVIMENTAZIONI E OPERE DEL VERDE	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
18	NOLEGGI	10,00%	1 868,16 €	690,96 €	65,00%	12 143,04 €	4 491,24 €
OPERE STRUTTURALI		30,71%	484 406,95 €	92 041,54 €	81,79%	1 290 149,74 €	271 240,62 €
19	OPERE GEOTECNICHE PRELIMINARI	74,46%	20 967,74 €	3 888,31 €	100,00%	28 160,89 €	5 222,23 €
20	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI STRUTTURALI	0,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	80 209,63 €	33 583,26 €
21	SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA	0,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	296 820,07 €	30 258,12 €
22	OPERE IN C.A.O.	19,85%	114 584,57 €	35 172,85 €	75,87%	438 060,85 €	134 467,03 €
23	OPERE C.A.P.	61,58%	345 732,17 €	51 941,11 €	79,04%	443 775,83 €	66 670,71 €
24	OPERE IN CARPENTERIA METALLICA	100,00%	3 122,47 €	1 039,27 €	100,00%	3 122,47 €	1 039,27 €
25	OPERE STRUTTURALI DI SUPPORTO	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
26	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
IMPIANTI MECCANICI		0,35%	2 357,70 €	485,98 €	0,85%	5 704,90 €	1 175,92 €
27	CENTRALE TERMICA	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
28	BMS	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
29	CLIMATIZZAZIONE	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
30	RISCALDAMENTO	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
31	AERAUICO	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
32	IDRICOSANITARIO	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
33	SCARICHI	7,36%	2 357,70 €	485,98 €	17,82%	5 704,90 €	1 175,92 €
34	ANTINCENDIO	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		0,00%	0,00 €	0,00 €	0,19%	1 516,14 €	397,50 €
35	LOCALE TECNICO QGBT E LOCALI ANNESSI	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
36	IMPIANTI DI TERRA	0,00%	0,00 €	0,00 €	14,99%	1 516,14 €	397,50 €
37	DISTRIBUZIONE PRIMARIA	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
38	IMPIANTI FM ILLUMINAZIONE	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
39	IMPIANTI RIVELAZIONE FUMI E EVAC	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
40	IMPIANTO FOTOVOLTAICO E CARICA AUTO	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
41	AREA ESTERNA ILLUMINAZIONE	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
42	TRASMISSIONE DATI	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
43	TVCC - CONTROLLO ACCESSI	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
44	ANTINTRUSIONE	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
45	BMS	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
46	APPARECCHI ILLUMINANTI INTERNI	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
SICUREZZA		25,96%	25 841,01 €		39,79%	39 607,34 €	
47	SICUREZZA	25,96%	25 841,01 €		39,79%	39 607,34 €	

TOTALE	10,96%	537 163,32 €	102 075,44 €	29,82%	1 461 970,53 €	302 746,23 €
---------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------	-----------------------	---------------------

Il presente SAL viene redatto in digitale e inviato all'impresa per la sottoscrizione e accettazione da parte dell'Appaltatore da restituire al Direttore Lavori entro 3 giorni dalla presentazione dello stesso.



A seguito della firma da parte dell'Appaltatore del presente SAL, questo verrà inviato al Responsabile del Procedimento per l'emissione del Certificato di Pagamento n.04, quale autorizzazione all'emissione della relativa fattura, secondo i termini e le modalità prescritte nel Contratto d'Appalto.

Si allegato alla presente:

- Allegato fotografico SAL04 per opere a tutto il 14.07.2026;
- Libretto delle misure SAL04 per opere a tutto il 14.07.2026;
- Stato di Avanzamento Lavori n. 04 per opere a tutto il 14.07.2026;
- Registro di Contabilità aggiornato al SAL04 per opere a tutto il 14.07.2026;
- Sommario del Registro di Contabilità aggiornato al SAL04 per opere a tutto il 14.07.2026;

TORINO, 15.07.2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing.
Ing. Antonio PESCE
n. 6938 W

Visto
IL RUP Arch. Daniela GALLI

Per condivisione ed accettazione
L'APPALTATORE
Geom. Francesco MANGONE

Per EDIL EUROPA s.r.l.
SOCIETA' UNIPERSONALE
Corso Sempione, 30 10155 TORINO
Partita IVA 01177511012









Regione	Lombardia
Comune di	Malnate (VA)
Committente S.A.	Comune di Malnate (VA) - Piazza Vittorio Veneto n.2
RUP/R.L.	Arch. Daniela GALLI - Responsabile Area Pianificazione del Territorio
Lavori di	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO CIVICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA SPAZI ESTERNI ADIACENTI
CIG	B0D4DC26D4
CUP	B23B19000220004
Appaltatore	Edil Europa S.r.l. Corso Sempione n. 130, Torino. REA 797750, CF e P.IVA: 03117750012.
Tipo di contratto	A corpo – stipulato ai sensi del D.Lgs 36/2023
Contratto Lavori	Repertorio 9668 firmato in data 17.07.2024
Ribasso unico	14,89% da applicarsi all'importo a base di gara assoggettabile a ribasso
Importo contrattuale d'appalto:	Nuovo importo contrattuale a corpo a seguito di PdV01 € 4.352.861,34 oltre IVA di cui € 99.541,48 per oneri della sicurezza e € 1.113.969,30 per costi della manodopera non assoggettati a ribasso
Tempo per l'esecuzione lavori:	473 gg naturali e consecutivi con decorrenza da Verbale di Consegna Definitivo, prorogati di 46 gg naturali e consecutivi per effetto della PdV01 e prorogati di 392 gg naturali e consecutivi per effetto della Delibera n. 69/2026
Ufficio di DIREZIONE LAVORI	RTP: 3+Progetti srl (mandataria); DAP studio, Colletti Ingegneria
Direttore Lavori Generale:	Ing. Antonio PRESICCE - 3+Progetti srl (mandataria) Corso Re Umberto 48 – 10128 Torino – malnate@3piuprogetti.it
Consegna Lavori e Ultimazione	Verbale Consegna Lavori Definitiva 01.10.2024 con ultimazione prorogata al 31.03.2027 per effetto della Delibera n. 69/2026 della Giunta Comunale di approvazione dell'istanza di aggiornamento del termine contrattuale

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	3.560.443,52
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.136.459,24
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€	4.796.444,24
RIBASSO D'ASTA		14,89%

CONTRATTO APPALTO Rep. n. 9668 del 17.07.2024		
IMPORTO LAVORI CONTRATTO	€	3.030.293,47
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.136.459,24
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO	€	4.266.294,19

PERIZIA DI VARIANTE N. 01 DET. 540 del 19.08.2025		
IMPORTO LAVORI CONTRATTO POST PDV01	€	3.139.350,56
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.113.969,30
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO POST PDV01	€	4.352.861,34

LIBRETTO DELLE MISURE n. 04
ALLEGATO AL SAL N. 4 PER LAVORI A TUTTO IL 14/07/2026



[Handwritten signature]

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORIA CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 4 802 549,44 - 100%)							
48 001.001.001 v.001.001.00 1 14/07/2026	POLO CIVICO - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI EDILI (voce pari a euro 81 842,25 - 1,704% dei lavori a corpo) SAL04					0,16330		
	SOMMANO % aliquota					0,16330 (0,003%)		
49 001.001.002 v.001.001.00 2 14/07/2026	POLO CIVICO - OPERE EDILI - DRENAGGI E RINTERRI (voce pari a euro 14 955,62 - 0,311% dei lavori a corpo) SAL04					20,00000		
	SOMMANO % aliquota					20,00000 (0,062%)		
50 001.001.005 v.001.001.00 5 14/07/2026	POLO CIVICO - OPERE EDILI - VESPAI SOTTOFONDI E MASSETTI (voce pari a euro 114 476,21 - 2,384% dei lavori a corpo) SAL04					16,38135		
	SOMMANO % aliquota					16,38135 (0,390%)		
51 001.001.006 v.001.001.00 6 14/07/2026	POLO CIVICO - OPERE EDILI - ISOLAMENTI E MEMBRANE (voce pari a euro 145 292,90 - 3,025% dei lavori a corpo) SAL04					0,55885		
	SOMMANO % aliquota					0,55885 (0,017%)		
52 001.001.018 v.001.001.01 8 14/07/2026	POLO CIVICO - OPERE EDILI - NOLEGGI (voce pari a euro 18 681,60 - 0,389% dei lavori a corpo) SAL04					10,00000		
	SOMMANO % aliquota					10,00000 (0,039%)		
53 001.002.019 v.001.002.01 9 14/07/2026	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - OPERE GEOTECNICHE PRELIMINARI (voce pari a euro 28 160,89 - 0,586% dei lavori a corpo) SAL04					74,45695		
	SOMMANO % aliquota					74,45695 (0,437%)		
54 001.002.022 v.001.002.02 2 14/07/2026	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - OPERE IN C.A.O. (voce pari a euro 577 378,35 - 12,022% dei lavori a corpo) SAL04					19,84567		
	SOMMANO % aliquota					19,84567 (2,386%)		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Malnate
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4

Per EDIL EUROPA s.r.l.
SOCIETA' UNIPERSONALE
L'IMPRESA
Corso Sempione, 10155 TORINO
Partita IVA 03117750012

IL DIRETTORE DEI LAVORI



COMMITTENTE: Comune di Malnate
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4

IL DIRETTORE DEI LAVORI





Regione	Lombardia
Comune di	Malnate (VA)
Committente S.A.	Comune di Malnate (VA) - Piazza Vittorio Veneto n.2
RUP/R.L.	Arch. Daniela GALLI - Responsabile Area Pianificazione del Territorio
Lavori di	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO CIVICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA SPAZI ESTERNI ADIACENTI
CIG	B0D4DC26D4
CUP	B23B19000220004
Appaltatore	Edil Europa S.r.l. Corso Sempione n. 130, Torino. REA 797750, CF e P.IVA: 03117750012.
Tipo di contratto	A corpo – stipulato ai sensi del D.Lgs 36/2023
Contratto Lavori	Repertorio 9668 firmato in data 17.07.2024
Ribasso unico	14,89% da applicarsi all'importo a base di gara assoggettabile a ribasso
Importo contrattuale d'appalto:	Nuovo importo contrattuale a corpo a seguito di PdV01 € 4.352.861,34 oltre IVA di cui € 99.541,48 per oneri della sicurezza e € 1.113.969,30 per costi della manodopera non assoggettati a ribasso
Tempo per l'esecuzione lavori:	473 gg naturali e consecutivi con decorrenza da Verbale di Consegna Definitivo, prorogati di 46 gg naturali e consecutivi per effetto della PdV01 e prorogati di 392 gg naturali e consecutivi per effetto della Delibera n. 69/2026
Ufficio di DIREZIONE LAVORI	RTP: 3+Progetti srl (mandataria); DAP studio, Colletti Ingegneria
Direttore Lavori Generale:	Ing. Antonio PRESICCE - 3+Progetti srl (mandataria) Corso Re Umberto 48 – 10128 Torino – malnate@3piuprogetti.it
Consegna Lavori e Ultimazione	Verbale Consegna Lavori Definitiva 01.10.2024 con ultimazione prorogata al 31.03.2027 per effetto della Delibera n. 69/2026 della Giunta Comunale di approvazione dell'istanza di aggiornamento del termine contrattuale

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	3.560.443,52
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.136.459,24
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€	4.796.444,24
RIBASSO D'ASTA		14,89%

CONTRATTO APPALTO Rep. n. 9668 del 17.07.2024		
IMPORTO LAVORI CONTRATTO	€	3.030.293,47
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.136.459,24
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO	€	4.266.294,19

PERIZIA DI VARIANTE N. 01 DET. 540 del 19.08.2025		
IMPORTO LAVORI CONTRATTO POST PDV01	€	3.139.350,56
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.113.969,30
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO POST PDV01	€	4.352.861,34

REGISTRO DI CONTABILITA' n. 04
ALLEGATO AL SAL N. 4 PER LAVORI A TUTTO IL 14/07/2026

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						924 807,15	
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 4 802 549,44 - 100%)							
48 001.001.001 v.001.001.00 1	POLO CIVICO - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI EDILI SOMMANO % aliquote	4	24	0,16330		81 842,25 (1,704%)	133,65 (0,003%)	
49 001.001.002 v.001.001.00 2	POLO CIVICO - OPERE EDILI - DRENAGGI E RINTERRI SOMMANO % aliquote	4	24	20,00000		14 955,62 (0,311%)	2 991,12 (0,062%)	
50 001.001.005 v.001.001.00 5	POLO CIVICO - OPERE EDILI - VESPAI SOTTOFONDI E MASSETTI SOMMANO % aliquote	4	24	16,38135		114 476,21 (2,384%)	18 752,75 (0,390%)	
51 001.001.006 v.001.001.00 6	POLO CIVICO - OPERE EDILI - ISOLAMENTI E MEMBRANE SOMMANO % aliquote	4	24	0,55885		145 292,90 (3,025%)	811,97 (0,017%)	
52 001.001.018 v.001.001.01 8	POLO CIVICO - OPERE EDILI - NOLEGGI SOMMANO % aliquote	4	24	10,00000		18 681,60 (0,389%)	1 868,16 (0,039%)	
53 001.002.019 v.001.002.01 9	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - OPERE GEOTECNICHE PRELIMINARI SOMMANO % aliquote	4	24	74,45695		28 160,89 (0,586%)	20 967,74 (0,437%)	
54 001.002.022 v.001.002.02 2	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - OPERE IN C.A.O. SOMMANO % aliquote	4	24	19,84567		577 378,35 (12,022%)	114 584,60 (2,386%)	
55 001.002.023 v.001.002.02 3	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - OPERE IN C.A.P. SOMMANO % aliquote	4	25	61,57567		561 475,31 (11,691%)	345 732,18 (7,199%)	
56 001.002.024 v.001.002.02 4	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - OPERE IN CARPENTERIA METALLICA SOMMANO % aliquote	4	25	100,00000		3 122,47 (0,065%)	3 122,47 (0,065%)	
57 001.004.033 v.001.004.03 3	POLO CIVICO - IMPIANTI MECCANICI - SCARICHI SOMMANO % aliquote	4	25	7,36277		32 021,90 (0,667%)	2 357,70 (0,049%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						511 322,34 (10,647%)	
	----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E						1 436 129,49	

COMMITTENTE: Comune di Malnate [Malnate_contabilit _SAL04.dcf (T:\2024\P26_2024 - DLL MALNATE\06_CANTIERE\14_SAL E CDP\04_20260714_SAL04\).v.4
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 4



Regione	Lombardia
Comune di	Malnate (VA)
Committente S.A.	Comune di Malnate (VA) - Piazza Vittorio Veneto n.2
RUP/R.L.	Arch. Daniela GALLI - Responsabile Area Pianificazione del Territorio
Lavori di	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO CIVICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA SPAZI ESTERNI ADIACENTI
CIG	B0D4DC26D4
CUP	B23B19000220004
Appaltatore	Edil Europa S.r.l. Corso Sempione n. 130, Torino. REA 797750, CF e P.IVA: 03117750012.
Tipo di contratto	A corpo – stipulato ai sensi del D.Lgs 36/2023
Contratto Lavori	Repertorio 9668 firmato in data 17.07.2024
Ribasso unico	14,89% da applicarsi all'importo a base di gara assoggettabile a ribasso
Importo contrattuale d'appalto:	Nuovo importo contrattuale a corpo a seguito di PdV01 € 4.352.861,34 oltre IVA di cui € 99.541,48 per oneri della sicurezza e € 1.113.969,30 per costi della manodopera non assoggettati a ribasso
Tempo per l'esecuzione lavori:	473 gg naturali e consecutivi con decorrenza da Verbale di Consegna Definitivo, prorogati di 46 gg naturali e consecutivi per effetto della PdV01 e prorogati di 392 gg naturali e consecutivi per effetto della Delibera n. 69/2026
Ufficio di DIREZIONE LAVORI	RTP: 3+Progetti srl (mandataria); DAP studio, Colletti Ingegneria
Direttore Lavori Generale:	Ing. Antonio PRESICCE - 3+Progetti srl (mandataria) Corso Re Umberto 48 – 10128 Torino – malnate@3piuprogetti.it
Consegna Lavori e Ultimazione	Verbale Consegna Lavori Definitiva 01.10.2024 con ultimazione prorogata al 31.03.2027 per effetto della Delibera n. 69/2026 della Giunta Comunale di approvazione dell'istanza di aggiornamento del termine contrattuale

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	3.560.443,52
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.136.459,24
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€	4.796.444,24
RIBASSO D'ASTA		14,89%

CONTRATTO APPALTO Rep. n. 9668 del 17.07.2024		
IMPORTO LAVORI CONTRATTO	€	3.030.293,47
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.136.459,24
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO	€	4.266.294,19

PERIZIA DI VARIANTE N. 01 DET. 540 del 19.08.2025		
IMPORTO LAVORI CONTRATTO POST PDV01	€	3.139.350,56
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.113.969,30
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO POST PDV01	€	4.352.861,34

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI n. 04
ALLEGATO AL SAL N. 4 PER LAVORI A TUTTO IL 14/07/2026



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 4 802 549,44 - 100%)			
1 v.000	Arrotondamento SOMMANO % aliquote	100,00000	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
2 001.001.001 v.001.001.00 1	POLO CIVICO - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI EDILI SOMMANO % aliquote	92,13009	81 842,25 (1,704%)	75 401,34 (1,570%)
3 001.001.002 v.001.001.00 2	POLO CIVICO - OPERE EDILI - DRENAGGI E RINTERRI SOMMANO % aliquote	100,00000	14 955,62 (0,311%)	14 955,62 (0,311%)
4 001.001.005 v.001.001.00 5	POLO CIVICO - OPERE EDILI - VESPAI SOTTOFONDI E MASSETTI SOMMANO % aliquote	16,38135	114 476,21 (2,384%)	18 752,75 (0,390%)
5 001.001.006 v.001.001.00 6	POLO CIVICO - OPERE EDILI - ISOLAMENTI E MEMBRANE SOMMANO % aliquote	1,16414	145 292,90 (3,025%)	1 691,41 (0,035%)
6 001.001.015 v.001.001.01 5	POLO CIVICO - OPERE EDILI - OPERE DA POZZETTIERE SOMMANO % aliquote	5,38648	38 025,70 (0,792%)	2 048,25 (0,043%)
7 001.001.018 v.001.001.01 8	POLO CIVICO - OPERE EDILI - NOLEGGI SOMMANO % aliquote	65,00000	18 681,60 (0,389%)	12 143,04 (0,253%)
8 001.002.019 v.001.002.01 9	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - OPERE GEOTECNICHE PRELIMINARI SOMMANO % aliquote	100,00000	28 160,89 (0,586%)	28 160,89 (0,586%)
9 001.002.020 v.001.002.02 0	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI STRUTTURALI SOMMANO % aliquote	100,00000	80 209,63 (1,670%)	80 209,63 (1,670%)
10 001.002.021 v.001.002.02 1	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - SCAVI E MOVIMENTI TERRA SOMMANO % aliquote	99,99999	296 820,07 (6,180%)	296 820,04 (6,180%)
11 001.002.022 v.001.002.02 2	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - OPERE IN C.A.O. SOMMANO % aliquote	75,87068	577 378,35 (12,022%)	438 060,87 (9,121%)
12	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - OPERE IN C.A.P.			
	A R I P O R T A R E			968 243,84

COMMITTENTE: Comune di Malnate
STATO AVANZAMENTO LAVORI: 4 A TUTTO IL 14/07/2026



Regione	Lombardia
Comune di	Malnate (VA)
Committente S.A.	Comune di Malnate (VA) - Piazza Vittorio Veneto n.2
RUP/R.L.	Arch. Daniela GALLI - Responsabile Area Pianificazione del Territorio
Lavori di	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO CIVICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA SPAZI ESTERNI ADIACENTI
CIG	B0D4DC26D4
CUP	B23B19000220004
Appaltatore	Edil Europa S.r.l. Corso Sempione n. 130, Torino. REA 797750, CF e P.IVA: 03117750012.
Tipo di contratto	A corpo – stipulato ai sensi del D.Lgs 36/2023
Contratto Lavori	Repertorio 9668 firmato in data 17.07.2024
Ribasso unico	14,89% da applicarsi all'importo a base di gara assoggettabile a ribasso
Importo contrattuale d'appalto:	Nuovo importo contrattuale a corpo a seguito di PdV01 € 4.352.861,34 oltre IVA di cui € 99.541,48 per oneri della sicurezza e € 1.113.969,30 per costi della manodopera non assoggettati a ribasso
Tempo per l'esecuzione lavori:	473 gg naturali e consecutivi con decorrenza da Verbale di Consegna Definitivo, prorogati di 46 gg naturali e consecutivi per effetto della PdV01 e prorogati di 392 gg naturali e consecutivi per effetto della Delibera n. 69/2026
Ufficio di DIREZIONE LAVORI	RTP: 3+Progetti srl (mandataria); DAP studio, Colletti Ingegneria
Direttore Lavori Generale:	Ing. Antonio PRESICCE - 3+Progetti srl (mandataria) Corso Re Umberto 48 – 10128 Torino – malnate@3piuprogetti.it
Consegna Lavori e Ultimazione	Verbale Consegna Lavori Definitiva 01.10.2024 con ultimazione prorogata al 31.03.2027 per effetto della Delibera n. 69/2026 della Giunta Comunale di approvazione dell'istanza di aggiornamento del termine contrattuale

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	3.560.443,52
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.136.459,24
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€	4.796.444,24
RIBASSO D'ASTA		14,89%

CONTRATTO APPALTO Rep. n. 9668 del 17.07.2024		
IMPORTO LAVORI CONTRATTO	€	3.030.293,47
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.136.459,24
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO	€	4.266.294,19

PERIZIA DI VARIANTE N. 01 DET. 540 del 19.08.2025		
IMPORTO LAVORI CONTRATTO POST PDV01	€	3.139.350,56
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.113.969,30
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO POST PDV01	€	4.352.861,34

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' n. 04
ALLEGATO AL SAL N. 4 PER LAVORI A TUTTO IL 14/07/2026

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 4 696 902,76 - 100%)					
1	Arrotondamento	1	8	100,00000		0,01
000				100,00000		0,01
	al S.A.L. n. 1					(0,000%)
	aliquota	2	25	-100,00000		-0,01
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00
	aliquota					(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			0,00000	0,01	0,00
	aliquote				(0,000%)	(0,000%)
2	ODS 07- SMALTIMENTO TERRE (65% DI 3600MC)	1	6	100,00000		90 698,40
ODS 07				100,00000		90 698,40
	al S.A.L. n. 1					(1,931%)
	aliquota	2	21	-100,00000		-90 698,40
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00
	aliquota					(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			0,00000	90 698,40	0,00
	aliquote				(1,931%)	(0,000%)
3	ODS 08 - BONIFICHE SERBATOI	1	7	100,00000		25 387,90
ODS_08_BO				100,00000		25 387,90
NIFICHE SE	al S.A.L. n. 1					(0,541%)
RBATOI	aliquota	2	23	-100,00000		-25 387,90
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00
	aliquota					(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			0,00000	25 387,90	0,00
	aliquote				(0,541%)	(0,000%)
4	ODS 08 - STRALCI BONIFICHE	1	10	100,00000		-6 579,60
ODS_08_ST				100,00000		-6 579,60
RALCI BON	al S.A.L. n. 1					(-0,140%)
IFICHE	aliquota	2	27	-100,00000		6 579,60
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00
	aliquota					(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			0,00000	-6 579,60	0,00
	aliquote				(-0,140%)	(0,000%)
5	POLO CIVICO - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI EDILI	1	1	91,63292		55 097,07
001.001.001				91,63292		55 097,07
001.001.001	al S.A.L. n. 1					(1,173%)
	aliquota	2	11	-91,63292		-55 097,07
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00
	aliquota					(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			0,00000	60 128,03	0,00
	aliquote				(1,280%)	(0,000%)
6	POLO CIVICO - OPERE EDILI - NOLEGGI	1	2	15,00000		2 802,24
001.001.018				15,00000		2 802,24
001.001.018	al S.A.L. n. 1					(0,060%)
	aliquota					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 4 802 549,44 - 100%)					
10	ODS 07- SMALTIMENTO TERRE (65% DI 3600MC)					
v.ODS 07	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	22	0,00000		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00000		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00000		0,00 (0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			0,00000	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
11	ODS 08 - BONIFICHE SERBATOI					
v.ODS_08_B	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	24	0,00000		0,00 (0,000%)
ONIFICHE S	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00000		0,00 (0,000%)
ERBATOI	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00000		0,00 (0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			0,00000	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
12	Arrotondamento					
v.000	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	26	0,00000		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			100,00000		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			100,00000		0,00 (0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			100,00000	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
13	ODS 08 - STRALCI BONIFICHE					
v.ODS_08_S	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	28	0,00000		0,00 (0,000%)
TRALCI BO	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00000		0,00 (0,000%)
NIFICHE	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00000		0,00 (0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			0,00000	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
14	POLO CIVICO - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI EDILI					
001.001.001	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	12	0,00000		0,00 (0,000%)
v.001.001.00		2	29	90,30222		73 905,37
1	al S.A.L. n. 2 aliquota			1,66457		1 362,32
	al S.A.L. n. 3 aliquota			91,96679		75 267,69 (1,567%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote	4	48	91,96679		75 267,69 (1,567%)
				0,16330		133,65
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			92,13009	81 842,25 (1,704%)	75 401,34 (1,570%)
15	POLO CIVICO - OPERE EDILI - DRENAGGI E RINTERRI					
001.001.002	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	30	0,00000		0,00 (0,000%)
v.001.001.00	al S.A.L. n. 2 aliquota			40,00000		5 982,25
2				40,00000		5 982,25 (0,125%)
		3	38	40,00000		5 982,25

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
16 001.001.005 v.001.001.00 5	POLO CIVICO - OPERE EDILI - VESPAI SOTTOFONDI E MASSETTI	al S.A.L. n. 3 aliquota		80,00000		11 964,50 (0,249%)
		4	49	20,00000		2 991,12
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote		100,00000	14 955,62 (0,311%)	14 955,62 (0,311%)
		al S.A.L. n. 1 aliquota		0,00000		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota		0,00000		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 aliquota		0,00000		0,00 (0,000%)
		4	50	16,38135		18 752,75
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote		16,38135	114 476,21 (2,384%)	18 752,75 (0,390%)
		al S.A.L. n. 1 aliquota		0,00000		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota		0,00000		0,00 (0,000%)
17 001.001.006 v.001.001.00 6	POLO CIVICO - OPERE EDILI - ISOLAMENTI E MEMBRANE	al S.A.L. n. 3 aliquota		0,00000		0,00 (0,000%)
		3	39	0,60529		879,44
		al S.A.L. n. 3 aliquota		0,60529		879,44 (0,018%)
		4	51	0,55885		811,97
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote		1,16414	145 292,90 (3,025%)	1 691,41 (0,035%)
		al S.A.L. n. 1 aliquota		0,00000		0,00 (0,000%)
		2	31	4,59878		1 748,72
		al S.A.L. n. 2 aliquota		4,59878		1 748,72 (0,036%)
		3	40	0,78770		299,53
		al S.A.L. n. 3 aliquota		5,38648		2 048,25 (0,043%)
18 001.001.015 v.001.001.01 5	POLO CIVICO - OPERE EDILI - OPERE DA POZZETTIERE	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote		5,38648	38 025,70 (0,792%)	2 048,25 (0,043%)
		al S.A.L. n. 1 aliquota		0,00000		0,00 (0,000%)
		2	31	15,00000		2 802,24
		al S.A.L. n. 2 aliquota		30,00000		5 604,48 (0,117%)
		3	41	25,00000		4 670,40
		al S.A.L. n. 3 aliquota		55,00000		10 274,88 (0,214%)
		4	52	10,00000		1 868,16
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote		65,00000	18 681,60 (0,389%)	12 143,04 (0,253%)
		al S.A.L. n. 1 aliquota		0,00000		0,00 (0,000%)
		2	32	15,00000		2 802,24
19 001.001.018 v.001.001.01 8	POLO CIVICO - OPERE EDILI - NOLEGGI	al S.A.L. n. 2 aliquota		30,00000		5 604,48 (0,117%)
		3	41	25,00000		4 670,40
		al S.A.L. n. 3 aliquota		55,00000		10 274,88 (0,214%)
		4	52	10,00000		1 868,16
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote		65,00000	18 681,60 (0,389%)	12 143,04 (0,253%)
		al S.A.L. n. 1 aliquota		0,00000		0,00 (0,000%)
		2	14	15,00000		2 802,24
		2	32	15,00000		2 802,24
		al S.A.L. n. 2 aliquota		30,00000		5 604,48 (0,117%)
		3	41	25,00000		4 670,40
20 001.002.019 v.001.002.01 9	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - OPERE GEOTECNICHE PRELIMINARI	al S.A.L. n. 3 aliquota		55,00000		10 274,88 (0,214%)
		4	52	10,00000		1 868,16
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote		65,00000	18 681,60 (0,389%)	12 143,04 (0,253%)
		al S.A.L. n. 1 aliquota		0,00000		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota		0,00000		0,00 (0,000%)
		3	42	25,54305		7 193,15
		al S.A.L. n. 3 aliquota		25,54305		7 193,15 (0,150%)
		4	53	74,45695		20 967,74
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote		100,00000	28 160,89 (0,586%)	28 160,89 (0,586%)
		al S.A.L. n. 1 aliquota		0,00000		0,00 (0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
21 001.002.020 v.001.002.020	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI STRUTTURALI al S.A.L. n. 1 aliquota	2	16	0,00000		0,00 (0,000%)
		2	33	98,59967		79 086,43
				1,40033		1 123,20
	al S.A.L. n. 2 aliquota			100,00000		80 209,63 (1,670%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			100,00000		80 209,63 (1,670%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			100,00000	80 209,63 (1,670%)	80 209,63 (1,670%)
22 001.002.021 v.001.002.021	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - SCAVI E MOVIMENTI TERRA al S.A.L. n. 1 aliquota	2	18	0,00000		0,00 (0,000%)
		2	34	55,78850		165 591,46
				44,21149		131 228,58
	al S.A.L. n. 2 aliquota			99,99999		296 820,04 (6,180%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			99,99999		296 820,04 (6,180%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			99,99999	296 820,07 (6,180%)	296 820,04 (6,180%)
23 001.002.022 v.001.002.022	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - OPERE IN C.A.O. al S.A.L. n. 1 aliquota	2	20	0,00000		0,00 (0,000%)
		2	35	7,42906		42 893,78
				33,11071		191 174,07
	al S.A.L. n. 2 aliquota			40,53977		234 067,85 (4,874%)
		3	43	15,48524		89 408,42
	al S.A.L. n. 3 aliquota			56,02501		323 476,27 (6,736%)
		4	54	19,84567		114 584,60
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			75,87068	577 378,35 (12,022%)	438 060,87 (9,121%)
24 001.002.023 v.001.002.023	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - OPERE IN C.A.P. al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00000		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00000		0,00 (0,000%)
		3	44	17,46179		98 043,64
	al S.A.L. n. 3 aliquota			17,46179		98 043,64 (2,041%)
		4	55	61,57567		345 732,18
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			79,03746	561 475,31 (11,691%)	443 775,82 (9,240%)
25 001.002.024 v.001.002.024	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - OPERE IN CARPENTERIA METALLICA al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00000		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00000		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00000		0,00 (0,000%)
		4	56	100,00000		3 122,47
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			100,00000	3 122,47 (0,065%)	3 122,47 (0,065%)
26 001.004.033 v.001.004.033	POLO CIVICO - IMPIANTI MECCANICI - SCARICHI al S.A.L. n. 1 aliquota	2	36	0,00000		0,00 (0,000%)
				6,67656		2 137,96
	al S.A.L. n. 2 aliquota			6,67656		2 137,96 (0,045%)
		3	45	3,77629		1 209,24

[illegible]

