

Studio Tecnico
Geom. Fiore Fausto
Via Giovanni XXIII n. 16
21050 Saltrio (Va)

tel. 347/5095331
mail: fiore.fausto@libero.it

Alla c.a. Gent.le Arch. Russo
Responsabile Unico del Procedimento
Comune di Malnate

**SOSTITUZIONE SERRAMENTI NUOVA ALA
SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI – VIA DE MOHR – MALNATE (VA)**

PROPOSTA RIMODULAZIONE CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

Il sottoscritto Geom. Fiore Fausto in qualità di Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza per l'intervento in oggetto di cui alla determina di affidamento alla ditta esecutrice n. 630 del 23/11/2020, premesso che in fase progettuale lo scrivente proponeva di intervenire presso il complesso di Via De Mohr nelle ore pomeridiane e nei fine settimana, per evitare di interferire col personale scolastico, docente e alunni, si è riscontrato, tuttavia, a seguito di sopralluoghi preliminari sul posto, che:

- presso l'Istituto vi è presenza di personale scolastico, docente e alunni anche nelle ore pomeridiane doposcuola, situazione rischiosa a livello di Sicurezza Cantieri e in contrasto con le disposizioni anti contagio da Covid-19, per contatto/interferenza tra personale operante e personale presente;
- confrontandosi con la ditta aggiudicatrice dell'appalto FA F.II ASTA, emerge la complessità ad operare unicamente nei fine settimana sia ai fini di tutela contratto lavorativo operai, che a livello di logistica e tempistica per le diverse operazioni di rimozione, abbassamento al piano di carico e smaltimento vecchi serramenti, approvvigionamento nuovi serramenti, posa e sigillatura aperture; l'avvicendamento di tutte queste operazioni, infatti, limitato a soli due giorni lavorativi per volta, costringerebbe a più interventi frazionati, localizzati e parziali, che sicuramente porterebbero ad un allungamento delle operazioni e dei tempi di consegna.

Tutto ciò premesso si propone di limitare le operazioni ai periodi di chiusura scolastica, dividendo l'intervento in due tempi: il primo coincidente col periodo delle festività Pasquali quindi dal giorno 31 marzo 2021 al 06 aprile 2021 compresi, per sospenderli successivamente e riprenderli in secondo tempo alla chiusura dell'anno scolastico, quindi dal 10 giugno 2021 al 10 luglio 2021 compresi. Il 10 luglio 2021 sarà la data entro e non oltre la quale andranno terminati completamente i lavori e sgomberato il cantiere da mezzi, materiali e attrezzature.

In questo modo gli operai possono lavorare senza alcuna interferenza col personale scolastico, docente e alunni, limitando al minimo tutti i rischi di contagio da Covid e di Sicurezza Cantieri, avendo anche modo di operare in modo ottimale per un numero di giorni maggiore e consequenziale.

Attendiamo gentile riscontro in merito, cortesemente, in modo da organizzare gli interventi come proposto. Grazie. Distinti saluti.

Malnate, 11 gennaio 2021

Visto
La ditta

FA F.II ASTA Snc
Via per Monate 349
21020 Breda (VA)
P.I. 01618740120 Tel. 0332 772056

Il tecnico



COMUNE DI MALNATE


Provincia di Varese

SCUOLA ELEMENTARE C. BATTISTI VIA A. DE-MOHR

OPERE DI POSA NUOVI SERRAMENTI
NUOVA ALA EDIFICIO SCOLASTICO

CRONOPROGRAMMA


AGGIORNAM. GENNAIO 2021



Geom. Fiore Fausto
Via Giovanni XXIII n. 16 - Saltrio (Va)


FA FIM ASTA Snc
Via per Novate 349
21020 Biebbia VA
P.I. 01616740420 tel. 0332 772056

Mese			Marzo 2021																Aprile 2021																												
Giorno			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Lav. contemporanee			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numero addetti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allestimento del cantiere, impianto elettr...																																															
Posa in opera di nuovi serramenti e porte ...																																															
Rimozione serramenti metallici di facciata...																																															
Operazioni di disallestimento del cantiere																																															



FA F.lli ASTA Snc
Via per Merate 349
21020 Brebbia VA
P.I. 01616740120 tel. 0332 772056

Mese		Giugno 2021														Luglio 2021																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Giorno																																														
Lav. contemporanee		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Numero addetti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Allestimento del cantiere, impianto elettr...																																														
Posa in opera di nuovi serramenti e porte ...																																														
Rimozione serramenti metallici di facciata...																																														
Operazioni di disallestimento del cantiere																																														



FA FIORE FAUSTO Snc
Via per Montate 349
21020 Brebbia VA
P.I. 01616740128 tel.0332 772056