

Registro di Contabilità dello Stato Finale

MESSA IN SICUREZZA DELLA TETTOIA ACCESSORIA AL FABBRICATO DI VIA 1° MAGGIO SEDE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO L'ANACONDA

Foglio n° 1

N°	Data	Art. E.p.u.	Descrizione delle lavorazioni e provviste	Libretto		Prodotti	Prezzo unitario	I M P O R T I	
				N°	Pag.			Negativi/Positivi	
LAVORI A MISURA									
1	22/02/2021	1C.01.060.0010 .a	DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in: - tegole di laterizio, cemento e simili m2	1	1	125,84	10,95	1.377,95	
2	22/02/2021	1C.01.060.0030 .b	DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per i seguenti elementi: - travicelli in legno da 8 x 8 - 8 x 10 cm m	1	1	260,000	1,86	483,60	
3	22/02/2021	1C.01.160.0010 .a	RIMOZIONE OPERE DA LATTONIERE La lattoneria da rimuovere viene valutata in base alle effettive dimensioni lineari ed il relativo prezzo comprende e compensa la rimozione dei fissaggi, i tagli, l'abbassamento ed il trasporto nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, con tutti gli oneri descritti in 1C.01.000 Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non si riconoscono oneri di smaltimento, mentre l'eventuale ricavo resta a favore dell'Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale. Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali. m	1	1	36,600	9,14	334,52	
4	22/02/2021	1C.01.160.0010 .b	RIMOZIONE OPERE DA LATTONIERE La lattoneria da rimuovere viene valutata in						
								2.196,07	

24/02/2021

L'Impresa
COPERTURE ALLUMINIO
BAJ GIUSEPPE & C. SRL
VIA LACEA 1 - 21051 ARCISATE (VA)
C.F. - P.IVA 01739620123

Il Direttore dei lavori



Registro di Contabilità dello Stato Finale

MESSA IN SICUREZZA DELLA TETTOIA ACCESSORIA AL FABBRICATO DI VIA 1° MAGGIO SEDE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO L'ANACONDA

Foglio n° 2

N°	Data	Art. E.p.u.	Descrizione delle lavorazioni e provviste	Libretto		Prodotti	Prezzo unitario	I M P O R T I	
				N°	Pag.			LIQUIDATO	PAGATO
								2.196,07	
5	22/02/2021	OE01	base alle effettive dimensioni lineari ed il relativo prezzo comprende e compensa la rimozione dei fissaggi, i tagli, l'abbassamento ed il trasporto nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, con tutti gli oneri descritti in 1C.01.000 Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non si riconoscono oneri di smaltimento, mentre l'eventuale ricavo resta a favore dell'Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale. Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - pluviali e pezzi speciali.	m	1	2	8,000	5,01	40,08
6	22/02/2021	1C.27.050.0100.d	Tributo regionale CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	t	1	2	11,824	2,00	23,65
7	22/02/2021	1C.01.060.0030.c	100 kg DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per i seguenti elementi: - terzere o arcarecci in legno da 13 x 16 cm	1	2	118,237744	1,90	224,65	
8	22/02/2021	1C.01.060.0020.a	m DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie	1	2	33,200	3,87	128,48	
								2.612,93	

24/02/2021

L'Impresa

Il Direttore dei lavori

COPERTURE ALLUMINIO
BAJ GIUSEPPE & C. SRL
 VIA LAGOLO 1101 ARCISATE (VA)
 C.F. - P.IVA 01799620123

Registro di Contabilità dello Stato Finale

MESSA IN SICUREZZA DELLA TETTOIA ACCESSORIA AL FABBRICATO DI VIA 1° MAGGIO SEDE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO L'ANACONDA

Foglio n° 3

N°	Data	Art. E.p.u.	Descrizione delle lavorazioni e provviste	Libretto		Prodotti	Prezzo unitario	I M P O R T I	
				N°	Pag.			LIQUIDATO	PAGATO
								2.612,93	
9	22/02/2021	1C.01.030.0020 .b	agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sottomanto in: - piccola orditura sottotegole in listelli di abete m2 DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATILA demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene computata in relazione al volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m³. Le demolizioni, se non diversamente precisato, si intendono eseguite con mezzi meccanici adeguati alla entità della demolizione, e sono sempre comprese di qualsiasi intervento manuale necessario per il completamento dell'intervento. Le voci di piccoli interventi con prezzi riferiti a limiti volumetrici possono essere applicate solo nei limiti indicati, applicando i limiti di prezzo a ciascun intervento separato anche se operato sullo stesso elemento strutturale. Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³ m3	1	3	125,84	1,51	190,02	
10	22/02/2021	1C.11.010.0030 .c	ORDITURE TETTI IN LEGNAME Grossa orditura di tetto costituita da terzere o arcarecci, travetti, colmi in legname abete. Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia, montaggi, chioderia, ferramenta d'uso; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature; opere provvisorie e di protezione. m3	1	3	0,6552	120,69	79,08	
								2.882,03	

24/02/2021

L'Impresa

Il Direttore dei lavori

COPERTURE ALLUMINIO
BAI GIUSEPPE & C. SRL
 VIA LAGO 3 41011 ARCESATE (VA)
 C.F. P.IVA 01799620127

Registro di Contabilità dello Stato Finale

MESSA IN SICUREZZA DELLA TETTOIA ACCESSORIA AL FABBRICATO DI VIA 1° MAGGIO SEDE DEL CENTRO
SOCIO EDUCATIVO L'ANACONDA

Foglio n° 4

N°	Data	Art. E.p.u.	Descrizione delle lavorazioni e provviste	Libretto		Prodotti	Prezzo unitario	I M P O R T I	
				N°	Pag.			LIQUIDATO	PAGATO
								2.882,03	
11	22/02/2021	1C.24.220.0040	Eseguita con: - travi abete a spigoli vivi, a m ³ di legname m3 VERNICIATURE FINITURA OPERE IN LEGNO Verniciatura trasparente, a due mani, di superfici in legno già preparate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con: - vernice trasparente flatting per legno, per esterno ed interno, poliuretanica monocomponente (p.s.0,90 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m ² per due mani) m2	1	4	4,2196	788,56	3.327,41	
12	22/02/2021	1C.24.200.0010	PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO Trattamento con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori, antimuffa trasparente, di superfici in legno già carteggiate e spolverate - una mano (p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m ² per mano). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. m2	1	4	140,912	9,71	1.368,26	
13	22/02/2021	OE15	Sovrapprezzo per fornitura di legno lamellare di abete GL24H. mc	1	4	140,912	3,55	500,24	
14	22/02/2021	OE20	Fornitura e posa in opera di piastra di ancoraggio degli elementi lignei alla muratura sottostante costituita da: - fornitura e posa in opera di piastra in acciaio sp. 3 mm b=100 mm dello sviluppo totale di 690 mm sagomata secondo quanto indicato sul disegno esecutivo; - fornitura e posa in opera di ancorante chimico tipo Hilti HY 270 o equivalente per il fissaggio della piastra alla muratura sottostante in ragione di minimo n. 2 fissaggi per ogni piastra; - fornitura e posa di n. 1 vite da legno tipo TORX o equivalente per il fissaggio della piastra alla radice di legno; - ogni altra opera o magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. cad.	1	5	4,220	30,00	126,60	
15	22/02/2021	OE05	Fornitura e posa in opera di manto di copertura costituito da: - fornitura e posa in opera di listelli in abete dim. 5x4 cm da fissare all'orditura lignea sottostante, inclusa chioderia/viteria e quant'altro necessario; - fornitura e posa in opera di pannello cad.	1	5	9,00	60,00	540,00	
								8.744,54	

24/02/2021

L'Impresa

Il Direttore dei lavori

COPERTURE ALLUMINIO
BAJ GIUSEPPE & C. SRL
VIA LAGO 5 - 21051 ARCESATE (VA)
C.F. - P.IVA 01799620123



Registro di Contabilità dello Stato Finale

MESSA IN SICUREZZA DELLA TETTOIA ACCESSORIA AL FABBRICATO DI VIA 1° MAGGIO SEDE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO L'ANACONDA

Foglio n° 5

N°	Data	Art. E.p.u.	Descrizione delle lavorazioni e provviste	Libretto		Prodotti	Prezzo unitario	I M P O R T I		
				N°	Pag.			Negativi/Positivi		LIQUIDATO
								8.744,54		
16	22/02/2021	1C.14.050.0020 .f	coibentato tipo "Alutech Dach" o equivalente costituito da strato superiore in alluminio preverniciato sp. 7/10 mm colore a scelta della Direzione lavori, isolamento in poliuretano espanso ad alta densità sp. 4 cm, strato inferiore in acciaio preverniciato sp. 4/10 mm colore a scelta della Direzione lavori; - fornitura e posa in opera di idonei fissaggi muniti di guarnizione, tagli, adattamenti, sfridi, fissaggi alla sottostante struttura, assistenze edili per trasporti, scarico e sollevamento in quota, ogni altro onere compreso, esclusa la sola lattoneria accessoria; - fornitura e posa in opera reggia costituita da nastro prefotato multiforo tipo Norma BPM258/RD sp. mm 0,75 larghezza mm 25 fino ad una lunghezza di mm 2000 per il fissaggio dei travetti alla muratura sottostante, in ragione di una reggia per ogni travetto; - fornitura e posa in opera di tassello meccanico tipo Hilti-HRD-H(M10) o equivalente per il fissaggio delle regge alla muratura sottostante in ragione di n. 2 fissaggi per ogni reggia; - compreso fornitura e posa di viteria, bulloneria, piastrame in genere per fissaggi alle strutture in legno e delle nuove strutture in legno alle sottostanti strutture esistenti, in particolare per il fissaggio della trave in legno lamellare sez. 20x20cm alle strutture esistenti con ancoraggi tipo Hilti HY270 o equivalente per un'azione di trazione pari o superiore a 7kN; - compresi gli altri oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	1	5	125,840	30,00	3.775,20	
			GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0 mm (peso = 2,70 kg/m²)	m2	1	6	47,62	35,23	1.677,65	
								14.197,39		

24/02/2021

L'Impresa

Il Direttore dei lavori

COPERTURE ALLUMINIO
BAJ GIUSEPPE & C. SRL
VIA LAGO 3 - 10121 ARVIGATE (VA)
C.F. - P.IVA 01799620123



Registro di Contabilità dello Stato Finale

MESSA IN SICUREZZA DELLA TETTOIA ACCESSORIA AL FABBRICATO DI VIA 1° MAGGIO SEDE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO L'ANACONDA

Foglio n° 6

N°	Data	Art. E.p.u.	Descrizione delle lavorazioni e provviste	Libretto		Prodotti	Prezzo unitario	I M P O R T I	
				N°	Pag.			LIQUIDATO	PAGATO
								14.197,39	
17	22/02/2021	1C.14.100.0010 .e	PEZZI SPECIALI GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con fascette saldate, curve, controcurve, saltafascia e simili; in opera, comprese assistenze murarie in: - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm (peso = 2,70 - 4,05 kg/m²)	Kg	1 6	14,32	25,19	360,72	
18	22/02/2021	1C.14.100.0020 .e	PEZZI SPECIALI GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili; in opera, comprese assistenze murarie, in: - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm (peso = 2,70 - 4,05 kg/m²)	Kg	1 6	11,456	18,29	209,53	
19	22/02/2021	OE10	Fornitura e posa in opera di fermaneve continuo in alluminio preverniciato colore a scelta della Direzione lavori, incluso i sistemi di fissaggio al pannello coibentato.	ml	1 7	24,200	15,00	363,00	
20	22/02/2021	OE25	Esecuzione di Prove di Trazione o a Taglio in Situ per ottenere le informazioni necessarie per determinare l'idoneità della soluzione di fissaggio e di confermare la resistenza di progetto dell'ancorante in un determinato materiale base, in assenza di informazioni sufficienti relativamente al materiale base o nei casi in cui per ragioni di sicurezza si vuole testare la corretta posa di una percentuale di ancoranti installati. Prove da eseguire con attrezzatura tipo Hilti o equivalente costituita da piastra di scorrimento adeguatamente fissata con tassello di scorrimento, Cilindro HAT180 adeguatamente calibrato e tarato, piastra di contrasto. Compreso report contenente i risultati dei test eseguiti, in particolare informazioni e grafici relativi al carico e allo spostamento, e una valutazione degli stessi secondo le linee guida vigenti. Compreso tutto quanto necessario per allestire e per eseguire la prova e fornire i risultati dei test contenente. Compreso un numero minimo di 3-4 prove e per una durata minima delle prove di circa un'ora.						
								15.130,64	

24/02/2021

L'Impresa

Il Direttore dei lavori

COPERTURE ALLUMINIO
BAJ GIUSEPPE & C. SRL
VIA LAGO S. 21051 ARCESATE (VA)
C.F. - P.IVA 01799620423



Registro di Contabilità dello Stato Finale

MESSA IN SICUREZZA DELLA TETTOIA ACCESSORIA AL FABBRICATO DI VIA 1° MAGGIO SEDE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO L'ANACONDA

Foglio n° 7

N°	Data	Art. E.p.u.	Descrizione delle lavorazioni e provviste	Libretto		Prodotti	Prezzo unitario	I M P O R T I	
				N°	Pag.			LIQUIDATO	PAGATO
								15.130,64	
21	22/02/2021	NP01	corpo Fornitura e posa in opera di linea vita fissa tipo Linetech in acciaio inox così costituita: - n. 3 paletti in acciaio inox; - ml 27,00 di fune in acciaio inox AISI 316 TB diam. 8mm 49 trefoli, completa di redancia, grilli e morsetto serraggio fune; - n. 1 cartello segnaletico di accesso alla copertura; - n. 1 cartello segnaletico di presenza di dispositivi anticaduta. L'installazione dovrà essere effettuata da personale qualificato e dovrà essere conforme alle istruzioni fornite dal produttore della Linea Vita secondo il progetto di messa in sicurezza e la Relazione di verifica del fissaggio. Sono inoltre compresi e compensati nel costo dell'opera gli oneri per la fornitura e la posa delle viti e/o tasselli e di quant'altro necessario a fornire il lavoro finito a regola nonché le assistenze per l'installazione della linea vita. Al termine della posa dovrà inoltre essere rilasciata la dichiarazione di corretta posa, nonché il libretto d'installazione, uso e di verifiche periodiche e il manuale della copertura.	1	7	1,000	409,86	409,86	
22	22/02/2021	MA.00.005.0005	corpo MANO D'OPERA EDILE Operaio specializzato edile 3° livello	1	7	1,000	1.380,00	1.380,00	
23	22/02/2021	MA.00.005.0015	ora MANO D'OPERA EDILE Operaio comune edile 1° livello	1	8	4,000	37,08	148,32	
24	22/02/2021	NC.10.350.0010	ora PONTEGGI Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	1	8	8,000	31,23	249,84	
			m2	1	8	115,60	8,42	973,35	
								18.292,01	

24/02/2021

L'Impresa

Il Direttore dei lavori

COPERTURE ALLUMINIO
BAJ GIUSEPPE & C. SRL
 VIA LADO 4 - 21051 ARCISATE (VA)
 C.F. P.IVA 01799020123



Registro di Contabilità dello Stato Finale

MESSA IN SICUREZZA DELLA TETTOIA ACCESSORIA AL FABBRICATO DI VIA 1° MAGGIO SEDE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO L'ANACONDA

Foglio n° 8


N°	Data	Art. E.p.u.	Descrizione delle lavorazioni e provviste	Libretto		Prodotti	Prezzo unitario	I M P O R T I	
				N°	Pag.			LIQUIDATO	PAGATO
								18.292,01	
25	22/02/2021	NC.10.350.0010	PONTEGGI .b Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	m2	1	8	231,20	0,73	168,78
26	22/02/2021	NC.10.350.0035	PONTEGGI .a Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommità dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica: - altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	m	1	9	34,200	6,48	221,62
27	22/02/2021	NC.10.350.0035	PONTEGGI .b Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommità dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica: - altezza fino a cm. 120, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	m	1	9	68,400	2,01	137,48
28	22/02/2021	NC.10.350.0040	PONTEGGI .a Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	m2	1	9	68,40	5,42	370,73
29	22/02/2021	NC.10.350.0040	PONTEGGI .b Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e						
								19.190,62	

24/02/2021

L'Impresa

Il Direttore dei lavori

COPERTURE ALLUMINIO
BAI GIUSEPPE & C. SRL
 VIA LIGO 5 - 21051 ARCISATE (VA)
 C.F. P.IVA 01799620123



Registro di Contabilità dello Stato Finale

MESSA IN SICUREZZA DELLA TETTOIA ACCESSORIA AL FABBRICATO DI VIA 1° MAGGIO SEDE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO L'ANACONDA

Foglio n° 9

N°	Data	Art. E.p.u.	Descrizione delle lavorazioni e provviste	Libretto		Prodotti	Prezzo unitario	I M P O R T I	
				N°	Pag.			LIQUIDATO	PAGATO
								19.190,62	
30	22/02/2021	NC.10.450.0050	parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione m2	1	9	136,80	0,59	80,71	
31	22/02/2021	OEOS01	CESATE E RECINZIONI Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 2,00 m	1	9	39,000	8,48	330,72	
								19.602,05	

24/02/2021

L'Impresa

Il Direttore dei lavori

COPERTURE ALLUMINIO
BAJ GIUSEPPE & C. SRL
 VIA LAGO 1 - 10051 ARCISATE (VA)
 C.F. - P.IVA 01799620123

Registro di Contabilità dello Stato Finale

MESSA IN SICUREZZA DELLA TETTOIA ACCESSORIA AL FABBRICATO DI VIA 1° MAGGIO SEDE DEL CENTRO
SOCIO EDUCATIVO L'ANACONDA

Foglio n° 10

N°	Data	Art. E.p.u.	Descrizione delle lavorazioni e provviste	Libretto		Prodotti	Prezzo unitario	I M P O R T I	
				N°	Pag.			LIQUIDATO	PAGATO
								19.602,05	
			l'esecuzione dei lavori, delle strutture di delimitazione del cantiere e di quant'altro occorra, in sede di realizzazione dei lavori, per delimitare e mantenere in sicurezza l'area di intervento.						
			corpo	1	10	1,000	411,77	411,77	
PER I LAVORI A MISURA E A CORPO DEL S.A.L. SOMMANO Euro								20.013,82	
Importo totale dei lavori a misura escluse le voci di sicurezza Euro								17.318,66	
Importo totale delle voci di sicurezza a misura Euro								2.695,16	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DEL S.A.L. N°1 Euro								20.013,82	
IMPORTO LAVORI (a misura, a corpo ed in economia) DEL S.A.L. FINALE Euro								17.318,66	
PERCENTUALI APPLICATE AL S.A.L.									
Percentuali sulle misure Euro								-173,19	
PER PERCENTUALI APPLICATE AL S.A.L. SOMMANO Euro								-173,19	
IMPORTO TOTALE NETTO DEL S.A.L. FINALE Euro								17.145,47	
L'Impresa				Il Direttore dei lavori					
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA Euro								17.145,47	
PER EMISSIONE DEL S.A.L. FINALE Euro									

24/02/2021

L'Impresa

Il Direttore dei lavori

COPERTURE ALLUMINIO
BAJ GIUSEPPE & C. SRL
VIA LAGO V. 21051 ARCESATE (VA)
C.F. - P.IVA 01799620123



Registro di Contabilità dello Stato Finale

MESSA IN SICUREZZA DELLA TETTOIA ACCESSORIA AL FABBRICATO DI VIA 1° MAGGIO SEDE DEL CENTRO
SOCIO EDUCATIVO L'ANACONDA

N°	Data	Art. E.p.u.	Descrizione delle lavorazioni e provviste	Libretto		Prodotti	Prezzo unitario	I M P O R T I	
				N°	Pag.			Negativi/Positivi	
RIEPILOGO DEL REGISTRO DI CONTABILITÀ DEL S.A.L. FINALE									
PER I LAVORI A MISURA E A CORPO DEI S.A.L. SOMMANO Euro								17.318,66	
PER GLI ONERI DI SICUREZZA A MISURA DEI S.A.L. SOMMANO Euro								2.695,16	
IMPORTO LORDO LAVORI (a Misura/Forfait) DEL S.A.L. FINALE								20.013,82	
PERCENTUALI APPLICATE AL S.A.L.									
Percentuali sulle misure Euro								-173,19	
PER PERCENTUALI APPLICATE AL S.A.L. SOMMANO Euro								-173,19	
IMPORTO NETTO DEL S.A.L. FINALE								19.840,63	
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA Euro								19.840,63	
PER EMISSIONE DEL S.A.L. FINALE Euro									

24/02/2021

L'Impresa

Il Direttore dei lavori

COPERTURE ALLUMINIO
BAI GIUSEPPE & C. SRL
VIA LARGO 3 - 21021 ARCISATE (VA)
C.F. - P.IVA 01799620123

