

COMUNE di MALNATE												
RIQUALIFICAZIONE URBANA mediante CONVERSIONE in ROTATORIA di piazza VITTORIO VENETO INTEGRATA da INTERVENTI RIGUARDANTI la RETE CICLO-PEDONALE - CUP: B21B20000960004 - CIG: A0306D0611												
Committente:		Comune di Malnate - piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA) - p.IVA 00243280120										
Appaltatore:		CME - Consorzio Imprenditori Edili soc. coop. - via Malavolti 33 - 41122 Modena (MO) - p.IVA 00916510365										
Contratto:		stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 - registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T										
LIBRETTO di MISURA dei LAVORI nr 02 (aggiornamento a tutto il 30.10.24)												
PARTE a MISURA												
capi d'opera	nr progres- sivi	nr di elenco prezzi	descrizioni	localizzazioni	unità di misura	contabilizzazioni				date	annotazioni	
						da CME	in partita provvisoria	in partita definitiva	complessive			
						quantità	quantità	quantità	quantità			
01 - Opere in generale	1 105	01-001	opere di difficile valutazione, economie ed arrotondamenti	intera area di intervento	a forfait	1,00				28/06/24 30/10/24		
							0,70		0,70			
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	2	02-005	demolizioni di camerette e condotte fognarie	intera area di intervento	mc	14,00				28/06/24		
	74							3,00	3,00	05/09/24		
	3					1,00		1,00	1,00	28/06/24		
	4					2,00		1,00	1,00	28/06/24		
	5					3,00				28/06/24		
	75							2,00	2,00	30/10/24		
	6					8,00	4,00		4,00	28/06/24		
	76		-4,00		4,00		30/10/24					
	7	02-007	demolizioni di pavimentazioni bituminose		mq	488,00		100,00	100,00	28/06/24		
	77						96,00	96,00	05/09/24			
	78						74,00	74,00	30/10/24			
	8	02-012	sottofondazioni in misto naturale ghiaioso di nuovo apporto		mc	10,15				28/06/24		
	79							3,00	3,00	05/09/24		
	9	02-015	tagli di pavimentazioni bituminose di prof <= 5 cm		ml	1350,00	100,00	300,00	400,00	28/06/24		
81				-100,00		600,00	500,00	30/10/24				
10	1500,00			100,00			100,00	28/06/24				
80				-100,00		240,00	140,00	05/09/24				
82						460,00	460,00	30/10/24				
03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche	11	03-001	assistenze murarie per spostamento utenza acquedotto / metano	intera area di intervento	cad	4,00				28/06/24		
	12	03-002	caditoie in ghisa a forata di dim lu x la 045x045 cm di classe C 250		cad	4,00				28/06/24		
	13					32,00				28/06/24		
	83							8,00	8,00	05/09/24		
	84							21,00	21,00	30/10/24		
	14	03-003	caditoie in ghisa a forata di dim lu x la 045x045 cm di classe D 400		cad	4,00				28/06/24		
	15	03-004	camerette di ispezione per reti di acquedotto in cls di dim lu x la x p 050x050x060 cm		cad	10,00				28/06/24		
	16	03-005	camerette di ispezione per reti di acquedotto in cls di dim lu x la x p 070x070x090 cm		cad	5,00		2,00	2,00	28/06/24		
	85				cad			1,00	1,00	30/10/24		
	17	03-006	camerette di ispezione per reti elettriche e/o telefoniche in cls di dim lu x la x p 050x050x060 cm		cad	4,00				28/06/24		
	18					28,00		7,00	7,00	28/06/24		
	19					10,00		1,00	1,00	28/06/24		
	86							10,00	10,00	30/10/24		
	20	03-007	camerette di ispezione per reti elettriche e/o telefoniche in cls di dim lu x la x p 060x060x060 cm		cad	1,00				28/06/24		
	21	03-008	chiusini in acciaio zincato di dim lu x la 070x070 cm di classe B 125		cad	5,00				28/06/24		
	22	03-009	chiusini in ghisa di dim lu x la 050x050 cm di classe B 125		cad	10,00				28/06/24		
	23	03-010	chiusini in ghisa di dim lu x la 050x050 cm di classe C 250		cad	4,00				28/06/24		
	24					28,00	3,00	4,00	7,00	28/06/24		
	25					10,00		1,00	1,00	28/06/24		
	26					4,00				28/06/24		
	87						-3,00	13,00	10,00	30/10/24		
	27	03-011	chiusini in ghisa di dim lu x la 050x050 cm di classe D 400		cad	1,00				28/06/24		
	28					4,00				28/06/24		
	29					3,00				28/06/24		
	30	03-012	chiusini in ghisa di dim lu x la 060x060 cm di classe D 400		cad	1,00				28/06/24		
	31	03-013	chiusini in ghisa di dim lu x la 070x050 cm di classe D 400		cad	1,00				28/06/24		
	32	03-014	chiusini in ghisa di ø 060 cm di classe D 400		cad	2,00				28/06/24		
	33	03-015	chiusini in ghisa doppio triangolo di dim lu x la 060x060 cm di classe D 400		cad	1,00				28/06/24		
	34	03-016	immissione di nuovo recapito in collettore esistente		cad	13,00				28/06/24		
	88							6,00	6,00	05/09/24		
	89							3,00	3,00	30/10/204		
	35	03-017	messe in quota di chiusini e/o caditoie oltre 050x050 cm		cad	18,00				28/06/24		
	90						15,00		15,00	30/10/24		
	36	03-018	messe in quota di chiusini e/o caditoie sino a 050x050 cm		cad	43,00				28/06/24		
	91						35,00		35,00	30/10/24		
	37	03-019	plinti per pali di PI gettati in cls non-armato da 080x080x100 cm		cad	11,00		2,00	2,00	28/06/24		
	38					4,00				28/06/24		
	92							6,00	6,00	30/10/24		
	39	03-020	plinti per pali di PI gettati in cls non-armato da 100x100x110 cm		cad	7,00		5,00	5,00	28/06/24		
	40	03-021	plinti per pali di PI gettati in cls non-armato da 120x120x110 cm		cad	2,00				28/06/24		
	93	03-021	plinti per pali di PI gettati in cls non-armato da 120x120x110 cm		cad			2,00	2,00	30/10/24		
	41	03-022	pozzetti per raccolta di acque meteoriche in cls di dim lu x la x p 045x045x090 cm		cad	36,00				28/06/24		
	94							8,00	8,00	05/09/24		
	95							21,00	21,00	30/10/24		
	42					21,00				28/06/24		
	43	03-023	rimozioni di chiusini e/o caditoie		cad	1,00				28/06/24		
	44					6,00		1,00	1,00	28/06/24		
	45					8,00		1,00	1,00	28/06/24		
	46					8,00	2,00	2,00	4,00	28/06/24		
	47					100,00				28/06/24		
	48	03-024	tubazioni per reti di acquedotto in pead PE 100 per pressioni SDR 11 - PN 16 di DN 032 mm		ml	100,00				28/06/24		
	49	03-025	tubazioni per reti di acquedotto in pead PE 100 per pressioni SDR 11 - PN 16 di DN 040 mm		ml					28/06/24		
	96									28/06/24		
	50									28/06/24		
	51	03-026	tubazioni per reti elettriche di PI in pvc semirigido di ø 80+80 mm		ml	90,00		30,00	30,00	28/06/24		
	97							55,00	55,00	30/10/24		
	52									28/06/24		
	53	03-027	tubazioni per reti elettriche di PI in pvc semirigido di ø 80+80 mm		ml	330,00		130,00	130,00	28/06/24		
	98					140,00	15,00	20,00	35,00	28/06/24		
	99						-15,00	150,00	135,00	30/10/24		
	54					200,00				28/06/24		
	55							57,00	57,00	05/09/24		
	56	03-028	tubazioni per reti fognarie in pvc rigido di ø 125 mm		ml			73,00	73,00	30/10/24		
	57									28/06/24		
	58									28/06/24		
04 - Cementi armati e calcestruzzi	53	04-003	fondazioni in cls Rck >= 150 kg/cmq armato con rete di sp 10 cm	piazza Vittorio Veneto	opere in generale	255,00				28/06/24		
	54			opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	244,00				28/06/24			
	55			via Carducci	opere in generale	14,00				28/06/24		
	56			opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	92,00				28/06/24			
	57			via Conconi	opere in generale	146,00				28/06/24		
	58			opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	96,00				28/06/24			
	59			via Garibaldi	opere in generale	129,00				28/06/24		
	60			opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	118,00				28/06/24			
	61			via Marconi	opere in generale	45,00				28/06/24		
	62			opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	47,00				28/06/24			
63	via Martiri Patrioti	opere in generale	116,00				28/06/24					
64	opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	5,00				28/06/24						
100	opere in generale		200,00	529,00	729,00	30/10/24						
101	opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche		200,00	287,00	487,00	30/10/24						
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	65	05-002	strati bituminosi di fondazione di sp 10 cm	intera area di intervento	mq	488,00				28/06/24		
	102							268,00	268,00	30/10/24		
	66	05-003	strati bituminosi intermedi di sp 04 cm		mq	200,00				28/06/24		
	103							200,00	200,00	30/10/24		
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	67	08-001	barriere parapetonali in acciaio tipo Premetal Harlem	intera area di intervento	cad	185,00				28/06/24		
	68	08-002	cestini portarifiuti di tipo Ferolab Line		cad	5,00				28/06/24		
	69	08-003	colonnine parapetonali fisse in polimero effetto memoria Robles BCN		cad	55,00				28/06/24		
	70	08-004	griglia alberi ghisa øi 50 metà settore reti Benito Taulat		cad	11,00	6,00		6,00	28/06/24	materiali a piè d'opera	
	71	08-005	griglia alberi ghisa øi 50 quadra Benito Taulat		cad	6,00	3,00		3,00	28/06/24	materiali a piè d'opera	
	72	08-006	panchine in acciaio e legno di iroko di tipo Ferolab Adam		cad	4,00				28/06/24		
	73	08-008	portacidi singolo in acciaio di tipo Ferolab Lazoo		cad	20,00				28/06/24		
firmato digitalmente	il Direttore Operativo incaricato della misura e contabilità dei lavori, arch. Marco D'Alessandro il Direttore dei Lavori, arch. Silvio Gobbi il Procuratore Speciale dell'Appaltatore, geom. Simone Pellacani il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Daniela Galli											