

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Riqualificazione urbana Via Matteotti e percorso ciclopedonale

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Malnate

IMPRESA: Bordin srl

Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 4 pagine

IL R.U.P.
arch. Daniela Galli

SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE SAL
CON RISERVA E SI ESPRIME NEI
MODI E NEL TEMPO PIÙ ESSE

BORDIN SRL

Via Dante Alighieri, 263
21054 FAGNANO OLONA (VA)
Tel: 0331/796174 - 75259
E-mail: info@bordinsrl.it
Partita IVA e Cod. Fisc.: 00840420129

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Malnate
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						161'573,19	
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 288'430,55 - 100%)							
13 002.001 06/08/2025	OPERE IVA AL 22% - Rimozioni, demolizioni SOMMANO % aliquote	—	—	58,84		2'451,66 (0,85%)	1'442,56 (0,50%)	
14 001.001 06/08/2025	OPERE IVA AL 10% - Rimozioni, demolizioni SOMMANO % aliquote	—	—	26,69		8'508,70 (2,95%)	2'270,97 (0,79%)	
15 001.002 06/08/2025	OPERE IVA AL 10% - Scavi, trasporti e oneri SOMMANO % aliquote	—	—	29,49		21'747,66 (7,54%)	6'413,38 (2,22%)	
16 002.002 06/08/2025	OPERE IVA AL 22% - Scavi, trasporti e oneri SOMMANO % aliquote	—	—	63,92		8'451,02 (2,93%)	5'401,89 (1,87%)	
17 002.006 06/08/2025	OPERE IVA AL 22% - Pavimentazioni varie e in pietra Luserna SOMMANO % aliquote	—	—	101,60		576,86 (0,20%)	586,09 (0,20%)	
18 001.005 06/08/2025	OPERE IVA AL 10% - Sottofondi e rinterri SOMMANO % aliquote	—	—	51,19		9'373,99 (3,25%)	4'798,55 (1,66%)	
19 001.010 06/08/2025	OPERE IVA AL 10% - Opere di contorno SOMMANO % aliquote	—	—	38,46		15'056,07 (5,22%)	5'790,56 (2,01%)	
20 001.004 06/08/2025	OPERE IVA AL 10% - Cordolature e pezzi speciali in pietra Luserna SOMMANO % aliquote	—	—	31,29		38'851,60 (13,47%)	12'156,67 (4,21%)	
21 001.006 06/08/2025	OPERE IVA AL 10% - Pavimentazioni varie e in pietra Luserna SOMMANO % aliquote	—	—	21,75		99'018,21 (34,33%)	21'536,46 (7,47%)	
22 001.007 06/08/2025	OPERE IVA AL 10% - Opere di asfaltatura e accessorie SOMMANO % aliquote	—	—	99,66		2'393,97 (0,83%)	2'385,83 (0,83%)	
23 002.007 06/08/2025	OPERE IVA AL 22% - Opere di asfaltatura e accessorie SOMMANO % aliquote	—	—	105,79		36'313,41 (12,59%)	38'415,96 (13,32%)	
24 001.009 06/08/2025	OPERE IVA AL 10% - Opere accessorie e segnaletica SOMMANO % aliquote	—	—	36,58		2'884,31 (1,00%)	1'055,08 (0,37%)	
25 001.003 06/08/2025	OPERE IVA AL 10% - Sistemi di drenaggio acque meteoriche SOMMANO % aliquote	—	—	30,00		15'719,46 (5,45%)	4'715,84 (1,64%)	
26 002.009 06/08/2025	OPERE IVA AL 22% - Opere accessorie e segnaletica SOMMANO % aliquote	—	—	126,28		3'836,13 (1,33%)	4'844,26 (1,68%)	
27 002.008 06/08/2025	OPERE IVA AL 22% - Arredo e verde urbano SOMMANO % aliquote	—	—	84,20		23'247,50 (8,06%)	19'574,40 (6,79%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						131'388,50 (45,55%)	

	A RIPIANTARE						292'961,69	

0.00