



STUDIO TECNICO
CERVINI

Via della Fontana 8 , Carnago (VA)
tel/fax: 0331 992519

C.F. CRVNDR90S09L682G
P.IVA: 03637290127

studiotecnicocervini.com
info@studiotecnicocervini.com

OGGETTO	Interventi di rifacimento e manutenzione di un tratto del paramento murario di Via Rimembranze
COMMITTENTE	COMUNE DI MALNATE, con sede legale in Piazza Vittorio Veneto 2
LUOGO	Malnate (VA) - Via Rimembranze
ESTREMI CATASTALI	Foglio 7, nessun mappale (strada)
FASE DI PROGETTO	Esecutiva

REVISIONE N.		DATA REVISIONE		NOTE	
TITOLO ELABORATO	LIBRETTO MISURE				
NUMERO ELABORATO	DL02				
COMMESSA N.	5223	DISCIPLINA PROGETTUALE	Ergotecnica	SCALA	
PRODOTTO	AC	CONTROLLATO	AC	APPROVATO	AC
DATA DI EMISSIONE	Giugno 2024				

PROGETTISTA E D.L.

COMMITTENTE

IMPRESA AFFIDATARIA

Dott. Ing. Andrea Cervini

Ordine degli Ingegneri di Varese
Sezione A,
Settore Civile/Ambientale
N. A 3955

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme
collegate

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 51 853,42 - 100%)							
1 001.000 11/06/2024	Demolizioni e Rimozione - <nessuna> (voce pari a euro 1 861,54 - 3,590% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (3,590%)		
2 001.001.001 11/06/2024	Demolizioni e Rimozione - overflow - overflow (voce pari a euro 194,97 - 0,376% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (0,376%)		
3 002 11/06/2024	Scavi e rinterri (voce pari a euro 1 420,78 - 2,740% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (2,740%)		
4 003 11/06/2024	Oneri di scarica (voce pari a euro 4 708,81 - 9,081% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (9,081%)		
5 004 11/06/2024	Opere in calcestruzzo (voce pari a euro 6 050,78 - 11,669% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (11,669%)		
6 005 11/06/2024	Opere di difesa del suolo (voce pari a euro 236,97 - 0,457% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (0,457%)		
7 006 11/06/2024	Opere stradali (voce pari a euro 527,35 - 1,017% dei lavori a corpo)					100,00		
	A R I P O R T A R E					100,00		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					100,00		
8 000 11/06/2024	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00 <i>(1,017%)</i>		
	<nessuna> <i>(voce pari a euro 23 999,84 - 46,284% dei lavori a corpo)</i>							
						94,49		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					94,49 <i>(43,734%)</i>		
9 007 11/06/2024	Opere di finitura <i>(voce pari a euro 701,06 - 1,352% dei lavori a corpo)</i>					100,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00 <i>(1,352%)</i>		
10 008 11/06/2024	Rinforzo muro esistente <i>(voce pari a euro 12 151,33 - 23,434% dei lavori a corpo)</i>					100,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00 <i>(23,434%)</i>		
	Data, 11/06/2024							
	L'Impresa							
	Il Direttore dei Lavori							

	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: [v.1/10]
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI