



STUDIO TECNICO
CERVINI

Via della Fontana 8 , Carnago (VA)
tel/fax: 0331 992519

C.F. CRVNDR90S09L682G
P.IVA: 03637290127

studiotecnicocervini.com
info@studiotecnicocervini.com

OGGETTO	Interventi di rifacimento e manutenzione di un tratto del paramento murario di Via Rimembranze
COMMITTENTE	COMUNE DI MALNATE, con sede legale in Piazza Vittorio Veneto 2
LUOGO	Malnate (VA) - Via Rimembranze
ESTREMI CATASTALI	Foglio 7, nessun mappale (strada)
FASE DI PROGETTO	Esecutiva

REVISIONE N.		DATA REVISIONE		NOTE	
TITOLO ELABORATO	REGISTRO CONTABILITA'				
NUMERO ELABORATO	DL03				
COMMESSA N.	5223	DISCIPLINA PROGETTUALE	Ergotecnica	SCALA	
PRODOTTO	AC	CONTROLLATO	AC	APPROVATO	AC
DATA DI EMISSIONE	Giugno 2024				

PROGETTISTA E D.L.

COMMITTENTE

IMPRESA AFFIDATARIA

Dott. Ing. Andrea Cervini

Ordine degli Ingegneri di Varese
Sezione A,
Settore Civile/Ambientale
N. A 3955

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme
collegate

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 51 853,42 - 100%)							
1 001.000 11/06/2024	Demolizioni e Rimozione - <nessuna> SOMMANO % aliquote	1	2	100,00		1 861,54 (3,590%)	1 861,54 (3,590%)	
2 001.001.001 11/06/2024	Demolizioni e Rimozione - overflow - overflow SOMMANO % aliquote	1	2	100,00		194,97 (0,376%)	194,97 (0,376%)	
3 002 11/06/2024	Scavi e rinterri SOMMANO % aliquote	1	2	100,00		1 420,78 (2,740%)	1 420,78 (2,740%)	
4 003 11/06/2024	Oneri di scarica SOMMANO % aliquote	1	2	100,00		4 708,81 (9,081%)	4 708,81 (9,081%)	
5 004 11/06/2024	Opere in calcestruzzo SOMMANO % aliquote	1	2	100,00		6 050,78 (11,669%)	6 050,78 (11,669%)	
6 005 11/06/2024	Opere di difesa del suolo SOMMANO % aliquote	1	2	100,00		236,97 (0,457%)	236,97 (0,457%)	
7 006 11/06/2024	Opere stradali SOMMANO % aliquote	1	2	100,00		527,35 (1,017%)	527,35 (1,017%)	
8 000 11/06/2024	<nessuna> SOMMANO % aliquote	1	3	94,49		23 999,84 (46,284%)	22 677,45 (43,734%)	
9 007 11/06/2024	Opere di finitura SOMMANO % aliquote	1	3	100,00		701,06 (1,352%)	701,06 (1,352%)	
10 008 11/06/2024	Rinforzo muro esistente SOMMANO % aliquote	1	3	100,00		12 151,33 (23,434%)	12 151,33 (23,434%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						50 531,04 (97,450%)	
	T O T A L E euro						50 531,04	
	Data, 11/06/2024							
	A R I P O R T A R E						50 531,04	

[illegible]