



STUDIO TECNICO
CERVINI

Via della Fontana 8 , Carnago (VA)
tel/fax: 0331 992519

C.F. CRVNDR90S09L682G
P.IVA: 03637290127

studiotecnicocervini.com
info@studiotecnicocervini.com

OGGETTO	Interventi di rifacimento e manutenzione di un tratto del paramento murario di Via Rimembranze
COMMITTENTE	COMUNE DI MALNATE, con sede legale in Piazza Vittorio Veneto 2
LUOGO	Malnate (VA) - Via Rimembranze
ESTREMI CATASTALI	Foglio 7, nessun mappale (strada)
FASE DI PROGETTO	Esecutiva

REVISIONE N.		DATA REVISIONE		NOTE	
TITOLO ELABORATO	SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'				
NUMERO ELABORATO	DL04				
COMMESSA N.	5223	DISCIPLINA PROGETTUALE	Ergotecnica	SCALA	
PRODOTTO	AC	CONTROLLATO	AC	APPROVATO	AC
DATA DI EMISSIONE	Giugno 2024				

PROGETTISTA E D.L.

COMMITTENTE

IMPRESA AFFIDATARIA

Dott. Ing. Andrea Cervini

Ordine degli Ingegneri di Varese
Sezione A,
Settore Civile/Ambientale
N. A 3955

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme
collegate

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 51 853,42 - 100%)					
1 000	<nessuna>	1	8	94,49		22 677,45
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i>			94,49	23 999,84 (46,284%)	22 677,45 (43,734%)
2 001.000	Demolizioni e Rimozione - <nessuna>	1	1	100,00		1 861,54
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i>			100,00	1 861,54 (3,590%)	1 861,54 (3,590%)
3 001.001.001	Demolizioni e Rimozione - overflow - overflow	1	2	100,00		194,97
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i>			100,00	194,97 (0,376%)	194,97 (0,376%)
4 002	Scavi e rinterri	1	3	100,00		1 420,78
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i>			100,00	1 420,78 (2,740%)	1 420,78 (2,740%)
5 003	Oneri di scarica	1	4	100,00		4 708,81
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i>			100,00	4 708,81 (9,081%)	4 708,81 (9,081%)
6 004	Opere in calcestruzzo	1	5	100,00		6 050,78
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i>			100,00	6 050,78 (11,669%)	6 050,78 (11,669%)
7 005	Opere di difesa del suolo	1	6	100,00		236,97
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i>			100,00	236,97 (0,457%)	236,97 (0,457%)
8 006	Opere stradali	1	7	100,00		527,35
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i>			100,00	527,35 (1,017%)	527,35 (1,017%)
9 007	Opere di finitura	1	9	100,00		701,06
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i>			100,00	701,06 (1,352%)	701,06 (1,352%)
10 008	Rinforzo muro esistente	1	10	100,00		12 151,33

[illegible]