



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 426 del 30/06/2025

Oggetto: APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DI PROGETTO, ACCERTAMENTO DELLE ECONOMIE DI PROGETTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE INTERNO - OPERE DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A.SABIN FINANZIATA CON FONDI DI CUI ALLA L.160/2019 - (PNRR M2C4-2.2-A ORA DEFINANZIATA). CUP B24D22001120006 - CIG 9401557A43.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- gli articoli 107, comma 3, lett. d), e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;
- il Decreto Sindacale n. 09 del 27/02/2025, di attribuzione degli incarichi di Elevata Qualificazione per l'Area Pianificazione e Gestione del Territorio fino al 31/12/2025, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;
- il Decreto Sindacale n. 22 del 05/05/2025 di nomina del dott. Rocco Ermidio quale incaricato di Elevata Qualificazione per l'Area finanziaria fino al 30/09/2025;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale del 23.12.2024, n. 82, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi 2025/2026/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 09.01.2025, n. 03 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025/2026/2027 e la successiva deliberazione della Giunta Comunale del 11.04.2025, n. 43, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025/2026/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 27.03.2025 n. 44, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2025/2026/2027;

PREMESSO che:

- con decreto del Ministero dell'Interno 30 gennaio 2020 sono stati attribuiti ai comuni contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024 in applicazione del comma 29 dell'art.1 della legge 27/12/2019 n.160 nell'ambito del PNRR tematica: M2C4-2.2-A;
- questa Amministrazione Comunale ha destinato detto contributo al rifacimento parziale della copertura della scuola dell'infanzia A.Sabin;

RICHIAMATI altresì:

- la determinazione del Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio n.420 del 08/08/2022 con la quale è stato affidato all'Ing. Alessandro Martarello (CF MRTLSN73C15D869R), con studio a Sumirago, Via Colombo n.48, il servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza dell'opera in oggetto;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.132 del 8/9/2022 e di approvazione del progetto definitivo-esecutivo delle opere in oggetto (depositato al prot.19539 del 8/9/2022), per gli aspetti di propria competenza;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio n.480 del 13/9/2022 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo e determina a contrarre per un importo di € 90.000,00 di cui € 66.149,10 a base d'asta comprensivo di € 7.180,52 per oneri della sicurezza ed oltre Iva;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio n.489 del 14/9/2022 di aggiudicazione dei lavori alla ditta F.Ili Malafronte Srl (P.Iva 02564390124) con sede in Via Magenta 37 a Gallarate (VA) per un importo contrattuale di € 57.819,48 oltre ad € 7.180,52 per oneri sicurezza per un totale di € 65.000,00 oltre IVA;

DATO ATTO che:

- in data 16/03/2023 è stato formalizzato il contratto mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente dalle parti e conservata agli atti al prot.5760/23;
- con verbale in data 15/09/2022 il direttore dei lavori, Ing. Alessandro Martarello, incaricato con determinazione n. 420 del 08/08/2022, ha consegnato i lavori e che ai sensi di quanto previsto dall'art.14 del Capitolato Speciale d'Appalto che indica il tempo per l'esecuzione lavori in 42 gg, il termine previsto per la fine degli stessi è fissato al 26/10/2022;
- a seguito di sospensioni e riprese, i lavori sono stati ultimati in tempo utile contrattuale in data 01/09/2023, come da certificato del DL nel quale sono stati assegnati ulteriori 60 gg per finiture di dettaglio. Lo stesso DL, Ing. Alessandro Martarello, in data 31/10/2023 ha verbalizzato la constatazione dell'ultimazione dei lavori;

PRESO ATTO che:

- con propria determinazione n.82 del 21/02/2023 - successivamente rettificata con propria determinazione n.88 del 23/02/2023 - è stata approvata e riconosciuta all'impresa l'anticipazione del 30% pari ad € 19.500,00 oltre Iva;
- il primo stato d'avanzamento lavori è stato depositato in data 20/9/2023 al prot.19617 ed è stato riconosciuto all'impresa l'importo di € 42.281,89 oltre Iva;
- in data 08/04/2024 prot. 7703 perveniva agli atti lo stato finale dei lavori redatto dal DL Ing. Alessandro Martarello, sottoscritto dallo stesso e dall'impresa esecutrice senza alcuna riserva ed approvato con determinazione n. 277 del 06/05/2024;

- in data 06/05/2024, con propria determina n.277 veniva approvato il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere a firma della Direzione Lavori incaricata rimandando a successivo atto la liquidazione degli incentivi tecnici e quindi l'accertamento del quadro finale di progetto;

RILEVATO che si è provveduto al saldo:

- delle prestazioni professionali all'Ing. Alessandro Martarello con studio a Sumirago, Via Colombo n.48 per un totale di € 12.000,00 oltre contributo CNPAIA ed Iva;
- dell'importo delle opere, come contabilizzato dalla DL ed attestato nel Certificato di Regolare Esecuzione all'impresa F.lli Malafronte Srl (P.Iva 02564390124) con sede in Via Magenta 37 a Gallarate (VA) per € 65.000,00 oltre Iva 10%;

RICHIAMATA la determinazione n. 480 del 13/09/2022 che ha identificato il gruppo di lavoro, ai fini del riconoscimento degli incentivi tecnici, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e del successivo D.Lgs. 209/2024;

RILEVATO che per le sole procedure avviate prima del 1° luglio 2023 continua a trovare applicazione l'art. 113 del D.Lgs 50/2016 in materia di incentivi tecnici;

ACCERTATO che:

- nella determina n. 480 del 13/09/2022 è stato individuato l'importo corrispondente al 2% dei lavori per le attività relative alle funzioni tecniche, rideterminato nella misura dell' 80%, come da art.113 comma 2 del D.lgs 50/2016, e quindi in € 1.058,38 da suddividere tra i dipendenti individuati come gruppo di lavoro per la specifica opera nel rispetto del Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo incentivante. Tale ripartizione ridimensiona ulteriormente la quota dell'80% per effetto di riduzioni e di non applicazione di alcune specifiche aliquote parziali come evidenziato nello schema di calcolo allegato;
- tale importo trova copertura finanziaria al capitolo 770/4 imp. 719/2025;
- gli importi da riconoscere al singolo dipendente del gruppo di lavoro sono riportati nel prospetto di calcolo di cui all'Allegato A – che forma parte integrante e sostanziale del presente atto - che indica anche i relativi Capitoli di Spesa sui quali adeguare gli importi dei relativi impegni:

DATO ATTO che non si sono verificati errori progettuali né ritardi imputabili al RUP o al gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs 36/2023 e smi;

DATO ATTO che le attività incentivate sono relative rispettivamente alle lettere a, b, c, d, h, v dell'allegato I.10 al D.Lgs n.36/23 come da schema di ripartizione del fondo incentivante incluso nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 19/6/2025 n.87 e corrispondono a quanto eseguito dal gruppo di lavoro;

DATO ATTO che detta quota d'incentivo è erogata direttamente in busta paga, senza costituzione di nuovo fondo, in coerenza con il co. 2 dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023;

RITENUTO che, ad avvenuta approvazione del CRE e a definizione delle quote da liquidare per incentivi tecnici sussistano tutte le condizioni e gli elementi per poter accertare il quadro economico finale complessivo di spesa e, conseguentemente, accertare le economie derivanti e concludere la fase di rendicontazione dovuta per le opere finanziate nell'ambito del PNRR;

PRESO ATTO del seguente quadro comparativo dell'opera in oggetto:

RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A.SABIN	Quadro Economico determina a contrarre	Quadro Economico determina di aggiudicazione	QUADRO ECONOMICO FINALE (importi spesi)
Lavori edili			
Sommano lavori soggetti a ribasso	€ 58.968,58	€ 57.819,48	€ 57.819,48
Oneri per la sicurezza	€ 7.180,52	€ 7.180,52	€ 7.180,52
Sommano lavori	€ 66.149,10	€ 65.000,00	€ 65.000,00
Somme a disposizione			
IVA 10% sui lavori	€ 6.614,91	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Imprevisti compresa IVA	€ 657,41	€ 1.921,42	-
Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità, CRE dei lavori compreso il coordinamento della sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva analisi e certificazione energetica pre e post (importo netto € 12.000,00 Oneri 4% ed IVA 22%)	€ 15.225,60	€ 15.225,60	€ 15.225,60
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Incentivo alla progettazione di cui all'art.113 c.2 del D.Lgs 50/2016	€ 1.322,98	€ 1.322,98	€ 549,30
Sommano somme e disposizione dell'Amministrazione	€ 23.850,90	€ 25.000,00	€ 22.304,90
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 87.304,90
	Economia di progetto (delta positivo)		€ 2.695,10

QUANTIFICATO quindi il costo complessivo finale del progetto, come rilevabile dal quadro economico di cui sopra, che ammonta a complessivi **€ 87.304,90** a fronte del costo previsto di € 90.000,00, ed accertata pertanto l'economia generatasi di **€ 2.695,10**;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto a fini ricognitori e che i dati del Quadro Economico finale e del calcolo incentivo risultano dagli atti contrattuali adottati e dagli atti contabili assunti, dei quali si da compiutamente conto durante la fase di rendicontazione effettuata secondo specifiche normative che disciplinano la materia dei contributi PNRR;

DATO ATTO che:

- il CUP (Codice Unico di progetto di investimento Pubblico) è B24D22001120006;
- il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) **per i lavori è 9401557A43**;
- il C.I.G. (Codice identificativo Gara) **per l'incarico professionale** relativo alla progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, incluso l'attestato di prestazione energetica è **9354715B05**;
- il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile d'Area;

VISTI

- il DLgs. 18/4/2016 n.50 e smi
- il DLgs. 31/3/2023 n.36 e smi
- il DLgs. 209 del 31.12.2024
- il D.Lgs n. 267/2000 e smi
- il bilancio di previsione 2025

D E T E R M I N A

- 1. DI APPROVARE** il quadro economico in premessa rappresentante il conto finale di spesa ammontante a complessivi € 87.304,90 - relativo alle opere di "Rifacimento parziale della copertura della scuola dell'infanzia A.Sabin", opera interamente finanziata con contributo PNRR di cui art.1,

commi 29-37 della Legge 27/12/2019 n.160 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico;

2. **DI ACCERTARE** le economie di spesa risultanti dal suddetto quadro finale in complessivi € 2.695,10 rappresentati dalla quota imprevisti non spesa oltre alla quota residua non spesa relativamente all'incentivo per funzioni tecniche;
3. **DI DARE ATTO** che le economie di cui sopra potranno essere richieste dal Ministero a congruaggio del contributo già trasferito a queste Ente;
4. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
5. **DI DARE ATTO** che il quadro economico dell'opera prevede la quota ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ora art. 45 del D.lgs. 36/2023 per **funzioni tecniche** e che le stesse sono quantificate nell'**importo complessivo** di € 549,30 come da prospetto allegato;
6. **DI DARE ATTO** inoltre che l'importo di € 549,30 è assegnato ai dipendenti che hanno partecipato al progetto, come previsto da apposito regolamento, dall'art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. n. 36/2023 nonché dal D.Lgs. 209/2024;
7. **DI ACCERTARE** la somma complessiva di € 549,30 al titolo I delle entrate per proventi diversi del Bilancio dell'Ente, annualità 2025 al cap.179 "introiti e rimborsi diversi";
8. **DI PROVVEDERE** al giro conto contabile per l'importo di € 549,30 a valere sugli impegni di spesa assunti sui Capitoli relativi agli interventi per i quali viene liquidato l'incentivo (Cap.770/4 imp. 719/2025) e contestualmente sull'accertamento di entrata di cui al punto 7/sette;
9. **DI PROVVEDERE** inoltre contestualmente a impegnare la spesa di € 549,30 relativa agli incentivi da liquidare quale "*fondo incentivi per le funzioni tecniche*" secondo la seguente ripartizione:

RIPARTIZIONE QUOTE INCENTIVI AL PERSONALE				
	Importo lordo incentivi	Oneri 23,80% Cap.78	IRAP 8,50% Cap.79	Importo netto Cap.77
omissis	€ 256,13	€ 60,96	€ 21,77	€ 173,40
omissis	€ 240,25	€ 57,18	€ 20,42	€ 162,65
omissis	<u>€ 52,92</u>	<u>€ 12,59</u>	<u>€ 4,50</u>	<u>€ 35,83</u>
TOTALE	€ 549,30	€ 130,73	€ 46,69	€ 371,88

10. **DI DARE ATTO** che gli impegni e l'accertamento sono esigibili nell'esercizio 2025;
11. **DI CORRISPONDERE** al gruppo di lavoro, direttamente in busta paga, le somme attribuite ai dipendenti aventi diritto come definite in applicazione del Regolamento comunale del fondo incentivante, rinviando nel contempo a separato atto l'autorizzazione alla liquidazione della quota spettante al RUP;
12. **DI AUTORIZZARE** infine la liquidazione della quota pari al 54% dell'80% del 2% al gruppo di lavoro individuato nella determina n. 480 del 13/09/2022, ripartendo gli importi come da schema riportato al punto 9) nonché all'Allegato A al presente atto;
13. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione all'Ufficio Finanziario e all'Ufficio Personale per le successive attività di propria competenza;
14. **DI DARE ATTO** che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

15. ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e smi.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**