



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 492 del 24/07/2025

Oggetto: APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DI PROGETTO, ACCERTAMENTO DELLE ECONOMIE DI PROGETTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE INTERNO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI PALESTRA SCUOLA PRIMARIA C.BATTISTI FINANZIATA CON FONDI DI CUI ALLA L.145/2018 - (PNRR M2C4-2.2-A ORA DEFINANZIATA). CUP B26J20000650001 - CIG A042033B39.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- gli articoli 107, comma 3, lett. d), e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;
- il Decreto Sindacale n. 09 del 27/02/2025, di attribuzione degli incarichi di Elevata Qualificazione per l'Area Pianificazione e Gestione del Territorio fino al 31/12/2025, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;
- il Decreto Sindacale n. 22 del 05/05/2025 di nomina del dott. Rocco Ermidio quale incaricato di Elevata Qualificazione per l'Area finanziaria fino al 30/09/2025;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale del 23/12/2024, n. 82, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi 2025/2026/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 09/01/2025, n. 03 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025/2026/2027 e la successiva deliberazione della Giunta Comunale del 11/04/2025, n. 43, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025/2026/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 27/03/2025 n. 44, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2025/2026/2027;

PREMESSO che:

- il Comune di Malnate, con decreto 28/3/2023 è risultato assegnatario di un contributo pari ad € 150.000,00 ai sensi della L.145/2018 ricompreso nel PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 "medie opere" con il quale ha deciso di finanziare la sostituzione di serramenti presso la palestra della scuola primaria C.Battisti richiedendo il CUP B26J20000650001;
- con successivo comunicato del 9/6/2023 della Direzione Centrale per la Finanza Locale è stata riconosciuta agli enti beneficiari la possibilità di ottenere un'integrazione del 10% del contributo già assegnato a condizione che i lavori venissero affidati entro il 31/12/2023;
- l'Amministrazione Comunale ha inserito l'opera, per un importo di € 165.000,00 nel programma triennale delle opere pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 5/4/2023 e s.m.i. e che il codice assegnato all'opera è il CUI L00243280120202300005;
- in data 17/10/2023 è stata sottoscritta dal Sindaco e dal Rup la dichiarazione sostitutiva di accettazione del contributo di € 165.000,00 e di impegno a rispettare gli obiettivi PNRR e che la stessa è stata inserita nel portale ReGis;
- la rendicontazione sul portale ReGis riporta la registrazione di tutte le spese sostenute ad oggi a fronte del contributo di € 150.000,00 - riconosciuto come importo ammesso e interamente trasferito - oltre ad € 15.000,00 per il quale si potrà chiudere la rendicontazione solo a seguito dell'emanazione di specifiche ministeriali;

RICHIAMATI altresì:

- la determinazione del Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio n.724 del 29/11/2023 con la quale è stato affidato alla Società SIAI Group Srl, codice fiscale/P.Iva 03549980120 con sede in Laveno Mombello, Via Diaz 20 – nelle persone dell'Ing.Marelli Luca per la progettazione e la direzione lavori e dell'Ing.Geronimi Annalisa per il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione - l'incarico di redazione della progettazione definitiva-esecutiva, direzione e contabilità lavori, redazione CRE e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per un importo di € 15.201,91, oltre IVA e così per complessivi €18.546,33 (CIG A032CC157D);
- che con propria determinazione n.866 del 22/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo, progetto pervenuto agli atti con prot. n. 27463 del 21/12/2023, e definita la procedura di affidamento mediante determina a contrarre per un importo di € 165.000,00 di cui € 115.372,06 per lavori a base d'asta comprensivo di € 3.500,00 per oneri della sicurezza, € 18.195,47 per costi della manodopera ed oltre Iva;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio n.909 del 29/12/2023 di aggiudicazione dei lavori alla ditta BASSETTI Srl (P.Iva 01938170121) con sede in Via Mercallo n.14/A a Sesto Calende (VA) per un importo contrattuale di € 112.372,39 (comprensivo di € 3.500,00 per costi della sicurezza ed € 18.195,47 per costi della manodopera) oltre IVA;

DATO ATTO che:

- in data 06/03/2024 è stato formalizzato il contratto mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente dalle parti e conservata agli atti al prot.n.5235;
- con verbale in data 28/03/2024 il direttore dei lavori, Ing. Luca Marelli, incaricato con determinazione n. n.724 del 29/11/2023, ha consegnato i lavori e che ai sensi di quanto previsto dall'art.4 del Capitolato Speciale d'Appalto che indica il tempo per l'esecuzione lavori in 168 gg, il termine previsto per la fine degli stessi è stato fissato al 11/09/2024;
- in data 03/07/2024 è stato redatto il certificato di inizio lavori sottoscritto dallo stesso DL;
- i lavori sono stati ultimati in data 06/09/2024, in tempo utile contrattuale, come attestato da relativo verbale del Direttore Lavori;

PRESO ATTO che:

- l'impresa non ha richiesto l'anticipazione del prezzo di cui all'art.125 del D.Lgs.36/23;
- in data 09/12/2024 prot. 26127 perveniva agli atti l'unico stato avanzamento lavori corrispondente allo stato finale redatto dal DL Ing.Luca Marelli, sottoscritto dallo stesso e dall'impresa esecutrice senza alcuna riserva ed approvato con determinazione n. 820 del 12/12/2024;
- con propria determina n.161 del 17/03/2025 veniva approvato il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere a firma della Direzione Lavori incaricata rimandando a successivo atto la liquidazione degli incentivi tecnici e quindi l'accertamento del quadro finale di progetto;

RILEVATO che si è provveduto al saldo:

- delle prestazioni professionali alla Società SIAI Group Srl, codice fiscale/P.Iva 03549980120 con sede in Laveno Mombello, Via Diaz 20 per un importo di € 15.201,91 oltre IVA per complessivi €18.546,33 (€ 6.259,60 oltre Iva in data 29/6/2024 + € 8.942,31 oltre Iva in data 12/12/2024);
- dell'importo delle opere, come contabilizzato dalla DL ed attestato nel Certificato di Regolare Esecuzione all'impresa BASSETTI Srl (P.Iva 01938170121) con sede in Via Mercallo n.14/A a Sesto Calende (VA) per € 112.372,39 oltre Iva 22% (€ 111.810,53 oltre Iva in data 13/12/2024 + € 561,86 oltre Iva in data 20/3/2025);

RICHIAMATA la determinazione n. 866 del 22/12/2023 che ha identificato il gruppo di lavoro, ai fini del riconoscimento degli incentivi tecnici, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e del successivo D.Lgs. 209/2024;

ACCERTATO che:

- nella determina n. 866 del 22/12/2023 è stato individuato l'importo corrispondente al 2% dei lavori per le attività relative alle funzioni tecniche, rideterminato nella misura dell' 80%, come da art.113 comma 2 del D.lgs 50/2016, e quindi in € 1.845,95 da suddividere tra i dipendenti individuati come gruppo di lavoro per la specifica opera nel rispetto del Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo incentivante.
- Tale ripartizione ridimensiona ulteriormente in € 976,05 la quota dell'80% per effetto di riduzioni e di non applicazione di alcune specifiche aliquote parziali come evidenziato nello schema di calcolo allegato;
- tale importo trova copertura finanziaria al capitolo 791/3 imp. 722/2025;
- gli importi da riconoscere al singolo dipendente del gruppo di lavoro sono riportati nel prospetto di calcolo di cui all'Allegato A – che forma parte integrante e sostanziale del presente atto - che indica anche i relativi Capitoli di Spesa sui quali adeguare gli importi dei relativi impegni;

DATO ATTO che non si sono verificati errori progettuali né ritardi imputabili al RUP o al gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs 36/2023 e smi;

DATO ATTO che le attività incentivate sono relative rispettivamente alle lettere a, b, c, d, h, v dell'allegato I.10 al D.Lgs n.36/23 come da schema di ripartizione del fondo incentivante incluso nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 19/6/2025 n.87 e corrispondono a quanto eseguito dal gruppo di lavoro;

DATO ATTO che detta quota d'incentivo è erogata direttamente in busta paga, senza costituzione di nuovo fondo, in coerenza con il co. 2 dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023;

RITENUTO che, ad avvenuta approvazione del CRE e a definizione delle quote da liquidare per incentivi tecnici sussistano tutte le condizioni e gli elementi per poter accertare il quadro economico finale complessivo di spesa e, conseguentemente, accertare le economie derivanti e concludere la fase di rendicontazione dovuta per le opere finanziate nell'ambito del PNRR;

DATO ATTO che l'opera è totalmente finanziata con fondi PNRR (ex art.1 comma 139 ss. L.n.145/2018), nello specifico con:

- € 150.000,00 assegnati con decreto del Ministero dell'interno del 28/3/2023 (Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2) interamente rendicontati sul portale Regis e integralmente trasferiti alla data del 15/4/2025;

- € 15.000,00 acquisti quale Fondo Opere Indifferibili (FOI) a seguito di comunicato del 26/6/2023 del DAIT la cui rendicontazione resta da completare in attesa di specifiche tecniche che dovranno essere emanate da Ministero;

PRESO ATTO del seguente quadro comparativo dell'opera in oggetto:

SOSTITUZIONE SERRAMENTI PALESTRA SCUOLA PRIMARIA C.BATTISTI	Quadro Economico determina a contrarre	Quadro Economico determina di aggiudicazione	QUADRO ECONOMICO FINALE (importi spesi)
Lavori edili			
Sommano lavori soggetti a ribasso	€ 111.872,06	€ 108.872,39	€ 108.872,39
Oneri per la sicurezza	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Sommano lavori	€ 115.372,06	€ 112.372,39	€ 112.372,39
Somme a disposizione			
IVA 22% sui lavori	€ 25.381,85	€ 24.721,93	€ 24.721,93
Imprevisti, interv. vari completamento	€ 3.818,81	€ 7.478,40	-
Spese tecniche lorde	€ 18.546,33	€ 18.546,33	€ 18.546,33
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
Incentivo alla progettazione di cui all'art.113 c.2 del D.Lgs 50/2016	€ 1.845,95	€ 1.845,95	€ 976,05
Sommano somme e disposizione dell'Amministrazione	€ 49.627,94	€ 52.627,61	€ 44.279,31
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 156.651,70
	Economia di progetto (delta positivo)		€ 8.348,30

QUANTIFICATO quindi il costo complessivo finale del progetto, come rilevabile dal quadro economico di cui sopra, che ammonta a complessivi **€ 156.651,70** a fronte del costo previsto di € 165.000,00, ed accertata pertanto l'economia generatasi di **€ 8.348,30**;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto a fini ricognitori e che i dati del Quadro Economico finale e del calcolo incentivo risultano dagli atti contrattuali adottati e dagli atti contabili assunti, dei quali si dà compiutamente conto durante la fase di rendicontazione effettuata secondo specifiche normative che disciplinano la materia dei contributi PNRR;

DATO ATTO che:

- il CUP (Codice Unico di progetto di investimento Pubblico) è **B26J20000650001**;
- il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) **per i lavori** è **A042033B39**;
- il C.I.G. (Codice identificativo Gara) **per l'incarico professionale** relativo alla progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, incluso l'attestato di prestazione energetica è **A032CC157D**;
- il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile d'Area;

VISTI

- il DLgs. 18/4/2016 n.50 e smi
- il DLgs. 31/3/2023 n.36 e smi
- il DLgs. 209 del 31.12.2024
- il D.Lgs n. 267/2000 e smi
- il bilancio di previsione 2025

D E T E R M I N A

- DI APPROVARE** il quadro economico in premessa rappresentante il conto finale di spesa ammontante a complessivi € 156.651,70 - relativo alle opere di "Sostituzione serramenti palestra scuola primaria C.Battisti", opera interamente finanziata con contributo PNRR di cui art.1, comma

139 della Legge 30/12/2018 n.145 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico come meglio specificato in premessa;

2. **DI ACCERTARE** le economie di spesa risultanti dal suddetto quadro finale in complessivi € 8.348,30 rappresentati dalla quota imprevisi non spesa oltre alla quota residua non spesa relativamente all'incentivo per funzioni tecniche;
3. **DI DARE ATTO** che le economie di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dal Comunicato del DAIT in data 26/2/2025 resteranno in capo al FOI, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, articolo 6 comma 6 (FOI 2022) e dal decreto ministeriale 10 febbraio 2023, articolo 11 (FOI 2023);
4. **DI DARE ATTO** che il quadro economico dell'opera prevede la quota ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ora art. 45 del D.lgs. 36/2023 per funzioni tecniche e che le stesse sono quantificate nell'importo complessivo di € 976,05 come da schema sotto riportato

capitolo di Bilancio	791/3	impegno	722/25	sub		
importo lavori in appalto	115372,06					
aliquota incentivo	2,0%					
importo funzioni tecniche totale	2.307,44 €	percentuale attività svolte		da liquidare	riduzioni	
importo incentivo rideterminato all'80% del 2%	1.845,95 €	54%	996,81 €	976,05 €	20,77 €	996,81 €
importo fondo innovazione 20% del 2%	461,49 €					
sommano importo incentivi	2.307,44			976,05 €		

5. **DI DARE ATTO** inoltre che l'importo di € 976,05 è assegnato ai dipendenti che hanno partecipato al progetto, come previsto da apposito regolamento, dall'art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. n. 36/2023 nonché dal D.Lgs. 209/2024;
6. **DI ACCERTARE** la somma complessiva di € 976,05 al titolo I delle entrate per proventi diversi del Bilancio dell'Ente, annualità 2025 al capitolo n.188 Fondi incentivanti il personale (€ 976,05);
7. **DI PROVVEDERE** al giro conto contabile per l'importo di € 976,05 a valere sugli impegni di spesa assunti sui Capitoli relativi agli interventi per i quali viene liquidato l'incentivo (Cap.791/3 imp. 722/2025) e contestualmente sull'accertamento di entrata di cui al punto 6/sei;
8. **DI PROVVEDERE** inoltre contestualmente a impegnare la spesa di € 976,05 relativa agli incentivi da liquidare quale "*fondo incentivi per le funzioni tecniche*" secondo la seguente ripartizione:

Fondo incentivante					oneri	IRAP	netto
capitoli bilancio					cap 78	cap 79	cap 77
Quota fondo DA RIPARTIRE 80% quota 2%		stanziato	impegnato	confermato	23,80%	8,50%	importo incentivo
Serramenti Palestra Via Libia		2.640,00 €	2.640,00 €	976,05 €	232,30 €	82,96 €	660,79 €
	omissis....			345,20	82,16 €	29,34 €	233,70 €
	omissis....			483,64	115,11 €	41,11 €	327,42 €
	omissis....			147,21	35,04 €	12,51 €	99,66 €
					232,30 €	82,96 €	660,79 €

9. **DI DARE ATTO** che gli impegni e l'accertamento sono esigibili nell'esercizio 2025;
10. **DI CORRISPONDERE** al gruppo di lavoro, direttamente in busta paga, le somme attribuite ai dipendenti aventi diritto come definite in applicazione del Regolamento comunale del fondo incentivante e riassunto nel prospetto qui sopra riportato, rinviando nel contempo a separato atto l'autorizzazione alla liquidazione della quota spettante al RUP;
11. **DI AUTORIZZARE** infine, per quanto sopra, la liquidazione di € 630,85 (€ 483,64 + € 147,21) al gruppo di lavoro individuato nella determina n. 866 del 22/12/2023 (escluso il RUP), ripartendo gli importi come da schema riportato al punto 8) nonché all'Allegato al presente atto;
12. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione all'Ufficio Finanziario e all'Ufficio Personale per le successive attività di propria competenza;

- 13. DI DARE ATTO** che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- 14. DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- 15. ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e smi.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**