



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

AREA SERVIZI TECNICI

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 626 del 05/08/2026

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO COMUNALE L. CACCIVIO SITO IN VIA GASPAROTTO NEL COMUNE DI MALNATE" OPERA FINANZIATA CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M5 C2 I2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CODICE CUP: B24H20004260005 - CIG 98480346BE - DETERMINAZIONE QUOTA FONDO INCENTIVANTE ED AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- gli articoli 107, comma 3, lett. d), e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;

- il Decreto Sindacale n. 46 in data 30/12/2025, di nomina della sottoscritta quale incaricata di Elevata Qualificazione per l'Area Pianificazione e Gestione del Territorio a tutto il 31/12/2026, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;
- il Decreto Sindacale n. 1 del 07/01/2026 di nomina dei sostituti incaricati di elevata qualificazione per l'anno 2026;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 18/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione degli esercizi 2026/2027/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.170 del 19/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2026/2027/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 18/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2026/2027/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.88 del 27/07/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la variazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2026-2028 precedentemente approvato con atto della G.C. n. 48 in data 24.03.2026;

PREMESSO che:

- il Comune di Malnate ha formulato nel febbraio 2021 richiesta di finanziamento all'interno del bando denominato: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – missione 5 componente 2 intervento/ subintervento 2.1 “ Rigenerazione urbana” Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. di cui al Codice CUP: Codice CUP: B24H20004260005 per un importo complessivo di €. 1.180.000,00 di cui €. 31.000,00 di fondi propri dell'ente da destinarsi alle prime due fasi di progettazione, studio di fattibilità tecnico-economica e progetto definitivo, ed €. 1.149.000,00 quale finanziamento per le restanti fasi progettuali e per la realizzazione dell'opera;

VISTO il D.L. 4 aprile 2022 che, a seguito di scorrimento graduatoria, ha approvato l'elenco definitivo dei progetti ammissibili al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “Rigenerazione Urbana” relativi alle istanze validamente trasmesse dai Comuni – Allegato 1 - ai sensi del DPCM 21 gennaio 2021 e del successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 2 aprile 2021, elenco nel quale questo Ente risulta assegnatario del contributo del progetto in argomento;

RICHIAMATI i seguenti atti relativi all'iter procedurale dell'opera in argomento antecedente l'approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre:

- determina del Responsabile dell'Area Gestione Territorio n.553 del 28/10/2020: determina a contrarre e di affidamento relativa al servizio di redazione dello studio di fattibilità tecnico economica all'Ing.Mauro Dozzio di Luino;
- deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 14/1/2021 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica;
- determina del Responsabile dell'Area Gestione Territorio n.281 del 3/6/2021: determina a contrarre ed affidamento del servizio di redazione del progetto definitivo allo Studio di Architettura Vittorio & associati di Udine;
- determina del Responsabile dell'Area Gestione Territorio n.461 del 1/9/2022: affidamento delle prestazioni professionali di carattere geologico a supporto della progettazione esecutiva finalizzato al rispetto del principio DNSH al dott.geol.Marco Parmigiani;
- determina del Responsabile dell'Area Gestione Territorio n.718 del 14/12/2022: determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio professionale per l'integrazione del progetto definitivo per gli adempimenti di cui al DNSH, la redazione del progetto esecutivo, direzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori, coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, comprensivo dei successivi adempimenti inerenti il DNSH in fase esecutiva allo Studio di Architettura Vittorio & associati di Udine;

- deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 23/2/2023 di presa d'atto del progetto definitivo;
- determinazione del Responsabile dell'Area Gestione Territorio n.95 del 1/3/2023 di approvazione del progetto definitivo;

RICHIAMATE altresì

- la determinazione del Responsabile d'Area Gestione Territorio n. 725 in data 15 dicembre 2022 con la quale è stato confermato l'affidamento della gestione giuridico-amministrativa della procedura di gara per la realizzazione dei lavori dell'opera pubblica in parola alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Varese, ai sensi della Convenzione in essere;
- la determinazione del Responsabile d'Area Gestione Territorio n. 789 del 22 dicembre 2022 con la quale è stato affidato il supporto specialistico alle operazioni di verifica e validazione del progetto esecutivo dell'opera di che trattasi alla Società CONTECO Check S.r.l. - Soc. unipersonale con sede a Milano ed assunto il relativo impegno di spesa;
- la determinazione del Responsabile d'Area Gestione Territorio n.255 del 22/5/2023 di richiesta di pareri preventivi sul progetto alla LND quali atti propedeutici finalizzati alla verifica e approvazione del progetto nonché all'affidamento dei lavori;

VISTA la determinazione della sottoscritta Responsabile d'Area n. 274 del 25 maggio 2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera *"Riqualificazione dell'Impianto Sportivo L.Caccivio in Via Gasparotto Riqualificazione della pista d'atletica e del campo da calcio"* e contestualmente formalizzata la determina a contrarre per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata di cui alla citata legge 11 settembre 2020, n. 120 come modificato dal D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito nella L. 29/07/2021 n. 108 con applicazione del criterio del minor prezzo sull'importo posto a base della procedura ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed art. 1, comma 3 del citato D.L. Semplificazione L. n. 120/2020;

DATO ATTO che con medesima determina del Responsabile del Servizio n. 274/2023 è stato confermato l'affidamento della gestione giuridico-amministrativa della procedura di gara per la realizzazione dei lavori dell'opera alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Varese, ai sensi della Convenzione in essere;

DATO ATTO che con determinazione n. 333 del 21.06.2026 sono stati aggiudicati i lavori all'Impresa Tipiesse s.p.a., con sede legale e amministrativa a Villa d'Adda (BG) in Via Catello n. 40, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo con il numero di repertorio economico amministrativo BG – 331337, Codice Fiscale e Partita IVA: 02890290162 per un importo di 759,808,71 di cui € 11.411,20 per oneri la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura del 4% e del 10%;

PRESO ATTO che:

- in data 27.07.2023 è stato formalizzato il contratto mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente dalle parti e registrato al rep. n. 9655;
- in data in data 04/9/2023 il direttore dei lavori, Arch. Pietro Vittorio - incaricato con la citata determinazione n.718 del 14/12/2022 - ha consegnato i lavori e che gli stessi, a seguito di due sospensioni ed una proroga, sono ultimati in data 19/7/2024;

DATO ATTO altresì che

- con propria determinazione n. 538 del 21/09/2023 è stata approvata la richiesta di anticipazione del prezzo di contratto nella misura del 20% ovvero per € 151.961,74 oltre IVA;
- con propria determinazione n.767 del 7/12/2023 è stato approvato il primo stato d'avanzamento lavori per un importo di € 133.136,40 oltre IVA;

- con propria determinazione n.90 del 19/2/2024 è stato approvato il secondo stato d'avanzamento lavori per un importo di € 400.940,25 oltre IVA;
- con propria determinazione n.258 del 26/04/2024 è stato approvato il terzo stato d'avanzamento lavori per un importo di € 571.918,96 oltre IVA;
- con propria determinazione n.570 del 18/09/2024 è stato approvato il quarto stato d'avanzamento lavori per un importo di € 759.808,71 oltre IVA;
- i lavori sono ultimati in data 19/7/2024 - a seguito di sospensioni, riprese e di una proroga di 30 giorni - come attestato nel relativo verbale della DL conservato agli atti al prot.16530 del 22/7/2024;

RILEVATO che si è provveduto al saldo:

- delle prestazioni professionali allo Studio di Architettura Vittorio & Associati, Partita Iva 01874020306, con studio in Vicolo degli Orti n.2 -33100 Udine, nella persona dell'Arch. Pietro Vittorio;
- delle opere come attestato nel Certificato di Regolare Esecuzione all'impresa Tipiesse s.p.a., con sede legale e amministrativa a Villa d'Adda (BG) in Via Catello n. 40

ACCERTATO che a seguito dei fine dei lavori e dell'approvazione del Certificato di regolare è stato pubblicato all'albo pretorio dell'Ente per 15 gg l'avviso ai creditori con decorrenza 23.11.2024 prot. n. 24868 senza che siano pervenute osservazioni;

RICHIAMATA la determinazione n. 323 del 23.05.2025 con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori dall'Arch. Pietro Vittorio e di definizione del quadro economico finale dell'opera;

ATTESO che a seguito della conclusione delle opere principali e della ricostruzione a consuntivo delle spese il quadro economico generale di progetto risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO	approvazione progetto	aggiudicazione lavori	Consuntivo opera
IMPORTO DEI LAVORI:			
<i>importi soggetto a ribasso:</i>			
lavori principali			
Trasformazione campo in erba	€ 533.807,18	€ 533.807,18	
Riqualificazione impianto di atletica	€ 343.982,96	€ 343.982,96	
Sistemazione Esterne	€ 3.059,10	€ 3.059,10	
lavori a corpo	€ 880.849,24	€ 880.849,24	
a dedurre ribasso d'asta offerto del 16,66%		- €146.749,48	
		€ 734.099,76	€. 736.959,31
lavori abbattimento BBA			
lavori a corpo	€ 17.155,93	€ 17.155,93	
a dedurre ribasso d'asta offerto del 16,66%		- €. 2.858,18	
		€ 14.297,75	€. 11.438,20
sommano lavori soggetti a ribasso	€ 898.005,17		
Importo dei lavori al netto del ribasso offerto		€ 748.397,51	€. 748.397,51
<i>Importi non soggetto a ribasso:</i>			
Oneri per la sicurezza			
sommano lavori non soggetti a ribasso	€ 11.411,20	€ 11.411,20	€. 11.411,20
Sommano lavori	€ 909.416,37	€ 759.808,72	€. 759,808,71
SOMME A DISPOSIZIONE:			
I.V.A. (10%) sui lavori	€ 89.226,04	€ 74.551,10	€. 74.665,48
I.V.A. (4%) sui lavori	€ 686,24	€ 571,91	€. 457,53

Imprevisti, accantonamento art. 133 c.3 e 4 del codice	€ 18.188,33	€ 18.188,33	€ 18.188,33
Premio di accelerazione compresa IVA 22%	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Spese tecniche per progettazione definitiva (compresi oneri 4% ed IVA 22%)	€ 30.694,31	€ 30.694,31	€ 30.694,31
Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza, DL, contabilità lavori e CRE (comprensivo di oneri 4% ed IVA 22%)	€ 73.271,93	€ 73.271,93	€ 73.012,36
Diritti anac per procedura aff professionale	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Spese tecniche per relazione comprese analisi pre e post intervento relazione DNSH	€ 5.963,36	€ 5.963,36	€ 5.963,36
Oneri parere Coni (€ 150,00)	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
Spese tecniche per supporto al RUP validazione	€ 8.881,60	€ 8.881,60	€ 8.881,60
Contributo ANAC		€ 410,00	€ 410,00
Spese SUA affidamento lavori compreso contributo Anac	€ 3.141,12	€ 2.788,55	€ 2.788,55
Incentivo alla progettazione di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (rideterminato nella quota dell'60%)	€ 8.293,88	€ 8.293,88	€ 6.620,55
Incentivo alla progettazione di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 quota iRAP			€ 1.236,81
Omologazione LND, allacciamenti alle utenze ed integrazioni forniture attrezzature sportive	€ 16.592,00	€ 16.592,00	€ 16.592,00
Allacciamenti alle utenze ed integrazioni forniture attrezzature sportive	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 3.707,10
Quota tributo regionale per discarica	€ 316,75	€ 316,75	€ 0,00
Fornitura e posa nuove attrezzature sportive IVA compresa	€ 9.648,07	€ 9.590,64	€ 12.396,33
Economie di gara e risparmio sull'I.V.A.	€ 0,00	€ 164.396,93	€ 164.396,93
Totale somme a disposizioni	€ 270.583,63	€ 420.191,28	€ 420.191,29
Importo complessivo dell'opera	€ 1.180.000,00	€ 1.180.000,00	€ 1.180.000,00

RICHIAMATA la determinazione n. 333 del 21/06/2023 che ha identificato il gruppo di lavoro, ai fini del riconoscimento degli incentivi tecnici, ai sensi del D.Lgs n.36/2023 e del successivo D.Lgs. 209/2024;

ACCERTATO che:

- nella determina n. 333 del 21/05/2023 è stato individuato quale importo di € 8.293,88, pari al 60% per l'incentivazione delle funzioni tecniche di cui all'ex art.113 comma 2 del D.lgs 50/2016, importo definito sulla base delle attività da svolgersi da parte del personale interno in quanto la progettazione, direzione e contabilità dei lavori nonché per il coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione sono stati affidati esternamente all'Ente;
- con la medesima determina è stato individuato il gruppo di lavoro così composto:
 - ✓ arch. Daniela Galli (RUP)
 - ✓ geom. Sara De Maio (assistente al R.U.P. e collaboratore tecnico)
 - ✓ dott. Antonio Cafasso (collaboratore amministrativo)
 - ✓ geom. Simone Rustichelli (collaboratore tecnico)
 - ✓ rag. Luana Tedesco (collaboratore amministrativo – referente flussi informativi)
 - ✓ dott. Pasquale Vendola (collaboratore amministrativo- flussi informativi)
 - ✓ rag. Ileana Scaramuzza (collaboratore amministrativo)

RILEVATO che a seguito della conclusione dei lavori e dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione è necessario provvedere all'identificazione delle quote incentivanti delle attività tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 36/2023 ex 113 del Dlgs 50/2016 rideterminando gli importi in

applicazione del Regolamento comunale come individuato nell'attestazione del Responsabile di progetto allegato alla presente quale sub. A) e così ripartito:

1. Incentivo destinato al personale nella quota complessiva lorda pari al 49,5% del 80% del 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara ovvero per l'importo di €. 6.620,55 comprensivo degli oneri pari al 23,80%;
2. Quota IRAP di €. 1.236,81 pari al 8,50% dell'importo del 49,5% del 80% del 2%;
3. l'importo come sopra determinato trova copertura finanziaria al capitolo 933/2 - *"Manutenzione straordinaria impianti sportivi- Riqualificazione pista d'atletica, campo da calcio di Via Gasparotto"* all'impegno 610 sub.26;

RILEVATO che le attività incentivabili ai sensi dell'art. 45 del DLgs 36/2023 si sono concluse con l'approvazione del Certificato di Regolare esecuzione e che nella procedura svolta non sono stati riscontrati ritardi imputabili al RUP o al gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 45, comma,3 del Dlgs. 36/2023 e s.m.i. come indicato nell'attestazione allegata alla presente quale Sub. A);

DATO ATTO che le attività incentivate sono comprese nella declaratoria dell'Allegato I.10 al D.Lgs 36/2023 come da schema di ripartizione del fondo incentivate incluso nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione della Giunta in data 19.06.2025 n. 87, e corrispondono a quanto eseguito dal gruppo di lavoro per la fase di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori;

DATO ATTO che a seguito di tale ulteriore precisazione degli importi contenuti nel quadro economico generale di progetto è opportuno evidenziare, mediante un quadro di confronto, le economie a consuntivo e nello specifico:

QUADRO ECONOMICO	Consuntivo opera	Economie d'appalto
IMPORTO DEI LAVORI soggetti a ribasso:		
<i>Lavori principali di rifacimento del campo:</i>		
lavori a corpo al netto del ribasso offerto del 16,66%	€. 736.959,31	
<i>Lavori abbattimento BBA</i>		
lavori a corpo abbattimento BB.Aal netto del ribasso del 16,66%	€. 11.438,20	
Importo dei lavori al netto del ribasso offerto	€. 748.397,51	
<i>Importi non soggetto a ribasso:</i>		
Oneri per la sicurezza		
sommano lavori non soggetti a ribasso	€. 11.411,20	
Sommano lavori	€. 759,808,71	€. 0,05
SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. (10%) sui lavori	€. 74.665,48	
I.V.A. (4%) sui lavori	€. 457,53	
Imprevisti, accantonamento art. 133 c.3 e 4 del codice		€. 18.188,33
Premio di accelerazione compresa IVA 22%	€. 0,00	
Spese tecniche per progettazione definitiva (compresi oneri 4% ed IVA 22%)	€ 30.694,31	
Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza, DL, contabilità lavori e CRE (comprensivo di oneri 4% ed IVA 22%)	€ 73.012,36	
Diritti anac per procedura aff professionale	€ 30,00	
Spese tecniche per relazione comprese analisi pre e post intervento relazione DNSH	€ 5.963,36	
Oneri parere Coni (€. 150,00)	€ 150,00	
Spese tecniche per supporto al RUP validazione	€ 8.881,60	
Contributo ANAC	€ 410,00	
Spese SUA affidamento lavori compreso contributo Anac	€ 2.788,55	
Incentivo alla progettazione di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.	€. 6.620,55	

50/2016 (rideterminato nella quota dell'49,5% del 80% del 2%)		
Incentivo alla progettazione di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 quota IRAP	€ 1.236,81	
Omologazione campo da calcio Lega Nazionale Dilettanti	€ 16.592,00	
Fornitura attrezzature per pista d'atletica, compresa IVA	€ 12.090,64	
Allacciamenti alle utenze compresa IVA		€ 3.707,10
Risparmio su procedura affidamento incarico professionale		€ 305,69
Ribasso d'asta e risparmio sull'IVA		€ 164.396,93
Totale somme a disposizioni	€ 233.593,19	€ 186.598,05
Sommano importi	€ 993.401,90	€ 186.598,10
Importo complessivo dell'opera	€ 1.180.000,00	

QUANTIFICATO quindi il costo complessivo finale del progetto, come rilevabile dal quadro economico di cui sopra, che ammonta a complessivi € 993,401,90 a fronte del costo previsto di € 1.180.000,00, ed accertata pertanto l'economia generatasi di € 189.598,10 di cui:

- € 164.396,93 quale ribasso offerto in sede di offerta;
- € 0,05 quale consuntivo lavori compresa IVA;
- € 18.188,33 imprevisti, allacci alle utenze compresa IVA;
- € 3.707,10 allacciamenti alle utenze;
- € 305,69 quale economia sulle forniture per l'atletica;

RITENUTO pertanto di poter autorizzare la liquidazione delle singole quote spettanti ai componenti del gruppo di lavoro così come determinato con l'atto n. 333 in data 21.06.2023, come sopra richiamato;

DATO ATTO che:

- l'opera, di importo complessivo pari ad € 1.180.000,00, è finanziata per € 31.000,00 con fondi dell'Ente e per € 1.149.000,00 quale finanziamento PNRR;
- il C.U.P. (Codice Unico di progetto di investimento Pubblico) è B24H20004260005;
- il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) opere principali è 98480346BE;
- il Responsabile unico di progetto e Responsabile è la sottoscritta Responsabile d'Area;

RITENUTO da ultimo che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO:

- il D.lgs. 36/2023;
- l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000;
- il bilancio di previsione 2026-2028

DETERMINA

- 1. DI CONSIDERARE** tutto quanto espresso in premessa e gli allegati, qui interamente richiamati, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI APPROVARE** l'aggiornamento del quadro economico generale dell'opera, come in premessa riportato, a seguito dell'approvazione del C.R.E. approvato con atto n.323 del 23.05.2025 e della rendicontazione delle spese previste tra le somme a disposizione dell'Ente;
- 3. DI RILEVARE** che il quadro economico di cui al punto precedente a consuntivo evidenzia una spesa complessiva pari a complessivi € 993.401,90 - relativo "riqualificazione

dell'impianto sportivo stadio comunale L. Caccivio sito in Via Gasparotto nel comune di Malnate" opera finanziata con fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – M5 C2 I2.1 "rigenerazione urbana" finanziato dall'unione europea – next generation eu. ”;

4. **DI CONFERMARE** nell'importo di €.6.620,55 la somma delle quote previste quali incentivi del personale di cui all'art. 45 del Dlgs 36/2023, di cui €, 5.044,36 per il personale ed €. 1.575,69 per oneri come da impegno di spesa già assunto al capitolo 933/2-imp 610 sub 26;
5. **DI ASSUMERE** il sub impegno relativo alla quota IRAP per €. 1.236,81 all'impegno 610 sub. 73;
6. **DI DARE ATTO** pertanto che l'economia generatasi a seguito della rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 186.598,10 di cui:
 - €. 164.396,93 quale ribasso offerto in sede di offerta;
 - €. 0,05 quale consuntivo lavori compresa IVA;
 - €. 18.188,33 imprevisti, allacci alle utenze compresa IVA;
 - €. 3.707,10 allacciamenti alle utenze;
 - €. 305,69 quale economia sull'incarico professionale;
7. **DI ACCERTARE** la somma complessiva di €. 7.857,36 come sopra nel dettaglio identificata al titolo I° delle entrate del Bilancio dell'Ente nel seguente capitolo:
 - Al capitolo 188/0 denominato “ Fondi incentivanti per il personale” le seguenti quote:
 - a) € 6.620,55 (€. 5.044,86 + €. 1.575,69) per incentivo al personale comprensivo degli oneri, accertamento n. 195;
 - b) €. 1.236,81 quale quota dell'IRAP, accertamento n. 196;
8. **DI APPROVARE** la ripartizione del fondo incentivante relativo alla realizzazione dell'opera pubblica in parola confermando nel contempo i componenti del gruppo di lavoro come identificati nella determina n. 333 in data 21.06.2023

Gruppo di lavoro fase per la realizzazione "RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO COMUNALE L. CACCIVIO SITO IN VIA GASPAROTTO NEL COMUNE DI MALNATE		
Ripartizione quote del fondo		
	Matricola n. 1316	3.315,84
	n. 0222	2.524,72
	n. 1397	218,26
	n. 1365	254,64
	n. 0339	127,32
	n. 0221	89,89
	n. 1327	89,89
Sommano importi gruppo di lavoro:		6.620,55€
Importo IRAP su attività del fondo		1.236,81 €.

9. **DI PROVVEDERE** al giro conto contabile per l'importo di €. 6.620,55 di cui €. 5.044,86 quale quota incentivo netto ed € 1.575,69 per oneri nella misura del 23,80% a valere sull'impegno di spesa assunto sul Capitolo relativo all'intervento per il quale viene liquidato l'incentivo (Cap.933/2 imp. 610-

26/2026) e quota IRAP di €. 1.236,81(Cap. 933/2 imp 610-73/2026 e contestualmente sull'accertamento di entrata di cui al punto 6/sei;

- 10. DI PROVVEDERE** altresì a prenotare la spesa di €. 6.620,55 relativa agli incentivi da liquidare quale - fondo incentivi per le funzioni tecniche secondo la seguente ripartizione:

Gruppo di lavoro fase per la realizzazione "Intervento di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione stabile area feste di via pastore - infissi, ascensore e sistemazione parte esterna, cucina e magazzino comunale"	oneri 78 imp. 1176	netto 77 imp.1175
Ripartizione quote del fondo	23,80%	importo
Matricola n. 1316	789,17	2.526,67
n. 0222	600,88	1.923,83
n. 1397	51,95	166,31
n. 1365	60,604	194,03
n. 0339	30,30	97,02
n. 0221	21,39	68,50
n. 1327	21,39	68,50
Sommano importi gruppo di lavoro: 6.620,55€	1.575,69 €	5.044,86€
Importo IRAP su attività del fondo sul capitolo 79 imp. 1177	8,50%	1.236,81 €.

- 11. DI DARE ATTO** che gli impegni e l'accertamento sono esigibili nell'esercizio 2026;

- 12. DI DARE ATTO** che il Responsabile unico del progetto ha redatto e sottoscritto l'attestazione relative allo svolgimento delle attività previste dal Codice degli appalti art. 45 in conformità all'Allegato I. 10 e del Regolamento Comunale di ripartizione del Fondo incentivante come da attestazione allegata alla presente determinazione quale Sub. A);

- 13. DI AUTORIZZARE** la liquidazione al gruppo di lavoro della quota relativa al fondo incentivante pari al 49,5% dell'80% del 2 %, al netto delle riduzioni applicate, al gruppo di lavoro individuato nella determina n. 333 in data 21.06.2023, ripartendo gli importi come da schemi riportati ai punti 8 e 10);

- 14. DI CORRISPONDERE** al gruppo di lavoro, direttamente in busta paga, le somme attribuite ai dipendenti aventi diritto come definite in applicazione del Regolamento comunale del fondo incentivante, come da prospetto sopra riportato rinviando nel contempo all'Ufficio del Personale l'autorizzazione alla liquidazione della quota spettante al RUP come sopra individuata;

- 15. DI TRASMETTERE** la presente determinazione all'Ufficio Finanziario ed all'Ufficio Personale per le successive attività di propria competenza comprensivo delle attività inerenti la liquidazione del R.U.P.;

- 16. DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**