



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 318 del 21/06/2021

Oggetto: PROROGA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DEL PALAZZO MUNICIPALE..

RICHIAMATO:

- il Decreto Sindacale n.37 in data 28/12/2020 di nomina del Responsabile dell'Area Gestione Territorio, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 22/04/2021, esecutiva, di approvazione del PEG per l'anno 2021-2023;

PREMESSO che:

- con determina n. 58 del 09/11/2020 sono stati aggiudicati i lavori di riqualificazione dell'impianto termico a servizio del Palazzo Municipale alla ditta NELSA S.R.L;
- in data 13/11/2020 si è dato avvio ai lavori come da verbale sottoscritto nella stessa data dando atto che i lavori si sarebbero conclusi entro il 12/12/2020;
- con nota del 02/12/2020 è stata disposta la sospensione dei lavori a causa di difficoltà operative nel condividere le lavorazioni con soggetto terzo affidatario del servizio di manutenzione espresse dalla ditta appaltatrice del servizio di conduzione dell'impianto;
- con verbale del 17/05/2021 veniva disposta la ripresa dei lavori con termine ultimo il 16/06/2021;

CONSIDERATO che:

- le lavorazioni relative all'intubamento della canna fumaria dell'impianto termico hanno richiesto maggior tempo di esecuzione dovendo inserire il nuovo condotto dal basso verso l'alto;
- con la direzione dei lavori veniva concordata la scelta di intubare la canna dal basso verso l'alto al fine di evitare lo smontaggio del comignolo sul tetto che presenta caratteristiche di pregio;
- nel locale caldaia non era possibile procedere alla realizzazione di opere idrauliche ed elettriche essendo in corso opere murarie di assistenza all'intubamento della caldaia;

VISTA la comunicazione presentata dal Direttore dei Lavori, ing. Carlo Ascoli, in data 16/06/2021, allegata alla presente, nella quale concede una proroga di giorni 14 e dunque il termine ultimo per concludere le opere è il 30/06/2021;

ATTESO che si rende necessario prendere atto della proroga concessa dal direttore dei lavori alla ditta NELSA S.R.L. per i lavori di riqualificazione dell'impianto termico a servizio del Palazzo Municipale;

DATO ATTO che:

- in relazione alla presente procedura non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, conformemente a quanto disposto dall'art. 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;
- in data 16/06/2021 la ditta NELSA S.R.L. ha inviato una richiesta di proroga per i lavori di riqualificazione dell'impianto termico a servizio del Palazzo Municipale protocollata con il n. 12626 del 16/06/2021;

VISTO l'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e verificato che la proroga dei lavori in oggetto rientra nei casi indicati al comma b);

DETERMINA

DI APPROVARE, tutte le premesse;

DI PRENDERE ATTO della proroga concessa dal Direttore dei Lavori, ing. Carlo Ascoli, relativa ai lavori di riqualificazione dell'impianto termico a servizio del Palazzo Municipale affidati alla ditta NELSA S.R.L. di giorni 14.

DI DARE ATTO che i lavori di cui all'oggetto dovranno concludersi entro il 30/06/2021 alle medesime condizioni contrattuali stabilite nel C.S.A. e nel progetto approvato

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(RUSSO ROSALBA)
con firma digitale**