



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

Determ. n. 706 del 14/11/2024

Oggetto: "RIQUALIFICAZIONE URBANA MEDIANTE CONVERSIONE IN ROTATORIA DI PIAZZA VITTORIO VENETO INTEGRATA DA INTERVENTI RIGUARDANTI LA RETE CICLO-PEDONALE"- CUP: B21B20000960004 - CIG: A0306D0611 - APPROVAZIONE PROROGA DI TEMPI DI TEMPO..

IL RESPONSABILE DELL' AREA

VISTI:

- gli articoli 107, comma 3, lett. d), e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;
- il Decreto Sindacale n. 14 in data 16/3/2024, di incaricato di Elevata Qualificazione per l'Area Pianificazione e Gestione del Territorio per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 20/12/2023, n. 85 ed 86, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2024/2025/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 21/12/2023, n. 159 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024/2025/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 29/02/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2024/2025/2026;

RICHIAMATE altresì:

- la determinazione del Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio n. 664 del 10.11.2023 di approvazione del progetto esecutivo e contestuale assunzione di determinazione a contrarre con affidamento alla SUA della Provincia di Varese della delega per lo svolgimento della procedura di gara;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio n.832 del 20/12/2023 di aggiudicazione dei lavori al Consorzio Imprenditori Edili CME (P.Iva 00916510365) con sede in Via Malavolti 33 a Modena, per l'importo pari a netti € 802.132,66, di cui € 244.264,19 per oneri della sicurezza e costi della mano d'opera, oltre Iva nella misura del 4% e del 10% e così per un importo complessivo di € 876.975,75;

DATO ATTO che.

- con verbale in data 11/01/2024 il direttore dei lavori incaricato, Arch.Silvio Gobbi, ha consegnato i lavori;
- in data 15/02/2024, prot. 3655, la la CME Consorzio Imprenditori Edili ha depositato la polizza fidejussoria (garanzia n. 2064175 della compagnia REVO Insurance S.p.A.) e richiesto l'anticipazione ai sensi dell'art. 125 del DIGS 36/2023 e dell'art. 38 del CSA;

VISTA la nota del CME Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa di Modena protocollata al n. 23298 del 05.11.2024 con la quale è stata formalizzata la richiesta di proroga di 60 giorni rispetto alla data prevista di ultimazione lavori del 24.11.2024 motivata dal fatto che *"le condizioni meteorologiche avverse non hanno consentito di completare la realizzazione delle opere previste in capitolato"*;

ATTESO che tale opera è cofinanziata dalla Provincia di Varese nell'ambito del Bando "Comuni attivi" e regolata dal contenuto dell'Accordo sottoscritto tra l'Ente e la Provincia stessa che fissa nel 31.01.2025 il termine per la fine dei lavori;

DATO ATTO che in pari data il sottoscritto RUP ha richiesto d'espressione di parere della Direzione Lavori in merito alla richiesta ed alle motivazioni addotte dall'Impresa;

PRESO ATTO della risposta della Direzione Lavori pervenuta in data 12.11.2024 prot.23814, nella quale la DL, preso atto del contenuto del cronoprogramma presentato dall'Impresa esecutrice e sulla scorta delle risultanze dei documenti di cantiere ha confermato la necessità di concedere una proroga al tempo contrattuale di 45 gg in luogo di quanto richiesto, ovvero indicando nella data del 08.01.2024 il nuovo termine per dare ultimati i lavori;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, che nulla osta all'approvazione della richiesta di proroga presentata dal CME Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa di Modena concedendo la stessa per un periodo di 45 giorni come da motivazioni esposte dalla Direzione Lavori che si condividono con l'obiettivo di garantire un miglior risultato finale nonché rimane contenuto nella data di fine lavori indicata nell'Accorso con la Provincia ;

DATO ATTO che il Responsabile unico di progetto e Responsabile della fase di esecuzione del contratto è la sottoscritta Responsabile d'Area;

VISTO:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- il D.lgs. 36/2023 art. 120;

VISTO il bilancio di previsione 2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.86 del 20.12.2023

DETERMINA

- 1) **DI CONSIDERARE** tutto quanto riportato in premessa come qui richiamato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** la richiesta di proroga al CME Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa di Modena che si ritiene di concedere per un periodo di 45 giorni come da motivazioni esposte dalla Direzione Lavori che si condividono con l'obiettivo di garantire un miglior risultato finale;
- 3) **DI DARE ATTO** che la concessione della proroga non pregiudica il finanziamento di cui al Accorso sottoscritto con la Provincia di Varese nell'ambito del Bando "Comuni Attivi";
- 4)

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**