

Tempi e costi di realizzazione delle Opere Pubbliche - D. lgs n.33/2013 art. 38, comma 2

Oggetto Lavori	Inizio Lavori	Termine Lavori	Importo aggiudicato in €. IVA esclusa	Importo liquidato in €. IVA esclusa	Note
ALLACCIO COLLETTORE CONSORTILE	11/04/2011	12/04/2013	197.454,69	197.454,69	*****
FOTOVOLTAICO SCUOLA B. BAI	23/10/2013	30/04/2014	28.083,68	28.083,68	realizzazione lavori più attività didattica in aula
ASFALTI 2012	28/10/2013	26/11/2013	137.892,71	137.892,71	*****
ASFALTI 2013/14	26/06/2014	15/09/2014	124.645,37	124.645,37	*****
SISTEMAZIONE CORTILE SCUOLA PRIMARIA CESARE BATTISTI	30/06/2014	05/09/2014	65.173,70	65.173,70	*****
SERRAMENTI SCUOLA SECONDARIA	17/10/2014	23/12/2014	203.824,50	213.775,73	importo rideterminato a seguito di perizia
CICLABILE VIALE KENNEDY	20/10/2014	06/03/2015	130.000,00	130.000,00	opere realizzate a scomputo oneri
ASFALTI 2015	20/10/2015	10/11/2015	118.722,46	118.722,46	*****

Oggetto Lavori	Inizio Lavori	Termine Lavori	Importo aggiudicato in €. IVA esclusa	Importo liquidato in €. IVA esclusa	Note
OPERE FINALIZZATE ALL' ALLEGGERIMENTO FLUSSO ACQUE BIANCHE DA FOGNATURA E DEIMPERMEABILIZZAZIONE AREE PUBBLICHE	29/10/2015	23/05/2016	217.387,50	227.467,30	Importo rideterminato a seguito di perizia (det.204/16)
ASFALTI 2016	21/10/2016	07/12/2016	192.211,94	211.358,85	Importo rideterminato a seguito di perizia (det.621/16)
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO VIA CAPRERA	01/07/2016	31/08/2016	136.403,91	147.087,54	Importo rideterminato a seguito di perizia (det.571/16)
COMPLETAMENTO FORNITURA E POSA NUOVI INFISSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N. SAURO	14/11/2016	30/11/2016	36.972,50	36.972,50	*****
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU GIOCHI PRESENTI IN PARCHI PUBBLICI	21/12/2016	31/12/2016	16.200,00	16.200	*****
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PARCHI 1° MAGGIO E VILLA BRAGHENTI	15/12/2016	31/12/2016	34.497,41	36.007,41	Importo rideterminato a seguito di perizia

INTERVENTI DI ASFALTATURE SU STRADE COMUNALI 2017	05/09/2017	30/10/2017	192.823,34	212.105,67	Importo rideterminato a seguito di perizia
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE VIALE TRIESTE E PIAZZA XXV APRILE	13/02/2017	18/02/2017	16.250,12	16.250,12	*****
FORNITURA E POSA NUOVI GIOCHI E SISTEMAZIONE PARZIALE DI GIOCHI ESISTENTI	18/07/2017	31/08/2017	23.400,00	23.400,00	*****
FORNITURA E MESSA A DIMORE DI NUOVE PIANTE PER COMPENSAZIONE TAGLI E PERDITE A SEGUITO NUBIFRAGIO PARCO 1° MAGGIO	01/12/2017	31/12/2017	11.250,00	11.250,00	*****
INTERVENTI DI ASFALTATURE SU STRADE COMUNALI 2018 – I INTERVENTO	15/10/2018	14/06/2019	€.247.959,28	€.269.068,17	Importo rideterminato a seguito di perizia
INTERVENTI DI ASFALTATURE SU STRADE COMUNALI 2018 – II INTERVENTO	16/05/2019	11/09/2019	€.892.378,11	€.984.562,36	Importo rideterminato a seguito di perizia

REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO ABITATO DI MALNATE E LA FRAZIONE DI SAN SALVATORE	08/05/2018	26/07/2019	€.257.974,14	€.295,140,18	Importo rideterminato a seguito di perizia
OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DEL PALAZZO MUNICIPALE E DEL COMANDO PL	18/06/2019	17/02/2020	€.260.829,60	€.303.651,99	Importo rideterminato a seguito di perizia
RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA B. BAI DI GURONE	29/10/2018	24/07/2019	€.119.610,00	€.144.059,24	Importo rideterminato a seguito di perizia
REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ROVERA	25/03/2016	24/06/2019	€.1.468.783,66	€.1.619.604,59	Importo rideterminato a seguito di perizia

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ROVERA - ARREDI	16/12/2019	20/12/2019	€.89.134,50	€.89.134,50	*****