



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 442 del 11/08/2021

Oggetto: INTERVENTO DI RELINING DELLA CONDOTTA DI FOGNATURA DI VIA G. BRUSA - PRESA D'ATTO PROROGA FINE LAVORI.

IL RESPONSABILE DELL' AREA

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 37 in data 28/12/2020 di nomina del Responsabile dell'Area Gestione Territorio, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 22/04/2021, esecutiva, di approvazione del PEG per l'anno 2021-2023;

RICHIAMATA la determinazione n. 55 del 29/01/2021, avente ad oggetto INTERVENTO DI RELINING DELLA CONDOTTA DI FOGNATURA DI VIA G. BRUSA A MALNATE (VA) – determina a contrarre e di aggiudicazione lavori - come successivamente rettificata con determinazione n.214 del 6/5/2021;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 29/01/2021, che definisce il termine per l'ultimazione lavori in data 19 febbraio 2021;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori del 05/02/2021, motivata dalla concreta difficoltà di approvvigionamento delle speciali resine utilizzate per il relining (importate dall'estero) durante il periodo di pandemia;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 12/07/2021 che prende atto della cessazione delle cause ostative ;

DATO ATTO che durante il corso dei lavori si sono verificati diversi episodi di maltempo, anche di piogge di intensità eccezionale, e che pertanto la ditta appaltatrice IN.TE.CO Srl ha richiesto una proroga del termine di ultimazione dei lavori al 13/8/2021;

DATO ATTO che il RUP e la Direzione Lavori hanno dato il loro nulla-osta in merito alla possibilità di dilatare per *causa forze maggiori* il termine dei lavori e che la stessa Direzione dei Lavori ha verbalizzato la proroga in data 4/8/2021;

DETERMINA

1) **DI PRENDERE ATTO** della proroga richiesta dalla ditta appaltatrice IN.TE.CO. Srl di fine lavori richiesta e verbalizzata con atto della Direzione Lavori in data 04/08/2021;

2) **DI DARE ATTO** che la fine lavori in oggetto è fissata improrogabilmente al 13/8/2021.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(RUSSO ROSALBA)
con firma digitale**