



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 60 del 07/02/2025

Oggetto: OGGETTO: APPROVAZIONE PROROGA DEI TEMPI - "RIQUALIFICAZIONE URBANA MEDIANTE CONVERSIONE IN ROTATORIA DI PIAZZA VITTORIO VENETO INTEGRATA DA INTERVENTI RIGUARDANTI LA RETE CICLO-PEDONALE"
CUP: B21B20000960004 - CIG: A0306D0611.

IL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTI:

- a) gli articoli 107, comma 3, lett. d), e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- b) l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;
- c) il Decreto Sindacale n. 58 del 19/12/2024, di proroga degli incarichi di Elevata Qualificazione per l'Area Pianificazione e Gestione del Territorio per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale del 23/12/2024, n. 82, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi 2025/2026/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 09/01/2025, n. 03 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025/2026/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 29/02/2024 n. 18, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2024/2025/2026;
- il piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e l'elenco annuale 2022 approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2022 e s.m.i. nei quali è prevista – nell'annualità 2022 – l'opera in oggetto;

RICHIAMATE altresì:

- la determinazione del Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio n. 664 del 10/11/2023 di approvazione del progetto esecutivo e contestuale assunzione di determinazione a contrarre con affidamento alla SUA della Provincia di Varese della delega per lo svolgimento della procedura di gara;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio n. 832 del 20/12/2023 di aggiudicazione dei lavori al Consorzio Imprenditori Edili CME (P.IVA 00916510365) con sede in Via Malavolti 33 a Modena, per l'importo pari a netti € 802.132,66, di cui € 244.264,19 per oneri della sicurezza e costi della mano d'opera, oltre Iva nella misura del 4% e del 10% e così per un importo complessivo di € 876.975,75;

DATO ATTO che:

- con verbale in data 06/02/2025 il Direttore dei Lavori incaricato, Arch. Silvio Gobbi, ha consegnato i lavori;
- in data 15/02/2024, prot. 3655, la CME Consorzio Imprenditori Edili ha depositato la polizza fidejussoria (garanzia n. 2064175 della compagnia REVO Insurance S.p.A.) e richiesta l'anticipazione ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 38 del CSA;
- con la determinazione n. 706 del 14/11/2024 del Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio è stata approvata la richiesta di proroga dei termini di ultimazione dei lavori al CME Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa di Modena;
- in data 16/12/2024 prot. n. 26730 a seguito di istanza di concessione proroga per l'ultimazione dei lavori la Provincia di Varese ha comunicato al Comune l'accettazione della richiesta, concedendo una proroga pertanto, il termine ultimo per la conclusione degli stessi è posticipato al 31/03/2025;
- con la determinazione n. 47 del 03/02/2025 del Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio è stata approvata la variazione progettuale e aggiornato contestualmente il quadro economico di progetto;

VISTA la nota del CME Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa di Modena protocollata al n. 2261 del 03/02/2025 con la quale è stata formalizzata la richiesta motivata di proroga di 10 giorni rispetto alla ultima data prevista per l'ultimazione lavori;

DATO ATTO che in pari data il sottoscritto RUP ha richiesto d'espressione di parere della Direzione Lavori in merito alla richiesta ed alle motivazioni addotte dall'Impresa, Prot. n. 2282;

ATTESO che tale opera è cofinanziata dalla Provincia di Varese nell'ambito del Bando "Comuni attivi" e regolata dal contenuto dell'Accordo sottoscritto tra l'Ente e la Provincia stessa;

PRESO ATTO della risposta della Direzione Lavori, protocollo del 07/02/2025 n. 2635, nella quale l'Arch. Silvio Gobbi analizzato il contenuto della richiesta di proroga avanzata dall'impresa appaltatrice e la documentazione di cantiere, condivide la richiesta di proroga sul termine di ultimazione lavori di 10 gg naturali e consecutivi;

RITENUTO che nulla osta all'approvazione della richiesta di proroga presentata dal CME Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa di Modena, concedendola per il periodo di 10 giorni consecutivi e naturali, come da motivazioni esposte dalla Direzione Lavori che si condividono con l'obiettivo di garantire un miglior risultato finale in considerazione, infine, che rimane contenuto nella data di fine lavori indicata nell'Accordo con la Provincia;

DATO ATTO che il Responsabile unico di progetto e Responsabile della fase di esecuzione del contratto è la sottoscritta Responsabile d'Area;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 e smi;

DETERMINA

- 1) **DI CONSIDERARE** tutto quanto espresso in premessa, qui richiamato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** la richiesta di proroga al CME Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa di Modena che si ritiene di concedere per il periodo di 10 giorni naturali e consecutivi, come da motivazioni esposte dalla Direzione Lavori che si condividono con l'obiettivo di garantire un miglior risultato finale;
- 3) **DI DARE ATTO** che la concessione della proroga non pregiudica il finanziamento di cui al Accorso sottoscritto con la Provincia di Varese nell'ambito del Bando "Comuni Attivi".

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**