

01 MAR. 2021

4581

Stato Finale dei Lavori al 09/02/2021

Committente

COMUNE DI MALNATE
Piazza Vittorio Veneto n. 2
21046 MALNATE (VA)

Descrizione lavori:

CUP: B21B20000570002 CIG: 8484348176 MESSA IN SICUREZZA DELLA TETTOIA ACCESSORIA AL FABBRICATO DI VIA 1° MAGGIO SEDE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO L'ANACONDA

Impresa

COPERTURE ALLUMINIO BAJ GIUSEPPE & C. S.R.L.
Via Lago n. 5
21051 ARCISATE (VA)

Lettera con valore di contratto in data 18.01.2021 Prot. 2021/1152

Importo Lordo del Progetto Euro		Data di Consegna dei Lavori	20/11/2020
<i>Importo Contrattuale dei Principali Lavori :</i>		Data di Inizio dei Lavori	20/11/2020
Importo Lordo pari a Euro		Giorni per Ultimazione dei Lavori	90
Oneri per la sicurezza pari a Euro		Data Prevista Ultimazione Lavori	17/02/2021
Importo al netto del ribasso del -1% Euro	19.842,97	I lavori sono stati sospesi per giorni	
Importo contrattuale dei lavori aggiuntivi a seguito di perizie di variante o suppletive:		I lavori sono stati prorogati per giorni	
Importo lordo pari a Euro		Totale giorni Sospensione-Proroga	
Oneri per la sicurezza pari a Euro		Nuova Data Ultimazione dei Lavori	
Importo al netto del ribasso del -1% Euro		Data di chiusura del S.a.l. Finale	
Importo netto di aggiudicazione dei lavori Euro	19.842,97	Giorni Impiegati in più	7
		Giorni Impiegati in meno	
		Penale per ritardo lavori	
Somma complessiva impegnata	19.842,97		

L'Impresa
COPERTURE ALLUMINIO
BAJ GIUSEPPE & C. SRL
VIA LAGO 5 21051 ARCISATE (VA)
C.F. P.IVA 01790620123

Il Direttore dei lavori



Stato Finale dei Lavori al 09/02/2021

CUP: B21B20000570002 CIG: 8484348176 MESSA IN SICUREZZA DELLA TETTOIA ACCESSORIA AL FABBRICATO DI VIA 1° MAGGIO SEDE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO L'ANACONDA

N°	Articoli E.p.u.	Designazione dei Lavori e delle Somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	I M P O R T O	
						PARZIALE	TOTALE
LAVORI A MISURA						Riporto Euro	
1	1C.01.030.0020.b	DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene computata in relazione al volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m³. Le demolizioni, se non diversamente precisato, si intendono eseguite con mezzi meccanici adeguati alla entità della demolizione, e sono sempre comprese di qualsiasi intervento manuale necessario per il completamento dell'intervento. Le voci di piccoli interventi con prezzi riferiti a limiti volumetrici possono essere applicate solo nei limiti					
		indicati, applicando i limiti di prezzo a ciascun intervento separato anche se operato sullo stesso elemento strutturale. Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³					
2	1C.01.060.0010.a	DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in: - tegole di laterizio, cemento e simili	m3	0,6552	120,69	79,08	
3	1C.01.060.0020.a	DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sottomanto in: - piccola orditura sottotegole in listelli di abete	m2	125,84	10,95	1.377,95	
			m2	125,84	1,51	190,02	
A Riportare Euro						1.647,05	

24/02/2021

L'Impresa
COPERTURE ALLUMINIO
BAJ GIUSEPPE & C. SRL
VIA L'ASCO 11051 ARDISATE (VA)
C.F. - P.IVA 01799620123

Il Direttore dei lavori



Stato Finale dei Lavori al 09/02/2021

CUP: B21B20000570002 CIG: 8484348176 MESSA IN SICUREZZA DELLA TETTOIA ACCESSORIA AL FABBRICATO DI VIA 1° MAGGIO SEDE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO L'ANACONDA

N°	Articoli E.p.u.	Designazione dei Lavori e delle Somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	I M P O R T O	
						PARZIALE	TOTALE
					Riporto Euro	1.647,05	
4	1C.01.060.0030.b	DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per i seguenti elementi: - travicelli in legno da 8 x 8 - 8 x 10 cm	m	260,000	1,86	483,60	
5	1C.01.060.0030.c	DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per i seguenti elementi: - terzere o arcarecci in legno da 13 x 16 cm	m	33,200	3,87	128,48	
6	1C.01.160.0010.a	RIMOZIONE OPERE DA LATTONIERE La lattoneria da rimuovere viene valutata in base alle effettive dimensioni lineari ed il relativo prezzo comprende e compensa la rimozione dei fissaggi, i tagli, l'abbassamento ed il trasporto nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, con tutti gli oneri descritti in 1C.01.000 Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non si riconoscono oneri di smaltimento, mentre l'eventuale ricavo resta a favore dell'Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale. Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.	m	36,600	9,14	334,52	
7	1C.01.160.0010.b	RIMOZIONE OPERE DA LATTONIERE La lattoneria da rimuovere viene valutata in base alle effettive dimensioni lineari ed il relativo prezzo comprende e compensa la rimozione dei fissaggi, i tagli, l'abbassamento ed il trasporto nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, con tutti gli oneri descritti in 1C.01.000 Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non si riconoscono oneri di smaltimento, mentre l'eventuale ricavo resta a favore dell'Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale. Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.					
A Riportare Euro						2.593,65	

24/02/2021

L'Impresa
COPERTURE ALLUMINIO
BAJ GIUSEPPE & C. SRL
 VIA LAGO 5 - 21047 ARDISATE (VA)
 C.F. - P.IVA 01799620123

Il Direttore dei lavori



Stato Finale dei Lavori al 09/02/2021

CUP: B21B20000570002 CIG: 8484348176 MESSA IN SICUREZZA DELLA TETTOIA ACCESSORIA AL FABBRICATO DI VIA 1° MAGGIO SEDE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO L'ANACONDA

N°	Articoli E.p.u.	Designazione dei Lavori e delle Somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	I M P O R T O	
						PARZIALE	TOTALE
					Riporto Euro	2.593,65	
8	1C.11.010.0030.c	Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - pluviali e pezzi speciali. ORDITURE TETTI IN LEGNAME Grossa orditura di tetto costituita da terzere o arcarecci, travetti, colmi in legname abete. Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia, montaggi, chioderia, ferramenta d'uso; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature; opere provvisionali e di protezione. Eseguita con: - travi abete a spigoli vivi, a m³ di legname	m	8,000	5,01	40,08	
9	1C.14.050.0020.f		m3	4,2196	788,56	3.327,41	
		GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0 mm (peso = 2,70 kg/m²)	m2	47,62	35,23	1.677,65	
10	1C.14.100.0010.e	PEZZI SPECIALI GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con fascette saldate, curve, controcurve, saltafascia e simili; in opera, comprese assistenze murarie in: - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm (peso = 2,70 - 4,05 kg/m²)	Kg	14,32	25,19	360,72	
11	1C.14.100.0020.e	PEZZI SPECIALI GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili; in opera, comprese assistenze murarie, in: - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm (peso = 2,70 - 4,05 kg/m²)	Kg	11,456	18,29	209,53	
12	1C.24.200.0010	PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO Trattamento con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori, antimuffa trasparente, di superfici in legno già carteggiate e spolverate - una mano (p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m² per mano). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	m2	140,912	3,55	500,24	
13	1C.24.220.0040.c	VERNICIATURE FINITURA OPERE IN LEGNO Verniciatura trasparente, a due mani, di superfici in legno già preparate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con: - vernice trasparente flatting per legno, per esterno ed interno, poliuretanica monocomponente (p.s.0,90 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m² per due mani)	m2	140,912	9,71	1.368,26	
A Riportare Euro						10.077,54	

24/02/2021

L'Impresa

Il Direttore dei lavori

COPERTURE ALLUMINIO
BAJ GIUSEPPE & C. SRL
 VIA LAGO 3 - 21051 ARCESATE (VA)
 C.F. - P.IVA 01799620123



Stato Finale dei Lavori al 09/02/2021

CUP: B21B20000570002 CIG: 8484348176 MESSA IN SICUREZZA DELLA TETTOIA ACCESSORIA AL FABBRICATO DI VIA 1° MAGGIO SEDE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO L'ANACONDA

N°	Articoli E.p.u.	Designazione dei Lavori e delle Somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	I M P O R T O	
						PARZIALE	TOTALE
					Riporto Euro	10.077,54	
14	1C.27.050.0100.d	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	100 kg	118,237744	1,90	224,65	
15	MA.00.005.0005	MANO D'OPERA EDILE Operaio specializzato edile 3° livello	ora	4,000	37,08	148,32	
16	MA.00.005.0015	MANO D'OPERA EDILE Operaio comune edile 1° livello	ora	8,000	31,23	249,84	
17	NC.10.350.0010. a	PONTEGGI Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	m2	115,60	8,42	973,35	
18	NC.10.350.0010. b	PONTEGGI Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	m2	231,20	0,73	168,78	
19	NC.10.350.0035. a	PONTEGGI Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommità dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica: - altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	m	34,200	6,48	221,62	
20	NC.10.350.0035. b	PONTEGGI Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommità dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la					
A Riportare Euro						12.064,10	

24/02/2021

L'Impresa
COPERTURE ALLUMINIO
BAJ GIUSEPPE & C. SRL
VIA LAGO 5 - 21051 ARCISATE (VA)
C.F. - P.IVA 01799620123

Il Direttore dei lavori



Stato Finale dei Lavori al 09/02/2021

CUP: B21B20000570002 CIG: 8484348176 MESSA IN SICUREZZA DELLA TETTOIA ACCESSORIA AL FABBRICATO DI VIA 1° MAGGIO SEDE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO L'ANACONDA

N°	Articoli E.p.u.	Designazione dei Lavori e delle Somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	I M P O R T O	
						PARZIALE	TOTALE
					Riporto Euro	12.064,10	
21	NC.10.350.0040. a	sicurezza dei lavoratori e pubblica: - altezza fino a cm. 120, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione PONTEGGI Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiEDE e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	m	68,400	2,01	137,48	
22	NC.10.350.0040.		m2	68,40	5,42	370,73	
23	b NC.10.450.0050.	PONTEGGI Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiEDE e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	m2	136,80	0,59	80,71	
	d	CESATE E RECINZIONI					
24	NP01	Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 2,00 Fornitura e posa in opera di linea vita fissa tipo Linetack in acciaio inox così costituita: - n. 3 paletti in acciaio inox; - ml 27,00 di fune in acciaio inox AISI 316 TB diam. 8mm 49 trefoli, completa di redancia, grilli e morsetto serraggio fune; - n. 1 cartello segnaletico di accesso alla copertura; - n. 1 cartello segnaletico di presenza di dispositivi anticaduta. L'installazione dovrà essere effettuata da personale qualificato e dovrà essere conforme alle istruzioni fornite dal produttore della Linea Vita secondo il progetto di messa in sicurezza e la Relazione di verifica del fissaggio. Sono inoltre compresi e compensati nel costo dell'opera gli oneri per la fornitura e la posa delle viti e/o tasselli e di quant'altro necessario a fornire il lavoro finito a regola nonché le assistenze per l'installazione della linea vita. Al termine della posa dovrà inoltre essere rilasciata la dichiarazione di corretta posa, nonché il libretto d'installazione, uso e di verifiche periodiche e il manuale della copertura.	m	39,000	8,48	330,72	
			corpo	1,000	1.380,00	1.380,00	
A Riportare Euro						14.363,74	

24/02/2021

L'Impresa

COPERTURE ALLUMINIO
BAJ GIUSEPPE & C. SRL
 VIA LAGO 3 - 21051 ARCESATE (VA)
 C.F. - P.IVA 01799620123

Il Direttore dei lavori



Stato Finale dei Lavori al 09/02/2021


CUP: B21B20000570002 CIG: 8484348176 MESSA IN SICUREZZA DELLA TETTOIA ACCESSORIA AL FABBRICATO DI VIA 1° MAGGIO SEDE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO L'ANACONDA

N°	Articoli E.p.u.	Designazione dei Lavori e delle Somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	I M P O R T O	
						PARZIALE	TOTALE
					Riporto Euro	14.363,74	
25	OE01	Tributo regionale	t	11,824	2,00	23,65	
26	OE05	Fornitura e posa in opera di manto di copertura costituito da: - fornitura e posa in opera di listelli in abete dim. 5x4 cm da fissare all'orditura lignea sottostante, inclusa chioderia/viteria e quant'altro necessario; - fornitura e posa in opera di pannello coibentato tipo "Alutech Dach" o equivalente costituito da strato superiore in alluminio preverniciato sp. 7/10 mm colore a scelta della Direzione lavori, isolamento in poliuretano espanso ad alta densità sp. 4 cm, strato inferiore in acciaio preverniciato sp. 4/10 mm colore a scelta della Direzione lavori; - fornitura e posa in opera di idonei fissaggi muniti di					
		guarnizione, tagli, adattamenti, sfridi, fissaggi alla sottostante struttura, assistenze edili per trasporti, scarico e sollevamento in quota, ogni altro onere compreso, esclusa la sola lattoneria accessoria; - fornitura e posa in opera reggia costituita da nastro prefotato multiforo tipo Norma BPM258/RD sp. mm 0,75 larghezza mm 25 fino ad una lunghezza di mm 2000 per il fissaggio dei travetti alla muratura sottostante, in ragione di una reggia per ogni travetto;					
		- fornitura e posa in opera di tassello meccanico tipo Hilti-HRD-H(M10) o equivalente per il fissaggio delle regge alla muratura sottostante in ragione di n. 2 fissaggi per ogni reggia; - compreso fornitura e posa di viteria, bulloneria, piastrame in genere per fissaggi alle strutture in legno e delle nuove strutture in legno alle sottostanti strutture esistenti, in particolare per il fissaggio della trave in legno lamellare sez. 20x20cm alle strutture esistenti con ancoraggi tipo Hilti HY270 o equivalente per un'azione di trazione pari o superiore a 7kN; - compresi gli altri oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
27	OE10	Fornitura e posa in opera di fermaneve continuo in alluminio preverniciato colore a scelta della Direzione lavori, incluso i sistemi di fissaggio al pannello coibentato.	mq	125,840	30,00	3.775,20	
28	OE15	Sovrapprezzo per fornitura di legno lamellare di abete GL24H.	ml	24,200	15,00	363,00	
29	OE20	Fornitura e posa in opera di piastra di ancoraggio degli elementi lignei alla muratura sottostante costituita da: - fornitura e posa in opera di piastra in acciaio sp. 3 mm b=100 mm dello sviluppo totale di 690 mm sagomata secondo quanto indicato sul disegno esecutivo; - fornitura e posa in opera di ancorante chimico tipo Hilti HY 270 o equivalente per il fissaggio della piastra alla muratura sottostante in ragione di minimo n. 2 fissaggi per ogni piastra;	mc	4,220	30,00	126,60	
A Riportare Euro						18.652,19	

24/02/2021

L'Impresa
COPERTURE ALLUMINIO
BAJ GIUSEPPE & C. SRL
VIA LAGO 3/A 21061 ARCESATE (VA)
C.F. - P.IVA 01799620123

Il Direttore dei lavori



Stato Finale dei Lavori al 09/02/2021

CUP: B21B20000570002 CIG: 8484348176 MESSA IN SICUREZZA DELLA TETTOIA ACCESSORIA AL FABBRICATO DI VIA 1° MAGGIO SEDE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO L'ANACONDA

N°	Articoli E.p.u.	Designazione dei Lavori e delle Somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	I M P O R T O	
						PARZIALE	TOTALE
					Riporto Euro	18.652,19	
30	OE25	- fornitura e posa di n. 1 vite da legno tipo TORX o equivalente per il fissaggio della piastra alla radice di legno; - ogni altra opera o magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione di Prove di Trazione o a Taglio in Situ per ottenere le informazioni necessarie per determinare l'idoneità della soluzione di fissaggio e di confermare la resistenza di progetto dell'ancorante in un determinato materiale base, in assenza di informazioni sufficienti relativamente al materiale base o nei casi in cui per ragioni di sicurezza si vuole testare la corretta posa di una percentuale di ancoranti installati.	cad.	9,00	60,00	540,00	
		Prove da eseguire con attrezzatura tipo Hilti o equivalente costituita da piastra di scorrimento adeguatamente fissata con tassello di scorrimento, Cilindro HAT180 adeguatamente calibrato e tarato, piastra di contrasto. Compreso report contenente i risultati dei test eseguiti, in particolare informazioni e grafici relativi al carico e allo spostamento, e una valutazione degli stessi secondo le linee guida vigenti. Compreso tutto quanto necessario per allestire e per eseguire la prova e fornire i risultati dei test contenente. Compreso un numero minimo di 3-4 prove e per una durata minima delle prove di circa un'ora.					
31	OEOS01	Allestimento di tutte le forniture e prestazioni necessarie per la funzionalità del cantiere per le opere di competenza dell'appaltatore, comprendente: - installazione di bagno chimico portatile per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, di connessioni idrauliche acque chiare e scure, con copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione e spostamento durante le lavorazioni per tutta la durata del cantiere. - predisposizione di cartellonistica di cantiere con segnaletica a norma relizzata in materiale plastico flessibile, con indicazione delle misure di sicurezza e/o informazioni sull'opera; - uso di gru per la movimentazione dei materiali di demolizione e di nuova fornitura; - pulizia del cantiere ed il trasporto di eventuali materiali alle discariche.	corpo	1,000	409,86	409,86	
A Riportare Euro						19.602,05	

24/02/2021

L'Impresa

Il Direttore dei lavori

COBERTURE ALLUMINIO
BAJ GIUSEPPE & C. SRL
 VIA LADIS 5 - 21051 ARCESATE (VA)
 C.F. - P.IVA 01799620123



Stato Finale dei Lavori al 09/02/2021

CUP: B21B20000570002 CIG: 8484348176 MESSA IN SICUREZZA DELLA TETTOIA ACCESSORIA AL FABBRICATO DI VIA 1° MAGGIO SEDE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO L'ANACONDA

N°	Articoli E.p.u.	Designazione dei Lavori e delle Somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	I M P O R T O	
						PARZIALE	TOTALE
					Riporto Euro	19.602,05	
		Il prezzo esposto è comprensivo del mantenimento in efficienza, durante l'esecuzione dei lavori, delle strutture di delimitazione del cantiere e di quant'altro occorra, in sede di realizzazione dei lavori, per delimitare e mantenere in sicurezza l'area di intervento.	corpo	1,000	411,77	411,77	
PER I LAVORI A MISURA DEL S.A.L. SOMMANO Euro						20.013,82	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI Euro							20.013,82
Importo totale dei lavori a misura escluse le voci di sicurezza Euro						17.318,66	
Importo totale delle voci di sicurezza a misura Euro						2.695,16	
IMPORTO LORDO LAVORI (misure, a corpo, in economia) ED ANTICIPAZIONI S.A.L. FINALE Euro							20.013,82
PERCENTUALI APPLICATE AL S.A.L.							
Percentuali sulle misure Euro						-173,19	
PER PERCENTUALI APPLICATE AL S.A.L. SOMMANO Euro						-173,19	-173,19
IMPORTO TOTALE NETTO DEL S.A.L. FINALE Euro							19.840,63
CERTIFICATI DI PAGAMENTO EMESSI:							
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA Euro							19.840,63
	L'Impresa	Il Direttore dei lavori					

24/02/2021

L'Impresa

Il Direttore dei lavori

COPERTURE ALLUMINIO
BAJ GIUSEPPE & C. SRL
 VIA LAGO 5 - 21051 ARCISATE (VA)
 C.F. - P.IVA 01799620123

