

REALIZZAZIONE DI AREA GIOCHI INCLUSIVA PRESSO IL PARCO I MAGGIO			
CRONOPROGRAMMA			
Tipologia d'intervento e destinazione	SETTIMANE DI LAVORAZIONE		
	1 SETT	2 SETT	3 SETT
REALIZZAZIONE FONDAZIONE E PAVIMENTAZIONE:			
Scavi di fondazione e gettata dei plinti in cls			
Scavo di sbancamento, rullata di fondo e realizzazione di soletta i cls sp 15 cm			
Formazione di cordolo in cls			
Fornitura e posa di gomma colata 40mm HIC 120cm 75%			
Tematizzazione media			
INSTALLAZIONE GIOCHI:			
Installazione Torre da gioco con rampa			
Installazione gioco Surface Challenge			