

Comune di MALNATE
Provincia di Varese

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE DELLE STRADE CITTADINE
CUP B27H20011830004 CIG 8911672062

COMMITTENTE: Comune di Malnate

IMPRESA: DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L. - via Matteotti n. 2
Rotondella (MT)

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. _____ pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO								
	Anticipazione euro								88'551,40
	LAVORI A MISURA								
1 IU.04.010.00 10.b 14/07/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede tram								
	SOMMANO...	m²	1	2	3'091,36		4,31	13'323,76	
2 IU.04.010.00 10.d 14/07/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto ... a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede tram								
	SOMMANO...	m² x cm	1	2	5'724,74		0,42	2'404,39	
3 IC.27.050.01 50.b 14/07/2022	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati								
	SOMMANO...	100 kg	1	2	4'478,02		2,53	11'329,39	
4 IU.04.120.03 10.d 14/07/2022	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 50 mm								
	SOMMANO...	m²	1	2	3'570,71		12,20	43'562,66	
5 MU.04.120.0 110 14/07/2022	Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso ... escoriatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.								
	SOMMANO...	100 kg	1	3	1'400,00		8,27	11'578,00	
6 IU.04.450.00 10.a 14/07/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m²								
	SOMMANO...	cad	1	3	1,00		47,50	47,50	
7 IU.04.450.00 10.b 14/07/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m²								
	SOMMANO...	cad	1	3	1,00		105,75	105,75	
8 MA.00.005.0 005 14/07/2022	Operaio specializzato edile 3° livello								
	SOMMANO...	ora	1	3	24,00		39,15	939,60	
9 MA.00.005.0	Operaio qualificato edile 2° livello								
	SOMMANO...	ora	1	3	24,00		38,42	922,08	
	A RIPORTARE							84'213,13	88'551,40

COMMITTENTE: Comune di Malnate
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							84'213,13	88'551,40
010 14/07/2022 10	Operaio comune edile 1° livello SOMMANO...	ora	1	3	48,00		32,81	1'574,88	
MA.00.005.0 015 14/07/2022 11	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t SOMMANO...	ora	1	3	16,00		57,78	924,48	
NC.10.050.0 010.c 14/07/2022 12	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida SOMMANO...	ora	1	4	16,00		68,49	1'095,84	
NC.30.150.0 020 14/07/2022 13	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede tram SOMMANO...	m ²	1	4	2'456,35		4,31	10'586,87	
14 1C.27.050.01 50.b 14/07/2022 15	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: impianti di recupero di rifiuti autorizzati SOMMANO...	100 kg	1	4	5'629,14		2,53	14'241,72	
1U.04.010.00 10.b 14/07/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto ... a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede tram SOMMANO...	m ² x cm	1	4	4'548,80		0,42	1'910,50	
16 1U.04.120.03 10.d 14/07/2022	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 50 mm SOMMANO...	m ²	1	4	3'002,21		12,20	36'626,96	
17 MU.04.120.0 110 14/07/2022	Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso ... escolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. SOMMANO...	100 kg	1	5	1'312,40		8,27	10'853,55	
18 1U.04.450.00 10.a 14/07/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - fino a 0,25 m ² SOMMANO...	cad	1	5	11,00		47,50	522,50	
19 1U.04.450.00 10.b 14/07/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - oltre a 0,25 m ² SOMMANO...	cad	1	5	33,00		105,75	3'489,75	
20	Operaio specializzato edile 3° livello								
	A RIPORTARE							166'040,18	88'551,40

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							166'040,18	88'551,40
MA.00.005.0 005 14/07/2022	Operaio qualificato edile 2° livello	ora	1	5	24,00		39,15	939,60	
MA.00.005.0 010 14/07/2022	Operaio comune edile 1° livello	ora	1	5	24,00		38,42	922,08	
MA.00.005.0 015 14/07/2022	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida	ora	1	6	48,00		32,81	1'574,88	
MA.00.005.0 020 14/07/2022	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida	ora	1	6	16,00		68,49	1'095,84	
NC.30.150.0 020 14/07/2022	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t	ora	1	6	2,00		57,78	115,56	
NC.10.050.0 010.c 14/07/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm; - in sede tram	m²	1	6	795,37		4,31	3'428,04	
NC.10.050.0 010.d 14/07/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto ... a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm; - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede tram	m² x cm	1	6	2'531,96		0,42	1'063,42	
NC.02.150.0 010.b 14/07/2022	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità di 0,80 m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;	m³	1	7	2,40		82,49	197,98	
NC.02.050.0 030.a 14/07/2022	Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm	m³	1	7	2,40		16,79	40,30	
NC.27.050.0 010.d 14/07/2022	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	100 kg	1	7	216,55		3,38	731,94	
NC.27.050.0 010.b 14/07/2022	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati	100 kg	1	7	1'138,82		2,53	2'881,21	
NC.04.120.0 010.d 14/07/2022	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 50 mm	m²	1	7	997,82		12,20	12'173,40	
	A R I P O R T A R E							191'204,43	88'551,40

COMMITTENTE: Comune di Malnate
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							191'204,43	88'551,40
32 MU.04.120.0 110 14/07/2022	Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso ... escalatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.								
	SOMMANO...	100 kg	1	8	950,00		8,27	7'856,50	
33 1U.04.450.00 10.a 14/07/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: fino a 0,25 m²								
	SOMMANO...	cad	1	8	1,00		47,50	47,50	
34 1U.04.450.00 10.b 14/07/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: oltre a 0,25 m²								
	SOMMANO...	cad	1	8	1,00		105,75	105,75	
35 MA.00.005.0 005 14/07/2022	Operaio specializzato edile 3° livello								
	SOMMANO...	ora	1	8	24,00		39,15	939,60	
36 MA.00.005.0 010 14/07/2022	Operaio qualificato edile 2° livello								
	SOMMANO...	ora	1	8	24,00		38,42	922,08	
37 MA.00.005.0 015 14/07/2022	Operaio comune edile 1° livello								
	SOMMANO...	ora	1	8	24,00		32,81	787,44	
38 NC.30.150.0 020 14/07/2022	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida.								
	SOMMANO...	ora	1	8	4,00		68,49	273,96	
39 NC.10.050.0 010.c 14/07/2022	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5,0 t								
	SOMMANO...	ora	1	9	4,00		57,78	231,12	
40 1U.04.010.00 10.b 14/07/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede tram								
	SOMMANO...	m²	1	9	104,47		4,31	450,27	
41 1C.27.050.01 00.d 14/07/2022	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010								
	SOMMANO...	100 kg	1	9	39,20		3,38	132,50	
42 1C.27.050.01 50.b 14/07/2022	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: impianti di recupero di rifiuti autorizzati								
	SOMMANO...	100 kg	1	9	85,97		2,53	217,50	
43 1U.04.120.03	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza								
	A RIPORTARE							203'168,65	88'551,40

COMMITTENTE: Comune di Malnate
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							203'168,65	88'551,40
10.d 14/07/2022	alla frammentazione $LA \leq 20$ e resistenza alla levigazione $PSV \geq 44$... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 50 mm								
	SOMMANO...	m²	1	9	106,99		12,20	1'305,28	
44 MU.04.120.0 110 14/07/2022	Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, $D_{max} 20$ mm, resistenza alla frammentazione $LA \leq 25$, compreso ... escolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.								
	SOMMANO...	100 kg	1	9	150,00		8,27	1'240,50	
45 IU.04.450.00 10.a 14/07/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: fino a 0,25 m²								
	SOMMANO...	cad	1	10	1,00		47,50	47,50	
46 IU.04.450.00 10.b 14/07/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: oltre a 0,25 m²								
	SOMMANO...	cad	1	10	1,00		105,75	105,75	
47 MA.00.005.0 005 14/07/2022	Operaio specializzato edile 3° livello								
	SOMMANO...	ora	1	10	24,00		39,15	939,60	
48 MA.00.005.0 010 14/07/2022	Operaio qualificato edile 2° livello								
	SOMMANO...	ora	1	10	24,00		38,42	922,08	
49 MA.00.005.0 015 14/07/2022	Operaio comune edile 1° livello								
	SOMMANO...	ora	1	10	48,00		32,81	1'574,88	
50 NC.30.150.0 020 14/07/2022	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida								
	SOMMANO...	ora	1	10	16,00		68,49	1'095,84	
51 NC.10.050.0 010.c 14/07/2022	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t								
	SOMMANO...	ora	1	10	8,00		57,78	462,24	
52 14/07/2022	Maggiorazione opere stradali Provincia di Varese 8%								
	SOMMANO...	€	1	11	210'862,32		0,08	16'868,99	
	Parziale LAVORI A MISURA euro							227'731,31	
	TOTALE euro							227'731,31	
	Malnate, 14/07/2022								
	DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.r.l.								
	A RIPORTARE							227'731,31	88'551,40

COMMITTENTE: Comune di Malnate
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							241'671,56	255'820,49
	LAVORI A MISURA								
53 29/07/2022	Maggiorazione opere stradali Provincia di Varese 8% SIDETRAGGONO...	e	1	13		210'862,32	0,08	-16'868,99	
54 1U.04.010.00 10.b 29/07/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede tram. SOMMANO...	m²	1	13	1'717,89		4,31	7'404,11	
55 1U.04.010.00 10.d 29/07/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto ... a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede tram SOMMANO...	m² x cm	1	13	1'590,64		0,42	668,07	
56 1C.27.050.01 50.b 29/07/2022	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati SOMMANO...	100 kg	1	13	2'475,04		2,53	6'261,85	
57 1U.04.120.03 10.d 29/07/2022	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 50 mm SOMMANO...	m²	1	13	2'099,65		12,20	25'615,73	
58 1U.04.120.05 20 29/07/2022	Sovrapprezzo per tutte le lavorazioni dall'articolo 1U.04.010.0010 all'articolo 1U.04.010.0030 e dall'articolo 1U.04.120.0010 all'articolo 1U.04.120.0410 eseguite in "zona centrale". SOMMANO...	%	1	14	33'323,91		6,00	1'999,43	
59 MU.04.120.0 110 29/07/2022	Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso ... escollatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. SOMMANO...	100 kg	1	14	1'750,00		8,27	14'472,50	
60 1U.04.450.00 10.a 29/07/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m² SOMMANO...	cad	1	14	5,00		47,50	237,50	
61 1U.04.450.00 10.b 29/07/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m² SOMMANO...	cad	1	14	18,00		105,75	1'903,50	
	A RIPORTARE							283'365,26	255'820,49

COMMITTENTE: Comune di Malnate
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							283'365,26	255'820,49
62 MA.00.005.0 005 29/07/2022	Operaio specializzato edile 3° livello SOMMANO...	ora	1	14	36,00		39,15	1'409,40	
63 MA.00.005.0 010 29/07/2022	Operaio qualificato edile 2° livello SOMMANO...	ora	1	14	36,00		38,42	1'383,12	
64 MA.00.005.0 015 29/07/2022	Operaio comune edile 1° livello SOMMANO...	ora	1	14	56,00		32,81	1'837,36	
65 MA.00.005.0 015 29/07/2022	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t SOMMANO...	ora	1	15	16,00		57,78	924,48	
66 NC.10.050.0 010.c 29/07/2022	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida SOMMANO...	ora	1	15	16,00		68,49	1'095,84	
67 NC.30.150.0 020 29/07/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede tram SOMMANO...	m²	1	15	1'407,12		4,31	6'064,69	
68 IU.04.010.00 10.d 29/07/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto ... a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede tram SOMMANO...	m² x cm	1	15	1'302,89		0,42	547,21	
69 IC.27.050.01 50.b 29/07/2022	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati SOMMANO...	100 kg	1	15	1'758,90		2,53	4'450,02	
70 IU.04.120.03 10.d 29/07/2022	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 50 mm SOMMANO...	m²	1	16	1'719,82		12,20	20'981,80	
71 IU.04.120.05 20 29/07/2022	Sovrapprezzo per tutte le lavorazioni dall'articolo IU.04.010.0010 all'articolo IU.04.010.0030 e dall'articolo IU.04.120.0010 all'articolo IU.04.120.0410 eseguite in "zona centrale". SOMMANO...	%	1	16	27'593,70		6,00	1'655,62	
72 MU.04.120.0 110 29/07/2022	Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso ... escolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. SOMMANO...	100 kg	1	16	1'500,00		8,27	12'405,00	
73 IU.04.450.00 10.a 29/07/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per SOMMANO...								
	A RIPO RTARE							336'119,80	255'820,49

COMMITTENTE: Comune di Malnate
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							336'119,80	255'820,49
74 1U.04.450.00 10.b 29/07/2022	superfici: - fino a 0,25 m ² SOMMANO...	cad	1	16	2,00		47,50	95,00	
	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperechio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - oltre a 0,25 m ²								
75 MA.00.005.0 005 29/07/2022	Operaio specializzato edile 3° livello SOMMANO...	cad	1	16	10,00		105,75	1'057,50	
76 MA.00.005.0 010 29/07/2022	Operaio qualificato edile 2° livello SOMMANO...	ora	1	16	24,00		39,15	939,60	
77 MA.00.005.0 015 29/07/2022	Operaio comune edile 1° livello SOMMANO...	ora	1	17	24,00		38,42	922,08	
78 NC.10.050.0 010.c 29/07/2022	Operaio comune edile 1° livello SOMMANO...	ora	1	17	48,00		32,81	1'574,88	
79 MA.00.005.0 015 29/07/2022	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5,0 t SOMMANO...	ora	1	17	16,00		57,78	924,48	
80 NC.10.050.0 010.c 29/07/2022	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida SOMMANO...	ora	1	17	16,00		68,49	1'095,84	
81 1U.04.010.00 10.b 29/07/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede tram SOMMANO...	m ²	1	17	672,39		4,31	2'898,00	
82 1U.04.010.00 10.d 29/07/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto ... a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede tram SOMMANO...	m ² x cm	1	17	622,50		0,42	261,45	
83 1C.27.050.01 50.b 29/07/2022	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati SOMMANO...	100 kg	1	17	1'462,88		2,53	3'701,09	
84 1U.04.120.03 10.d 29/07/2022	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 50 mm SOMMANO...	m ²	1	18	821,70		12,20	10'024,74	
85 1U.04.120.05 20 29/07/2022	Sovrapprezzo per tutte le lavorazioni dall'articolo 1U.04.010.0010 all'articolo 1U.04.010.0030 e dall'articolo 1U.04.120.0010 all'articolo 1U.04.120.0410 eseguite in "zona centrale". SOMMANO...	%	1	18	13'184,19		6,00	791,05	
85 MU.04.120.0	Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e								
	A RIPORTARE							360'405,51	255'820,49

COMMITTENTE: Comune di Malnate
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							360'405,51	255'820,49
110 29/07/2022	pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso ... escalatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. SOMMANO...	100 kg	1	18	1'450,00		8,27	11'991,50	
86 IU.04.450.00 10.a 29/07/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta, per ripr ... i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - fino a 0,25 m² SOMMANO...	cad	1	18	1,00		47,50	47,50	
87 IU.04.450.00 10.b 29/07/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta, per ripr ... di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - oltre a 0,25 m² SOMMANO...	cad	1	18	1,00		105,75	105,75	
88 MA.00.005.0 005 29/07/2022	Operaio specializzato edile 3° livello SOMMANO...	ora	1	19	24,00		39,15	939,60	
89 MA.00.005.0 010 29/07/2022	Operaio qualificato edile 2° livello SOMMANO...	ora	1	19	24,00		38,42	922,08	
90 MA.00.005.0 015 29/07/2022	Operaio comune edile 1° livello SOMMANO...	ora	1	19	48,00		32,81	1'574,88	
91 NC.10.050.0 010.c 29/07/2022	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5,0 t SOMMANO...	ora	1	19	16,00		57,78	924,48	
92 NC.10.050.0 020 29/07/2022	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida SOMMANO...	ora	1	19	16,00		68,49	1'095,84	
93 IU.04.120.03 10.d 29/07/2022	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 50 mm SOMMANO...	m²	1	19	746,47		12,20	9'106,93	
94 IU.04.120.05 20 29/07/2022	Sovrapprezzo per tutte le lavorazioni dall'articolo IU.04.010.0010 all'articolo IU.04.010.0030 e dall'articolo IU.04.120.0010 all'articolo IU.04.120.0410 eseguite in "zona centrale". SOMMANO...	%	1	19	9'105,93		6,00	546,36	
95 MU.04.120.0 110 29/07/2022	Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso ... escalatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. SOMMANO...	100 kg	1	20	400,00		8,27	3'308,00	
96 MA.00.005.0 005	Operaio specializzato edile 3° livello SOMMANO...	ora	1	20	16,00		39,15	626,40	
	A RIPORTARE							391'594,83	255'820,49

COMMITTENTE: Comune di Malnate
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							425'016,10	402'441,83
	LAVORI A MISURA								
101 IU.04.010.00 10.5 16/11/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede tram								
	SI DETRAGGONO...	m²	1	21		3'091,36	4,31	-13'323,76	
102 IU.04.010.00 10.8 16/11/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto ... a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede tram								
	SI DETRAGGONO...	m² x cm	1	21		5'724,74	0,42	-2'404,39	
103 IC.27.050.01 50.5 16/11/2022	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati								
	SI DETRAGGONO...	100 kg	1	21		4'478,02	2,53	-11'329,39	
104 IU.04.120.03 10.1 16/11/2022	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 50 mm								
	SI DETRAGGONO...	m²	1	21		3'570,71	12,20	-43'562,66	
105 MU.04.120.0 110 16/11/2022	Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso ... escatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del biunne totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.								
	SI DETRAGGONO...	100 kg	1	21		1'400,00	8,27	-11'578,00	
106 IU.04.450.00 10.a 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: fino a 0,25 m²								
	SI DETRAGGONO...	cad	1	22		8,00	47,50	-380,00	
107 IU.04.450.00 10.b 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: oltre a 0,25 m²								
	SI DETRAGGONO...	cad	1	22		45,00	105,75	-4'758,75	
108 MA.00.005.0 005 16/11/2022	Operaio specializzato edile 3° livello								
	SI DETRAGGONO...	ora	1	22		24,00	39,15	-939,60	
109 MA.00.005.0 010 16/11/2022	Operaio qualificato edile 2° livello								
	SI DETRAGGONO...	ora	1	22		24,00	38,42	-922,08	
110 MA.00.005.0 110 16/11/2022	Operaio comune edile 1° livello								
	SI DETRAGGONO...	ora	1	22				-1'574,88	
	A RIPORTARE							334'242,59	402'441,83

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
Via Matteotti, 2
75026 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228770770
REA MT-82513




Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							334'242,59	402'441,83
MA.00.005.0 015 16/11/2022	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t SIDETRAGGONO...	ora	1	22		16,00	57,78	-924,48	
NC.10.050.0 010.c 16/11/2022	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida SIDETRAGGONO...	ora	1	23		16,00	68,49	-1'095,84	
NC.30.150.0 020 16/11/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede tram SIDETRAGGONO...	m ²	1	23		2'456,35	4,31	-10'586,87	
IC.27.050.01 50.b 16/11/2022	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati SIDETRAGGONO...	100 kg	1	23		5'629,14	2,53	-14'241,72	
IU.04.010.00 10.b 16/11/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto ... a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede tram SIDETRAGGONO...	m ² x cm	1	23		4'548,80	0,42	-1'910,50	
IU.04.120.03 10.d 16/11/2022	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 50 mm SIDETRAGGONO...	m ²	1	23		3'002,21	12,20	-36'626,96	
MU.04.120.0 110 16/11/2022	Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso ... escolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. SIDETRAGGONO...	100 kg	1	23		1'312,40	8,27	-10'853,55	
IU.04.450.00 10.a 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - fino a 0,25 m ² SIDETRAGGONO...	cad	1	24		11,00	47,50	-522,50	
IU.04.450.00 10.b 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - oltre a 0,25 m ² SIDETRAGGONO...	cad	1	24		60,00	105,75	-6'345,00	
MA.00.005.0 005 16/11/2022	Operaio specializzato edile 3° livello SIDETRAGGONO...	ora	1	24		24,00	39,15	-939,60	
	Operaio qualificato edile 2° livello								
	A RIPIANTARE							250'195,57	402'441,83

REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1

DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.

Via Matteotti, 2
75026 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228770770


REA MT-82513



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							250'195,57	402'441,83
121 MA.00.005.0 010 16/11/2022	SI DETRAGGONO... Operaio comune edile 1° livello SI DETRAGGONO...	ora	1	24		24,00	38,42	-922,08	
122 MA.00.005.0 015 16/11/2022	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida SI DETRAGGONO...	ora	1	24		48,00	32,81	-1'574,88	
123 NC.30.150.0 020 16/11/2022	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t SI DETRAGGONO...	ora	1	24		16,00	68,49	-1'095,84	
124 NC.10.050.0 010.c 16/11/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede tram SI DETRAGGONO...	ora	1	25		2,00	57,78	-115,56	
125 IU.04.010.00 10.b 16/11/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto ... a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede tram SI DETRAGGONO...	m²	1	25		795,37	4,31	-3'428,04	
126 IU.04.010.00 10.d 16/11/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto ... a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede tram SI DETRAGGONO...	m² x cm	1	25		2'531,96	0,42	-1'063,42	
127 IC.02.150.00 10.b 16/11/2022	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità di 0,80 m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; SI DETRAGGONO...	m³	1	25		2,40	82,49	-197,98	
128 IC.02.050.00 30.a 16/11/2022	Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm SI DETRAGGONO...	m³	1	25		2,40	16,79	-40,30	
129 IC.27.050.01 00.d 16/11/2022	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SI DETRAGGONO...	100 kg	1	26		216,55	3,38	-731,94	
130 IC.27.050.01 50.b 16/11/2022	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: impianti di recupero di rifiuti autorizzati SI DETRAGGONO...	100 kg	1	26		1'138,82	2,53	-2'881,21	
131 IU.04.120.03 10.d 16/11/2022	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 50 mm SI DETRAGGONO...	m²	1	26		997,82	12,20	-12'173,40	
132 MU.04.120.0	Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder a elevata prestazioni, costituito da inerti graniglie e								
	A RIPORTARE							225'970,92	402'441,83

REGISTRO DI CONTABILITA' N.1


DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
Via Matteotti, 2
75026 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228770770
REA MT-8251



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							225'970,92	402'441,83
110 16/11/2022	pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso ... escavatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. SI DETRAGGONO...	100 kg	1	26		950,00	8,27	-7'856,50	
133 IU.04.450.00 10.a 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: fino a 0,25 m ² SI DETRAGGONO...	cad	1	26		14,00	47,50	-665,00	
134 IU.04.450.00 10.b 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: oltre a 0,25 m ² SI DETRAGGONO...	cad	1	27		24,00	105,75	-2'538,00	
135 MA.00.005.0 005 16/11/2022	Operaio specializzato edile 3° livello SI DETRAGGONO...	ora	1	27		24,00	39,15	-939,60	
136 MA.00.005.0 010 16/11/2022	Operaio qualificato edile 2° livello SI DETRAGGONO...	ora	1	27		24,00	38,42	-922,08	
137 MA.00.005.0 015 16/11/2022	Operaio comune edile 1° livello SI DETRAGGONO...	ora	1	27		24,00	32,81	-787,44	
138 NC.30.150.0 020 16/11/2022	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida SI DETRAGGONO...	ora	1	27		4,00	68,49	-273,96	
139 NC.10.050.0 010.e 16/11/2022	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t SI DETRAGGONO...	ora	1	27		4,00	57,78	-231,12	
140 IU.04.010.00 10.b 16/11/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede tram SI DETRAGGONO...	m ²	1	28		104,47	4,31	-450,27	
141 IC.27.050.01 00.d 16/11/2022	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SI DETRAGGONO...	100 kg	1	28		39,20	3,38	-132,50	
142 IC.27.050.01 50.b 16/11/2022	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati SI DETRAGGONO...	100 kg	1	28		85,97	2,53	-217,50	
143 IU.04.120.03 10.d 16/11/2022	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per								
	A RIPORTARE							210'956,95	402'441,83

REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1

DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
Via Matteotti, 2
75026 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228770770
REA MT-82518



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							210'956,95	402'441,83
144 MU.04.120.0 110 16/11/2022	spessore medio compattato: - 50 mm SI DETRAGGONO...	m²	1	28		106,99	12,20	-1'305,28	
145 1U.04.450.00 10.a 16/11/2022	Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso ... escavatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del binume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. SI DETRAGGONO...	100 kg	1	28		150,00	8,27	-1'240,50	
146 1U.04.450.00 10.b 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: fino a 0,25 m² SI DETRAGGONO...	cad	1	29		14,00	47,50	-665,00	
147 MA.00.005.0 005 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: oltre a 0,25 m² SI DETRAGGONO...	cad	1	29		24,00	105,75	-2'538,00	
148 MA.00.005.0 010 16/11/2022	Operaio specializzato edile 3° livello SI DETRAGGONO...	ora	1	29		24,00	39,15	-939,60	
149 MA.00.005.0 015 16/11/2022	Operaio qualificato edile 2° livello SI DETRAGGONO...	ora	1	29		24,00	38,42	-922,08	
150 MA.00.005.0 015 16/11/2022	Operaio comune edile 1° livello SI DETRAGGONO...	ora	1	29		48,00	32,81	-1'574,88	
151 NC.30.150.0 020 16/11/2022	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida SI DETRAGGONO...	ora	1	29		16,00	68,49	-1'095,84	
152 NC.10.050.0 010.c 16/11/2022	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t SI DETRAGGONO...	ora	1	30		8,00	57,78	-462,24	
153 16/11/2022	Maggiorazione opere stradali Provincia di Varese 8% SOMMANO...	€	1	30	210'862,32		0,08	16'868,99	
154 1U.04.010.00 10.b 16/11/2022	Maggiorazione opere stradali Provincia di Varese 8% SI DETRAGGONO...	€	1	30		210'862,32	0,08	-16'868,99	
155 1U.04.010.00 10.d 16/11/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede tram SI DETRAGGONO...	m²	1	30		1'717,89	4,31	-7'404,11	
155 1U.04.010.00 10.d 16/11/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto ... a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede tram								
	A RIPIETTERE								
								192'809,42	402'441,83

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1


DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
Via Matteotti, 2
75026 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228770770
REA MT-82913



Num. Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							192'809,42	402'441,83
	SI DETRAGGONO...	m ² x cm	1	30		1'590,64	0,42	-668,07	
156 IC.27.050.01 50.b 16/11/2022	Oneri per conferimento di asfalto fressato (CER 17 03 02), presso: impianti di recupero di rifiuti autorizzati								
	SI DETRAGGONO...	100 kg	1	30		2'475,04	2,53	-6'261,85	
157 IU.04.120.03 10.d 16/11/2022	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 50 mm								
	SI DETRAGGONO...	m ²	1	30		2'099,65	12,20	-25'615,73	
158 IU.04.120.05 20 16/11/2022	Sovrapprezzo per tutte le lavorazioni dall'articolo IU.04.010.0010 all'articolo IU.04.010.0030 e dall'articolo IU.04.120.0010 all'articolo IU.04.120.0410 eseguite in "zona centrale".								
	SI DETRAGGONO...	%	1	31		33'323,91	6,00	-1'999,43	
159 MU.04.120.0 110 16/11/2022	Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso ... escavatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.								
	SI DETRAGGONO...	100 kg	1	31		1'750,00	8,27	-14'472,50	
160 IU.04.450.00 10.a 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - fino a 0,25 m ²								
	SI DETRAGGONO...	cad	1	31		5,00	47,50	-237,50	
161 IU.04.450.00 10.b 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - oltre a 0,25 m ²								
	SI DETRAGGONO...	cad	1	31		18,00	105,75	-1'903,50	
162 MA.00.005.0 005 16/11/2022	Operaio specializzato edile 3° livello								
	SI DETRAGGONO...	ora	1	31		36,00	39,15	-1'409,40	
163 MA.00.005.0 010 16/11/2022	Operaio qualificato edile 2° livello								
	SI DETRAGGONO...	ora	1	32		36,00	38,42	-1'383,12	
164 MA.00.005.0 015 16/11/2022	Operaio comune edile 1° livello								
	SI DETRAGGONO...	ora	1	32		56,00	32,81	-1'837,36	
165 NC.10.050.0 010.c 16/11/2022	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t								
	SI DETRAGGONO...	ora	1	32		16,00	57,78	-924,48	
166 NC.30.150.0 020 16/11/2022	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida								
	SI DETRAGGONO...	ora	1	32		16,00	68,49	-1'095,84	
	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice,								
	A RIPORTARE							35'000,64	402'441,83

REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1


DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
Via Matteotti, 2
75026 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228770770
REA MT-82516



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							135'000,64	402'441,83
167 IU.04.010.00 10.b 16/11/2022	movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede tram SI DETRAGGONO...	m ²	1	32		1'407,12	4,31	-6'064,69	
168 IU.04.010.00 10.d 16/11/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto ... a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede tram SI DETRAGGONO...	m ² x cm	1	32		1'302,89	0,42	-547,21	
169 IC.27.050.01 50.b 16/11/2022	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: impianti di recupero di rifiuti autorizzati SI DETRAGGONO...	100 kg	1	33		1'758,90	2,53	-4'450,02	
170 IU.04.120.03 10.d 16/11/2022	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 50 mm SI DETRAGGONO...	m ²	1	33		1'719,82	12,20	-20'981,80	
171 IU.04.120.05 20 16/11/2022	Sovrapprezzo per tutte le lavorazioni dall'articolo IU.04.010.0010 all'articolo IU.04.010.0030 e dall'articolo IU.04.120.0010 all'articolo IU.04.120.0410 eseguite in "zona centrale". SI DETRAGGONO...	%	1	33		27'593,70	6,00	-1'655,62	
172 MU.04.120.0 110 16/11/2022	Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso ... escolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. SI DETRAGGONO...	100 kg	1	33		1'500,00	8,27	-12'405,00	
173 IU.04.450.00 10.a 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnalatica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: fino a 0,25 m ² SI DETRAGGONO...	cad	1	33		2,00	47,50	-95,00	
174 IU.04.450.00 10.b 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnalatica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: oltre a 0,25 m ² SI DETRAGGONO...	cad	1	34		10,00	105,75	-1'057,50	
175 MA.00.005.0 005 16/11/2022	Operaio specializzato edile 3° livello SI DETRAGGONO...	ora	1	34		24,00	39,15	-939,60	
176 MA.00.005.0 010 16/11/2022	Operaio qualificato edile 2° livello SI DETRAGGONO...	ora	1	34		24,00	38,42	-922,08	
177	Operaio comune edile 1° livello SI DETRAGGONO...	ora	1	34		48,00	32,81	-1'574,88	
	A RIPORTARE							307,24	402'441,83

REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1


DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
Via Matteotti, 2
75026 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228770770
REA MT-82573



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							84'307,24	402'441,83
MA.00.005.0 015 16/11/2022 178	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t SI DETRAGGONO...	ora	1	34		16,00	57,78	-924,48	
NC.10.050.0 010.c 16/11/2022 179	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida SI DETRAGGONO...	ora	1	34		16,00	68,49	-1'095,84	
NC.30.150.0 020 16/11/2022 180	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede tram	m²	1	35		672,39	4,31	-2'898,00	
IU.04.010.00 10.b 16/11/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto ... a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede tram SI DETRAGGONO...	m² x cm	1	35		622,50	0,42	-261,45	
182 1C.27.050.01 50.b 16/11/2022 183	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati SI DETRAGGONO...	100 kg	1	35		1'462,88	2,53	-3'701,09	
IU.04.120.03 10.d 16/11/2022	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 50 mm SI DETRAGGONO...	m²	1	35		821,70	12,20	-10'024,74	
184 IU.04.120.05 20 16/11/2022	Sovrapprezzo per tutte le lavorazioni dall'articolo IU.04.010.0010 all'articolo IU.04.010.0030 e dall'articolo IU.04.120.0010 all'articolo IU.04.120.0410 eseguite in "zona centrale". SI DETRAGGONO...	%	1	35		13'184,19	6,00	-791,05	
185 MU.04.120.0 110 16/11/2022	Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso ... escolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. SI DETRAGGONO...	100 kg	1	36		1'450,00	8,27	-11'991,50	
186 IU.04.450.00 10.a 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m² SI DETRAGGONO...	cad	1	36		1,00	47,50	-47,50	
187 IU.04.450.00 10.b 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m²								
	A RIPORTARE							11,59	402'441,83

REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1


DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
Via Matteotti, 2
75026 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228770770
REA MT-82813



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							52'571,59	402'441,83
188	SI DETRAGGONO...	cad	1	36		1,00	105,75	-105,75	
MA.00.005.0	Operaio specializzato edile 3° livello								
005	SI DETRAGGONO...	ora	1	36		24,00	39,15	-939,60	
16/11/2022	Operaio qualificato edile 2° livello								
189	SI DETRAGGONO...	ora	1	36		24,00	38,42	-922,08	
MA.00.005.0	Operaio comune edile 1° livello								
010	SI DETRAGGONO...	ora	1	36		48,00	32,81	-1'574,88	
16/11/2022	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t								
190	SI DETRAGGONO...	ora	1	37		16,00	57,78	-924,48	
MA.00.005.0	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida								
015	SI DETRAGGONO...	ora	1	37		16,00	68,49	-1'095,84	
16/11/2022	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 50 mm								
191	SI DETRAGGONO...	m²	1	37		746,47	12,20	-9'106,93	
NC.10.050.0	Sovrapprezzo per tutte le lavorazioni dall'articolo IU.04.120.05 all'articolo IU.04.010.0030 e dall'articolo IU.04.120.0010 all'articolo IU.04.120.0410 eseguite in "zona centrale".								
010.c	SI DETRAGGONO...	%	1	37		9'105,93	6,00	-546,36	
16/11/2022	Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso ... escoriatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.								
192	SI DETRAGGONO...	100 kg	1	37		400,00	8,27	-3'308,00	
NC.30.150.0	Operaio specializzato edile 3° livello								
020	SI DETRAGGONO...	ora	1	38		16,00	39,15	-626,40	
16/11/2022	Operaio qualificato edile 2° livello								
193	SI DETRAGGONO...	ora	1	38		16,00	38,42	-614,72	
1U.04.120.03	Operaio comune edile 1° livello								
10.d	SI DETRAGGONO...	ora	1	38		32,00	32,81	-1'049,92	
16/11/2022	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida								
194	SI DETRAGGONO...	ora	1	38		4,00	68,49	-273,96	
MA.00.005.0	Maggiorazione opere stradali Provincia di Varese 8%								
015	SI DETRAGGONO...	€	1	38		393'533,43	0,08	-31'482,67	
16/11/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede tram								
200	SOMMANO...	m²	1	38	3'148,61		4,31	13'570,51	
16/11/2022	A RIPIANTARE							13'570,51	402'441,83

REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1


DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
Via Matteotti, 2
75026 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228770770
REA MT-82511



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							13'570,51	402'441,83
202 IU.04.010.00 10.d 16/11/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto ... a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede tram SOMMANO...	m² x cm	1	39	11'163,25		0,42	4'688,57	
203 IC.27.050.01 50.b 16/11/2022	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati SOMMANO...	100 kg	1	39	5'152,27		2,53	13'035,24	
204 NC.80.100.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 3 mc SIDETRAGGONO...	m³/km	1	39		10'304,54	0,34	-3'503,54	
205 NC.80.150.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 6.000 kg SOMMANO...	t/km	1	39	23'185,22		0,23	5'332,60	
206 IU.04.120.03 10.d 16/11/2022	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 50 mm SOMMANO...	m²	1	39	3'148,97		12,20	38'417,43	
207 IU.04.120.03 10.f 16/11/2022	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... restazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - sovrapprezzo per ogni 10 mm in più oltre i 60 mm SOMMANO...	m²	1	40	13'510,39		2,19	29'587,75	
208 NC.80.100.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 3 mc SIDETRAGGONO...	m³/km	1	40		3'726,12	0,34	-1'266,88	
209 NC.80.150.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 6.000 kg SOMMANO...	t/km	1	40	8'383,76		0,23	1'928,26	
210 MU.04.120.0 110 16/11/2022	Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso ... esolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. SOMMANO...	100 kg	1	40	384,64		8,27	3'180,97	
211 IU.04.450.00 10.a 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - fino a 0,25 m² SOMMANO...	cad	1	40	4,00				
	A RIPORTARE								
								47,50	90,00
								ORDINE 105'160,91	402'441,83

REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1


DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.

Via Matteotti, 2
75026 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228770770
REA MT-82517

Num.Crd. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							105'160,91	402'441,83
212 IU.04.120.05 20 16/11/2022	Sovrapprezzo per tutte le lavorazioni dall'articolo IU.04.010.0010 all'articolo IU.04.010.0030 e dall'articolo IU.04.120.0010 all'articolo IU.04.120.0410 eseguite in "zona centrale". SOMMANO...	%	1	40	86'264,46		6,00	5'175,87	
213 IU.05.010.00 70 16/11/2022	Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale trasporto nei magazzini comu ... vuoto con materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione con prodotti di tinta uguale alla superficie circostante. SOMMANO...	cad	1	41	2,00		45,31	90,62	
214 IU.05.100.00 10 16/11/2022	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdruciolabile, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto SOMMANO...	m²	1	41	168,70		6,47	1'091,49	
215 IU.04.450.00 10.b 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: oltre a 0,25 m² SOMMANO...	cad	1	41	24,00		105,75	2'538,00	
216 MA.00.005.0 005 16/11/2022	Operaio specializzato edile 3° livello SOMMANO...	ora	1	41	24,00		39,15	939,60	
217 MA.00.005.0 010 16/11/2022	Operaio qualificato edile 2° livello SOMMANO...	ora	1	41	24,00		38,42	922,08	
218 MA.00.005.0 015 16/11/2022	Operaio comune edile 1° livello SOMMANO...	ora	1	41	48,00		32,81	1'574,88	
219 NC.10.050.0 010.c 16/11/2022	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t SOMMANO...	ora	1	42	16,00		57,78	924,48	
220 NC.10.050.0 020 16/11/2022	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida SOMMANO...	ora	1	42	16,00		68,49	1'095,84	
221 IU.04.010.00 10.b 16/11/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede tram SOMMANO...	m²	1	42	2'456,35		4,31	10'586,87	
222 IC.27.050.01 50.b 16/11/2022	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: impianti di recupero di rifiuti autorizzati SOMMANO...	100 kg	1	42	3'889,09		2,53	9'839,40	
223 NC.80.100.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 3 mc SIDETRAGGONO...	m³/km	1	42			7'778,58	-2'644,58	
	A RIPORTARE							137'295,46	402'441,83

REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1


DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
Via Matteotti, 2
75026 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228770770
REA MT-82613



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							137'295,46	402'441,83
224 NC.80.150.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 6.000 kg SOMMANO...	t/km	1	43	17'500,90		0,23	4'025,21	
225 IU.04.010.00 10.d 16/11/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto ... a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede tram SOMMANO...	m ² x cm	1	43	5'096,92		0,42	2'140,71	
226 IU.04.120.03 10.d 16/11/2022	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 50 mm SOMMANO...	m ²	1	43	3'093,18		12,20	37'736,80	
227 NC.80.100.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 3 mc SI DETRAGGONO...	m ³ /km	1	43		3'685,19	0,34	-1'252,96	
228 NC.80.150.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 6.000 kg SOMMANO...	t/km	1	43	6'480,06		0,23	1'490,41	
229 IU.04.120.05 20 16/11/2022	Sovrapprezzo per tutte le lavorazioni dall'articolo IU.04.010.0010 all'articolo IU.04.010.0030 e dall'articolo IU.04.120.0010 all'articolo IU.04.120.0410 eseguite in "zona centrale". SOMMANO...	%	1	44	70'906,05		6,00	4'254,36	
230 MU.04.120.0 110 16/11/2022	Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso ... esolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. SOMMANO...	100 kg	1	44	385,00		8,27	3'183,95	
231 IU.04.120.03 10.f 16/11/2022	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... restazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - sovrapprezzo per ogni 10 mm in più oltre i 60 mm SOMMANO...	m ²	1	44	9'334,14		2,19	20'441,77	
232 IU.04.450.00 10.a 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - fino a 0,25 m ² SOMMANO...	cad	1	44	7,00		47,50	332,50	
233 IU.05.010.00 70 16/11/2022	Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale trasporto nei								
	A RIPORTARE							209'648,21	402'441,83

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1


DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
Via Matteotti, 2
75026 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228770770
REA MT-182513



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							209'648,21	402'441,83
16/11/2022	magazzini comm ... vuoto con materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione con prodotti di tinta uguale alla superficie circostante:								
	SOMMANO...	cad	1	44	2,00		45,31	90,62	
234	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto								
1U.05.100.00 10	SOMMANO...	m²	1	45	109,47		6,47	708,27	
16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: oltre a 0,25 m²								
235	SOMMANO...	cad	1	45	32,00		105,75	3'384,00	
1U.04.450.00 10.b	Operaio specializzato edile 3° livello								
16/11/2022	SOMMANO...	ora	1	45	36,00		39,15	1'409,40	
237	Operaio qualificato edile 2° livello								
MA.00.005.0 005	SOMMANO...	ora	1	45	36,00		38,42	1'383,12	
16/11/2022	Operaio comune edile 1° livello								
238	SOMMANO...	ora	1	45	72,00		32,81	2'362,32	
MA.00.005.0 015	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida								
16/11/2022	SOMMANO...	ora	1	45	16,00		68,49	1'095,84	
239	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t								
NC.30.150.0 020	SOMMANO...	ora	1	45	16,00		57,78	924,48	
16/11/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede tram								
240	SOMMANO...	m²	1	46	795,37		4,31	3'428,04	
NC.10.050.0 010.c	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto ... a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede tram								
16/11/2022	SOMMANO...	m² x cm	1	46	3'008,03		0,42	1'263,37	
242	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: impianti di recupero di rifiuti autorizzati								
1U.04.010.00 10.d	SOMMANO...	100 kg	1	46	1'529,27		2,53	3'869,05	
16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 3 mc								
NC.80.100.0 010.a	SIDETRAGGONO...	m³/km	1	46		3'058,54	0,34	-1'039,90	
16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di								
245									
NC.80.150.0									
	A RIPORTARE							228'526,82	402'441,83

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
Via Matteotti, 2
75026 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228770770
REA MT-20513



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							228'526,82	402'441,83
010.a 16/11/2022	carico: - carico oltre 6.000 kg SOMMANO...	t/km	1	46	6'881,72		0,23	1'382,80	
246 1U.04.120.03 10.d 16/11/2022	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 50 mm SOMMANO...	m²	1	47	795,37		12,20	9'703,51	
247 MU.04.120.0 110 16/11/2022	Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso ... escalatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. SOMMANO...	100 kg	1	47	446,44		8,27	3'692,06	
248 NC.80.100.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 3 mc SIDETRAGGONO...	m³/km	1	47		1'053,75	0,34	-358,28	
249 NC.80.150.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 6.000 kg SOMMANO...	t/km	1	47	2'370,87		0,23	545,30	
250 1U.04.120.03 10.f 16/11/2022	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... restazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - sovrapprezzo per ogni 10 mm in più oltre i 60 mm SOMMANO...	m²	1	47	3'586,37		2,19	7'854,15	
251 1U.04.120.05 20 16/11/2022	Sovrapprezzo per tutte le lavorazioni dall'articolo 1U.04.010.0010 all'articolo 1U.04.010.0030 e dall'articolo 1U.04.120.0010 all'articolo 1U.04.120.0410 eseguite in "zona centrale". SOMMANO...	%	1	48	22'249,07		6,00	1'334,94	
252 1U.04.450.00 10.a 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - fino a 0,25 m² SOMMANO...	cad	1	48	8,00		47,50	380,00	
253 1U.05.010.00 70 16/11/2022	Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale trasporto nei magazzini comu ... vuoto con materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione con prodotti di tinta uguale alla superficie circostante. SOMMANO...	cad	1	48	2,00		45,31	90,62	
254 1U.05.100.00 10 16/11/2022	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antidrucciolabile, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto								
	A RIPORTARE							253'526,82	402'441,83

REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1

DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.

Via Matteotti, 2

75026 ROTONDELLA (MT)

Partita IVA 01228770770

REA MT-82513



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							253'351,92	402'441,83
255 IU.04.450.00 10.b 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: oltre a 0,25 m²	m²	1	48	74,65		6,47	482,99	
	SOMMANO...	cad	1	48	24,00		105,75	2'538,00	
256 MA.00.005.0 005 16/11/2022	Operaio specializzato edile 3° livello	ora	1	49	24,00		39,15	939,60	
257 MA.00.005.0 010 16/11/2022	Operaio qualificato edile 2° livello	ora	1	49	24,00		38,42	922,08	
258 MA.00.005.0 015 16/11/2022	Operaio comune edile 1° livello	ora	1	49	24,00		32,81	787,44	
259 MA.00.005.0 020 16/11/2022	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida	ora	1	49	8,00		68,49	547,92	
260 NC.30.150.0 020 16/11/2022	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t	ora	1	49	8,00		57,78	462,24	
261 IU.04.010.00 10.b 16/11/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede tram	m²	1	49	104,47		4,31	450,27	
262 IU.04.010.00 10.d 16/11/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto ... a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede tram	m² x cm	1	49	208,94		0,42	87,75	
263 IC.27.050.01 50.b 16/11/2022	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati	100 kg	1	50	137,56		2,53	348,03	
264 NC.80.100.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 3 mc	m³/km	1	50		275,12	0,34	-93,54	
265 NC.80.150.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 6.000 kg	t/km	1	50	619,02		0,23	142,37	
266 IU.04.120.03 10.d 16/11/2022	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 50 mm	m²	1	50	106,99		12,20	1'305,28	
	A RIPIETTERE							262'272,35	402'441,83

REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1


DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.

Via Matteotti, 2

75026 ROTONDELLA (MT)

Partita IVA 01228770770


REA MT-82573



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							262'272,35	402'441,83
267 IU.04.120.03 10.f 16/11/2022	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... restazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - sovrapprezzo per ogni 10 mm in più oltre i 60 mm SOMMANO...	m²	1	50	213,98		2,19	468,62	
268 NC.80.100.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 3 mc SIDETRAGGONO...	m³/km	1	50		597,52	0,34	-203,16	
269 NC.80.150.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 6.000 kg SOMMANO...	t/km	1	50	264,44		0,23	60,82	
270 MU.04.120.0 110 16/11/2022	Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso ... escolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. SOMMANO...	100 kg	1	51	100,00		8,27	827,00	
271 IU.04.120.05 20 16/11/2022	Sovrapprezzo per tutte le lavorazioni dall'articolo IU.04.010.0010 all'articolo IU.04.010.0030 e dall'articolo IU.04.120.0010 all'articolo IU.04.120.0410 eseguite in "zona centrale". SOMMANO...	%	1	51	2'311,92		6,00	138,72	
272 IU.04.450.00 10.a 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - fino a 0,25 m² SOMMANO...	cad	1	51	2,00		47,50	95,00	
273 IU.05.010.00 70 16/11/2022	Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale trasporto nei magazzini comu ... vuoto con materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione con prodotti di tinta uguale alla superficie circostante: SOMMANO...	cad	1	51	1,00		45,31	45,31	
274 IU.05.100.00 10 16/11/2022	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto SOMMANO...	m²	1	51	3,81		6,47	24,65	
275 MA.00.005.0 005 16/11/2022	Operaio specializzato edile 3° livello SOMMANO...	ora	1	52	24,00		39,15	939,60	
276 MA.00.005.0 010 16/11/2022	Operaio qualificato edile 2° livello SOMMANO...	ora	1	52	24,00		38,42	922,08	
	Operaio comune edile 1° livello SOMMANO...	ora	1	52	48,00		32,81	1'574,88	
	A RIPORTARE							1'665,87	402'441,83

REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1

DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
Via Matteotti, 2
75026 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228770770
REA MT-82518



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							267'165,87	402'441,83
277 MA.00.005.0 015 16/11/2022	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida SOMMANO...	ora	1	52	16,00		68,49	1'095,84	
278 NC.30.150.0 020 16/11/2022	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t SOMMANO...	ora	1	52	8,00		57,78	462,24	
279 NC.10.050.0 010.c 16/11/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede tram SOMMANO...	m²	1	52	1'739,56		4,31	7'497,50	
281 1U.04.010.00 10.d 16/11/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto ... a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede tram SOMMANO...	m² x cm	1	53	1'279,26		0,42	537,29	
282 1C.27.050.01 50.b 16/11/2022	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati SOMMANO...	100 kg	1	53	1'995,07		2,53	5'047,53	
283 NC.80.100.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 3 mc SI DETRAGGONO...	m³/km	1	53		3'990,14	0,34	-1'356,65	
284 NC.80.150.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 6.000 kg SOMMANO...	t/km	1	53	8'977,82		0,23	2'064,90	
285 1U.04.120.03 10.d 16/11/2022	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compatto: - 50 mm SOMMANO...	m²	1	53	1'749,70		12,20	21'346,34	
286 1U.04.120.03 10.f 16/11/2022	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... restazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compatto: - sovrapprezzo per ogni 10 mm in più oltre i 60 mm SOMMANO...	m²	1	53	1'107,08		2,19	2'424,51	
287 NC.80.100.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 3 mc SI DETRAGGONO...	m³/km	1	54		1'575,58	0,34	-535,70	
288 NC.80.150.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 6.000 kg SOMMANO...	t/km	1	54	3'545,04			815,36	
	A RIPORTARE							8'565,03	402'441,83

REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1


DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
Via Matteotti, 2
75028 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228770770
REA MT-02813



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							306'565,03	402'441,83
289 IU.04.120.05 20 16/11/2022	Sovrapprezzo per tutte le lavorazioni dall'articolo IU.04.010.0010 all'articolo IU.04.010.0030 e dall'articolo IU.04.120.0010 all'articolo IU.04.120.0410 eseguite in "zona centrale". SOMMANO...	%	1	54	31'805,64		6,00	1'908,34	
290 MU.04.120.0 110 16/11/2022	Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso ... escalatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. SOMMANO...	100 kg	1	54	950,00		8,27	7'856,50	
291 IU.04.450.00 10.a 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici- fino a 0,25 m² SOMMANO...	cad	1	54	3,00		47,50	142,50	
292 IU.05.010.00 70 16/11/2022	Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale trasporto nei magazzini comu ... vuoto con materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione con prodotti di tinta uguale alla superficie circostante. SOMMANO...	cad	1	55	2,00		45,31	90,62	
293 IU.05.100.00 10 16/11/2022	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto SOMMANO...	m²	1	55	76,28		6,47	493,53	
294 IU.04.450.00 10.b 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici- oltre a 0,25 m² SOMMANO...	cad	1	55	18,00		105,75	1'903,50	
295 MA.00.005.0 005 16/11/2022	Operaio specializzato edile 3° livello SOMMANO...	ora	1	55	40,00		39,15	1'566,00	
296 MA.00.005.0 010 16/11/2022	Operaio qualificato edile 2° livello SOMMANO...	ora	1	55	40,00		38,42	1'536,80	
297 MA.00.005.0 015 16/11/2022	Operaio comune edile 1° livello SOMMANO...	ora	1	55	80,00		32,81	2'624,80	
298 NC.10.050.0 010.c 16/11/2022	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t SOMMANO...	ora	1	55	16,00		57,78	924,48	
299 NC.30.150.0	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida SOMMANO...	ora	1	56	16,00			1'095,84	
	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in								
	A RIPORTARE							326'707,94	402'441,83

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1


DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
Via Matteotti, 2
75026 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228770770
REA MT-82513



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							326'707,94	402'441,83
020 16/11/2022 300 IU.04.010.00 10.b 16/11/2022	conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede tram SOMMANO...	m²	1	56	1'548,00		4,31	6'671,88	
301 16/11/2022 10.d	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto ... a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede tram SOMMANO...	m² x cm	1	56	2'402,06		0,42	1'008,87	
302 16/11/2022 50.b	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: impianti di recupero di rifiuti autorizzati SOMMANO...	100 kg	1	56	2'342,02		2,53	5'925,31	
303 16/11/2022 010.a	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 3 mc SI DETRAGGONO...	m³/km	1	56		4'684,04	0,34	-1'592,57	
304 16/11/2022 010.a	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 6.000 kg SOMMANO...	t/km	1	57	10'539,09		0,23	2'423,99	
305 16/11/2022 10.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 50 mm SOMMANO...	m²	1	57	1'761,54		12,20	21'490,79	
306 16/11/2022 10.f	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... restazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - sovrapprezzo per ogni 10 mm in più oltre i 60 mm SOMMANO...	m²	1	57	1'494,63		2,19	3'273,24	
307 16/11/2022 010.a	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 3 mc SI DETRAGGONO...	m³/km	1	57		1'560,05	0,34	-530,42	
308 16/11/2022 010.a	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 6.000 kg SOMMANO...	t/km	1	57	3'510,72		0,23	807,47	
309 16/11/2022	Sovrapprezzo per tutte le lavorazioni dall'articolo IU.04.010.0010 all'articolo IU.04.010.0030 e dall'articolo IU.04.120.0010 all'articolo IU.04.120.0410 eseguite in "zona centrale". SOMMANO...	%	1	57	32'444,78		6,00	1'946,69	
310 110	Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione								
	A RIPORTARE							368'133,19	402'441,83

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1


GUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
 Via Matteotti, 2
 75026 ROTONDELLA (MT)
 Partita IVA 01228770770
 REA MT-8253



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							368'133,19	402'441,83
16/11/2022	LA ≤ 25, compreso ... escalatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.								
	SOMMANO...	100 kg	1	58	888,34		8,27	7'346,57	
311 IU.04.450.00 10.a 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: fino a 0,25 m²								
	SOMMANO...	cad	1	58	2,00		47,50	95,00	
312 IU.05.010.00 70 16/11/2022	Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale trasporto nei magazzini comu ... vuoto con materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione con prodotti di tinta uguale alla superficie circostante:								
	SOMMANO...	cad	1	58	2,00		45,31	90,62	
313 IU.05.010.00 70 16/11/2022	Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale trasporto nei magazzini comu ... vuoto con materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione con prodotti di tinta uguale alla superficie circostante:								
	SOMMANO...	cad	1	58	2,00		45,31	90,62	
314 IU.05.100.00 10 16/11/2022	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto								
	SOMMANO...	m²	1	58	381,80		6,47	2'470,25	
315 IU.04.450.00 10.b 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: oltre a 0,25 m²								
	SOMMANO...	cad	1	59	5,00		105,75	528,75	
316 MA.00.005.0 005 16/11/2022	Operaio specializzato edile 3° livello								
	SOMMANO...	ora	1	59	36,00		39,15	1'409,40	
317 MA.00.005.0 010 16/11/2022	Operaio qualificato edile 2° livello								
	SOMMANO...	ora	1	59	36,00		38,42	1'383,12	
318 MA.00.005.0 015 16/11/2022	Operaio comune edile 1° livello								
	SOMMANO...	ora	1	59	72,00		32,81	2'362,32	
319 NC.10.050.0 010.e 16/11/2022	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t								
	SOMMANO...	ora	1	59	16,00		57,78	924,48	
320 NC.10.050.0 020 16/11/2022	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida								
	SOMMANO...	ora	1	59	16,00		68,49	1'095,84	
	A RIPORTARE								
								85'930,16	402'441,83

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1


DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
Via Matteotti, 2
75026 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228770770
REA MT-82613



Num. Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							385'930,16	402'441,83
321 1U.04.010.00 10.b 16/11/2022	movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede tram SOMMANO...	m²	1	59	722,19		4,31	3'112,64	
322 1U.04.010.00 10.d 16/11/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto ... a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede tram SOMMANO...	m² x cm	1	60	2'141,40		0,42	899,39	
323 1C.27.050.01 50.b 16/11/2022	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati SOMMANO...	100 kg	1	60	1'232,55		2,53	3'118,35	
324 NC.80.100.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 3 mc SI DETRAGGONO...	m³/km	1	60		2'465,10	0,34	-838,13	
325 NC.80.150.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 6.000 kg SOMMANO...	t/km	1	60	5'546,48		0,23	1'275,69	
326 1U.04.120.03 10.d 16/11/2022	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 50 mm SOMMANO...	m²	1	60	672,30		12,20	8'202,06	
327 1U.04.120.03 10.f 16/11/2022	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... restazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - sovrapprezzo per ogni 10 mm in più oltre i 60 mm SOMMANO...	m²	1	60	697,20		2,19	1'526,87	
328 NC.80.100.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 3 mc SI DETRAGGONO...	m³/km	1	61		833,26	0,34	-283,31	
329 NC.80.150.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 6.000 kg SOMMANO...	t/km	1	61	1'874,84		0,23	431,21	
330 1U.04.120.05 20 16/11/2022	Sovrapprezzo per tutte le lavorazioni dall'articolo 1U.04.010.0010 all'articolo 1U.04.010.0030 e dall'articolo 1U.04.120.0010 all'articolo 1U.04.120.0410 eseguite in "zona centrale". SOMMANO...	%	1	61	13'740,96		6,00	824,46	
331 1U.04.120.0 110 16/11/2022	Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso ... escolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in								
	A RIPORTARE							404'199,39	402'441,83

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1


DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
 Via Matteotti, 2
 75026 ROTONDELLA (MT)
 Partita IVA 01228770770
 REA MT-81513



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							404'199,39	402'441,83
	opera compreso tra il 3% e 6%. SOMMANO...	100 kg	1	61	750,00		8,27	6'202,50	
332 1U.04.450.00 10.a 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: fino a 0,25 m²								
	SOMMANO...	cad	1	61	1,00		47,50	47,50	
333 1U.05.010.00 70 16/11/2022	Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale trasporto nei magazzini comu ... vuoto con materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione con prodotti di tinta uguale alla superficie circostante								
	SOMMANO...	cad	1	62	2,00		45,31	90,62	
334 1U.05.100.00 10 16/11/2022	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto								
	SOMMANO...	m²	1	62	46,50		6,47	300,86	
335 1U.04.450.00 10.b 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: oltre a 0,25 m²								
	SOMMANO...	cad	1	62	1,00		105,75	105,75	
336 MA.00.005.0 005 16/11/2022	Operaio specializzato edile 3° livello								
	SOMMANO...	ora	1	62	24,00		39,15	939,60	
337 MA.00.005.0 010 16/11/2022	Operaio qualificato edile 2° livello								
	SOMMANO...	ora	1	62	24,00		38,42	922,08	
338 MA.00.005.0 015 16/11/2022	Operaio comune edile 1° livello								
	SOMMANO...	ora	1	62	48,00		32,81	1'574,88	
339 NC.10.050.0 010.e 16/11/2022	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t								
	SOMMANO...	ora	1	63	16,00		57,78	924,48	
340 NC.10.050.0 020 16/11/2022	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida								
	SOMMANO...	ora	1	63	16,00		68,49	1'095,84	
341 MA.00.005.0 005 16/11/2022	Operaio specializzato edile 3° livello								
	SOMMANO...	ora	1	63	8,00		39,15	313,20	
342 MA.00.005.0 010 16/11/2022	Operaio qualificato edile 2° livello								
	SOMMANO...	ora	1	63	8,00		38,42	307,36	
343 MA.00.005.0 010 16/11/2022	Operaio comune edile 1° livello								
	SOMMANO...	ora	1	63	15,00		32,81	492,15	
343 MA.00.005.0 010 16/11/2022	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t								
	SOMMANO...	ora	1	63	4,00			231,12	
	A RIPORTARE							412'47,33	402'441,83

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
Via Matteotti, 2
75026 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228770770
REA MT-82513



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							439'990,26	402'441,83
	caldo. Per spessore medio compattato: - sovrapprezzo per ogni 10 mm in più oltre i 60 mm SOMMANO...	m²	1	65	2'144,48		2,19	4'696,41	
356 NC.80.100.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 3 mc SI DETRAGGONO...	m³/km	1	65		990,00	0,34	-336,60	
357 NC.80.150.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 6.000 kg SOMMANO...	t/km	1	65	2'227,52		0,23	512,33	
358 IU.04.120.05 20 16/11/2022	Sovrapprezzo per tutte le lavorazioni dall'articolo IU.04.010.0010 all'articolo IU.04.010.0030 e dall'articolo IU.04.120.0010 all'articolo IU.04.120.0410 eseguite in "zona centrale". SOMMANO...	%	1	66	18'253,99		6,00	1'095,24	
359 IU.05.010.00 70 16/11/2022	Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale trasporto nei magazzini comu ... vuoto con materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione con prodotti di tinta uguale alla superficie circostante: SOMMANO...	cad	1	66	2,00		45,31	90,62	
360 IU.05.010.00 70 16/11/2022	Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale trasporto nei magazzini comu ... vuoto con materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione con prodotti di tinta uguale alla superficie circostante: SOMMANO...	cad	1	66	2,00		45,31	90,62	
361 IU.05.010.00 70 16/11/2022	Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale trasporto nei magazzini comu ... vuoto con materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione con prodotti di tinta uguale alla superficie circostante: SOMMANO...	cad	1	66	2,00		45,31	90,62	
362 IU.05.100.00 10 16/11/2022	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antistruccionevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto SOMMANO...	m²	1	66	61,20		6,47	395,96	
363 MU.04.120.0 110 16/11/2022	Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso ... escolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. SOMMANO...	100 kg	1	67	650,00		8,27	5'375,50	
364 MA.00.005.0 005 16/11/2022	Operaio specializzato edile 3° livello SOMMANO...	ora	1	67	16,00		39,15	626,40	
365	Operaio qualificato edile 2° livello SOMMANO...	ora	1	67	16,00			14,72	
	A RIPIORTARE							453'242,08	402'441,83

KONSTANTIN DI KONSTANTINOS N. I.


DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
Via Matteotti, 2
75026 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228770770
REA MT-82513

A circular stamp with the text "Dott. Ing. C. L. R. A. M. H." around the top edge. In the center, the words "ORDINE INGENNER. MARENGO" are printed vertically. A handwritten signature is scrawled across the bottom of the stamp. The number "45322" is visible on the right side of the stamp.

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							453'242,08	402'441,83
MA.00.005.0 010 16/11/2022 366	Operaio comune edile 1° livello SOMMANO...	ora	1	67	30,00		32,81	-984,30	
MA.00.005.0 015 16/11/2022 367	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida SOMMANO...	ora	1	67	4,00		68,49	273,96	
NC.30.150.0 020 16/11/2022 368	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede tram								
IU.04.010.00 10.b 16/11/2022	SOMMANO...	m²	1	67	123,20		4,31	530,99	
369 IU.04.010.00 10.d 16/11/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto ... a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede tram SOMMANO...	m² x cm	1	67	33,60		0,42	14,11	
370 IC.27.050.01 50.b 16/11/2022	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati SOMMANO...	100 kg	1	68	124,20		2,53	314,23	
371 NC.80.100.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 3 mc SIDETRAGGONO...	m³/km	1	68		248,40	0,34	-84,46	
372 NC.80.150.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 6.000 kg SOMMANO...	t/km	1	68	558,90		0,23	128,55	
373 IC.02.150.00 10.b 16/11/2022	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità di 0,80 m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; SOMMANO...	m³	1	68	4,86		82,49	400,90	
374 IC.27.050.01 00.d 16/11/2022	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SOMMANO...	100 kg	1	68	87,48		3,38	295,68	
375 NC.80.100.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 3 mc SIDETRAGGONO...	m³/km	1	68		218,70	0,34	-74,36	
376 NC.80.150.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 6.000 kg SOMMANO...	t/km	1	69	393,66			90,54	
377 IU.01.250.00	Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente.								
	A RIPORTARE							453'242,08	402'441,83

REKSTRO DI CONTABILITA' N. 1


JUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
 Via Matteotti, 2
 75026 ROTONDELLA (MT)
 Partita IVA 01228770770
 REA MT-82663



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							456'116,52	402'441,83
10.a 16/11/2022	Compresi: la demolizione in breccia della muratura della cameretta, della banchina e del rivestimento per l'immissio ... l carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero: - per tubi con sezione interna fino a 0,10 m² SOMMANO...	cad	1	69	3,00		523,91	1'571,73	
378 1C.12.620.01 30.e 16/11/2022	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o soletta in calcestruzzo, compreso scavo e riinterri ... le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più due anelli da cm 50 di prolunga e chiusino, altezza cm 150 circa SOMMANO...	cad	1	69	3,00		125,63	376,89	
379 1U.04.170.00 20.b 16/11/2022	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità ... a attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 80 kg SOMMANO...	cad	1	69	3,00		289,54	868,62	
380 1C.04.010.00 10.b 16/11/2022	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'aiuto di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in beton ... granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 SOMMANO...	m³	1	69	0,36		135,55	48,80	
381 1C.12.010.00 50.d 16/11/2022	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI E ... KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rifianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 5,9 SOMMANO...	m	1	69	4,80		18,48	88,70	
382 1U.04.110.01 50 16/11/2022	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria ... a. Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento. SOMMANO...	m³	1	70	1,50		26,25	39,38	
383 1U.04.120.00 25.a 16/11/2022	Strato di base in conglomerato bituminoso modificato in sede tram costituito da inerti sabbio-gliaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso ... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 8 cm SOMMANO...	m²	1	70	5,04		16,37	82,50	
384 1U.04.120.01 00.b 16/11/2022	Strato di basebinder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fin ... che siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5: - in sede tram SOMMANO...	m²	1	70	235,20		11,99	2'820,05	
385	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e								
	A RIPORTARE							462'013,19	402'441,83

REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1


DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
Via Matteotti, 2
75026 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228770770
REA MT-87513



Num. Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							462'013,19	402'441,83
NC.80.100.0 010.a 16/11/2022	scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 3 mc SI DETRAGGONO...	m³/km	1	70		321,17	0,34	-109,20	
386 NC.80.150.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 6.000 kg SOMMANO...	t/km	1	70	722,62		0,23	166,20	
387 IU.04.120.03 10.b 16/11/2022	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm SOMMANO...	m²	1	71	117,60		7,81	918,46	
388 MU.04.120.0 110 16/11/2022	Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso ... escolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. SOMMANO...	100 kg	1	71	350,00		8,27	2'894,50	
389 IC.16.400.00 70.a 16/11/2022	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e al ... a preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60 SOMMANO...	m	1	71	1,20		64,53	77,44	
390 IC.16.400.00 70.c 16/11/2022	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e al ... la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di arresto pericolo larghezza cm. 40 SOMMANO...	m	1	71	3,60		43,02	154,87	
391 IC.16.400.00 70.d 16/11/2022	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e al ... a superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di incrocio/ svolta ad angolo con piastrella da 60x80 cm SOMMANO...	cad	1	71	2,00		42,99	85,98	
392 IU.04.450.00 10.a 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m² SOMMANO...	cad	1	71	3,00		47,50	142,50	
393 IU.04.450.00 10.b 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m² SOMMANO...	cad	1	72	2,00			211,50	
	A RIPORTARE							466'555,44	402'441,83

REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1


DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
Via Matteotti, 2
75026 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228770770
REA MT-82513



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							466'555,44	402'441,83
394 1U.05.010.00 70 16/11/2022	Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale trasporto nei magazzini comuni ... vuoto con materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione con prodotti di tinta uguale alla superficie circostante: SOMMANO...	cad	1	72	2,00		45,31	90,62	
395 1U.05.100.00 10 16/11/2022	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antistruccionevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto SOMMANO...	m²	1	72	83,00		6,47	537,01	
396 MA.00.005.0 005 16/11/2022	Operaio specializzato edile 3° livello SOMMANO...	ora	1	72	40,00		39,15	1'566,00	
397 MA.00.005.0 010 16/11/2022	Operaio qualificato edile 2° livello SOMMANO...	ora	1	72	40,00		38,42	1'536,80	
398 MA.00.005.0 015 16/11/2022	Operaio comune edile 1° livello SOMMANO...	ora	1	72	80,00		32,81	2'624,80	
399 MA.00.005.0 015 16/11/2022	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida SOMMANO...	ora	1	72	8,00		68,49	547,92	
400 NC.30.150.0 020 16/11/2022	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t SOMMANO...	ora	1	73	8,00		57,78	462,24	
401 NC.10.050.0 010.c 16/11/2022	Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificanti: - da 70 a 120 HP - con operatore SOMMANO...	ora	1	73	8,00		73,85	590,80	
402 1U.04.010.00 10.b 16/11/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede tram SOMMANO...	m²	1	73	92,00		4,31	396,52	
403 1U.04.010.00 10.d 16/11/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto ... a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede tram SOMMANO...	m² x cm	1	73	53,60		0,42	22,51	
404 1C.27.050.01 50.b 16/11/2022	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati SOMMANO...	100 kg	1	73	95,04		2,53	240,45	
405 NC.80.100.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 3 mc SI DETRAGGONO...	m³/km	1	73		190,08	0,34	-64,63	
406	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e								
	A RIPORTARE							475'106,48	402'441,83

REANTRU DI CONTABILITA' N. 1


DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
Via Matteotti, 2
75026 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228770770
RZA MT-82513



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							475'106,48	402'441,83
NC.80.150.0 010.a 16/11/2022	scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 6.000 kg SOMMANO...	t/km	1	73	427,68		0,23	98,37	
407 IC.02.150.00 10.b 16/11/2022	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità di 0,80 m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; SOMMANO...	m³	1	74	5,94		82,49	489,99	
408 IC.27.050.01 00.d 16/11/2022	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SOMMANO...	100 kg	1	74	106,92		3,38	361,39	
409 NC.80.100.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 3 mc SI DETRAGGONO...	m³/km	1	74		267,30	0,34	-90,88	
410 NC.80.150.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 6.000 kg SOMMANO...	t/km	1	74	481,14		0,23	110,66	
411 IU.01.250.00 10.a 16/11/2022	Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente. Compresi: la demolizione in breccia della muratura della cameretta, della banchina e del rivestimento per l'immissione ... l carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero: - per tubi con sezione interna fino a 0,10 m² SOMMANO...	cad	1	74	2,00		523,91	1'047,82	
412 IC.12.620.01 30.b 16/11/2022	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o soletta in calcestruzzo, compreso scavo e rinterr ... on le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello da cm 50 di prolunga e chiusino, altezza cm 105 circa SOMMANO...	cad	1	74	2,00		96,90	193,80	
413 IC.12.620.01 30.c 16/11/2022	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o soletta in calcestruzzo, compreso scavo e rinterr ... le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più due anelli da cm 50 di prolunga e chiusino, altezza cm 150 circa SOMMANO...	cad	1	75	2,00		125,63	251,26	
414 IU.04.170.00 20.b 16/11/2022	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità ... a attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 80 kg SOMMANO...	cad	1	75	4,00		289,54	1'158,16	
415 IC.04.010.00 10.b	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con Fausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo								
	A RIPORTARE							478'727,05	402'441,83

REDAZIONE DI CONTABILITA' N. 1


DUE T GESTIONE E COSTRUZIONI S.R.L.
Via Matteotti, 2
75026 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228770770
REA MT-02513



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							478'727,05	402'441,83
16/11/2022	confezionato in beton ... granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3								
	SOMMANO...	m³	1	75	0,48		135,55	65,06	
416 IU.04.110.01 50 16/11/2022	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria ... a. Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.								
	SOMMANO...	m³	1	75	5,94		26,25	155,93	
417 IU.04.120.00 25.a 16/11/2022	Strato di base in conglomerato bituminoso modificato in sede tram costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso ... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 8 cm								
	SOMMANO...	m²	1	75	8,60		16,37	140,78	
418 IU.04.120.01 00.b 16/11/2022	Strato di basebinder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fin ... che siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5: - in sede tram								
	SOMMANO...	m²	1	75	179,20		11,99	2'148,61	
419 NC.80.100.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 3 mc								
	SI DETRAGGONO...	m³/km	1	76		185,60	0,34	-63,10	
420 NC.80.150.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 6.000 kg								
	SOMMANO...	t/km	1	76	417,60		0,23	96,05	
421 IU.04.120.03 10.b 16/11/2022	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm								
	SOMMANO...	m²	1	76	89,60		7,81	699,78	
422 MU.04.120.0 110 16/11/2022	Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso ... escolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.								
	SOMMANO...	100 kg	1	76	150,00		8,27	1'240,50	
423 IC.16.400.00 70.a 16/11/2022	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e al ... a preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60								
	SOMMANO...	m	1	76	4,80		54,53	309,74	
424	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres								
	A RIPIORTARE							483'520,40	402'441,83

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
Via Matteotti, 2
75026 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228770770
REA MT-82513



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							483'520,40	402'441,83
IC.16.400.00 70.c 16/11/2022	porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e al ... la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di arresto pericolo larghezza cm. 40								
	SOMMANO...	m	1	77	3,60		43,02	154,87	
425 IU.04.450.00 10.a 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici- fino a 0,25 m²								
	SOMMANO...	cad	1	77	2,00		47,50	95,00	
426 IU.04.450.00 10.b 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici- oltre a 0,25 m²								
	SOMMANO...	cad	1	77	2,00		105,75	211,50	
427 IU.05.100.00 10 16/11/2022	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto								
	SOMMANO...	m²	1	77	79,15		6,47	512,10	
428 MA.00.005.0 005 16/11/2022	Operaio specializzato edile 3° livello								
	SOMMANO...	ora	1	77	16,00		39,15	626,40	
429 MA.00.005.0 010 16/11/2022	Operaio qualificato edile 2° livello								
	SOMMANO...	ora	1	77	16,00		38,42	614,72	
430 MA.00.005.0 015 16/11/2022	Operaio comune edile 1° livello								
	SOMMANO...	ora	1	77	32,00		32,81	1'049,92	
431 MA.00.005.0 020 16/11/2022	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida								
	SOMMANO...	ora	1	78	8,00		68,49	547,92	
432 NC.30.150.0 020 16/11/2022	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t								
	SOMMANO...	ora	1	78	2,00		57,78	115,56	
433 NC.10.050.0 010.c 16/11/2022	Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - da 70 a 120 HP - con operatore								
	SOMMANO...	ora	1	78	2,00		73,85	147,70	
434 IU.04.010.00 10.b 16/11/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede tram								
	SOMMANO...	m²	1	78	56,00		4,31	241,36	
435 IU.04.010.00 10.d 16/11/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto ... a discarica e/o a								
	A RIPORTARE							487'837,45	402'441,83

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1


DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
Via Matteotti, 2
75026 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228770770
REA MT-82518



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							487'837,45	402'441,83
	stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede tram								
	SOMMANO...	m² x cm	1	78	33,60		0,42	14,11	
436 1C.27.050.01 50.b 16/11/2022	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati								
	SOMMANO...	100 kg	1	78	118,80		2,53	300,56	
437 NC.80.100.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 3 mc								
	SI DETRAGGONO...	m³/km	1	78		237,60	0,34	-80,78	
438 NC.80.150.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 6.000 kg								
	SOMMANO...	t/km	1	79	534,60		0,23	122,96	
439 1C.02.150.00 10.b 16/11/2022	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità di 0,80 m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;								
	SOMMANO...	m³	1	79	6,48		82,49	534,54	
440 1C.27.050.01 00.d 16/11/2022	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010								
	SOMMANO...	100 kg	1	79	116,64		3,38	394,24	
441 NC.80.100.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 3 mc								
	SI DETRAGGONO...	m³/km	1	79		291,60	0,34	-99,14	
442 NC.80.150.0 010.a 16/11/2022	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 6.000 kg								
	SOMMANO...	t/km	1	79	524,88		0,23	120,72	
443 1U.01.250.00 10.a 16/11/2022	Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente. Compresi: la demolizione in breccia della muratura della cameretta, della banchina e del rivestimento per l'immissione ... il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero: - per tubi con sezione interna fino a 0,10 m²								
	SOMMANO...	cad	1	79	2,00		523,91	1'047,82	
444 1C.12.620.01 30.c 16/11/2022	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o soletta in calcestruzzo, compreso scavo e rinterr ... le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più due anelli da cm 50 di prolunga e chiusino, altezza cm 150 circa								
	SOMMANO...	cad	1	79	2,00		125,63	251,26	
445 1U.04.170.00 20.b 16/11/2022	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400; certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità ... a attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x								
	A RIPIETARE								
								490'43,74	402'441,83

REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1

DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
Via Matteotti, 2
75026 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228770770
REA MT-82516



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							490'443,74	402'441,83
446 1C.04.010.00 10.b 16/11/2022	600 mm, altezza 75 mm, peso 80 kg SOMMANO...	cad	1	80	2,00		289,54	579,08	
	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'aiuto di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in beton ... granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3								
447 1C.12.010.00 50.d 16/11/2022	SOMMANO...	m³	1	80	0,84		135,55	113,86	
	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a borchiere ed anello elastomerico, secondo UNI E ... KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rifianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 5,9								
448 1U.04.110.01 50 16/11/2022	SOMMANO...	m	1	80	7,80		18,48	144,14	
	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione ... a. Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.								
449 1U.04.120.00 25.a 16/11/2022	SOMMANO...	m³	1	80	6,48		26,25	170,10	
	Strato di base in conglomerato bituminoso modificato in sede tram costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso ... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compreso: - 8 cm								
450 NC.80.100.0 010.a 16/11/2022	SOMMANO...	m²	1	80	8,40		16,37	137,51	
	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 3 mc								
451 NC.80.150.0 010.a 16/11/2022	SI DETRAGGONO...	m³/km	1	81		135,47	0,34	-46,06	
	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 6.000 kg								
452 1U.04.120.03 10.b 16/11/2022	SOMMANO...	t/km	1	81	171,47		0,23	39,44	
	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm								
453 MU.04.120.0 110 16/11/2022	SOMMANO...	m²	1	81	89,60		7,81	699,78	
	Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso ... escolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.								
454 1C.16.400.00 70.a	SOMMANO...	100 kg	1	81	200,00		8,27	1'654,00	
	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porocianato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente								
	A RIPORTARE							493'935,59	402'441,83

REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1

DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
 Via Matteotti, 2
 75026 ROTONDELLA (MT)
 Partita IVA 01228770770
 REA MT-82513



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							493'935,59	402'441,83
16/11/2022	all'usura e al ... a preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60 SOMMANO...	m	1	81	2,60		64,53	167,78	
455 IC.16.400.00 70.c 16/11/2022	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e al ... la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di arresto pericolo larghezza cm. 40 SOMMANO...	m	1	81	3,00		43,02	129,06	
456 IC.16.400.00 70.d 16/11/2022	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e al ... a superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di incrocio/ svolta ad angolo con piastrella da 60x80 cm SOMMANO...	cad	1	82	1,00		42,99	42,99	
457 IU.04.450.00 10.a 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m² SOMMANO...	cad	1	82	1,00		47,50	47,50	
458 IU.04.450.00 10.b 16/11/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m² SOMMANO...	cad	1	82	2,00		105,75	211,50	
459 IU.05.100.00 10 16/11/2022	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antiscivolo, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto SOMMANO...	m²	1	82	4,00		6,47	25,88	
460 IU.04.250.00 10.c 16/11/2022	Fornitura e posa archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell'Amministrazione, compresa demolizione, scavi, basamento in calcestruzzo, ripris ... a sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: - diam. 60.3 mm larghezza 200 cm x h 60 cm SOMMANO...	cad	1	82	1,00		191,59	191,59	
461 MA.00.005.0 005 16/11/2022	Operaio specializzato edile 3° livello SOMMANO...	ora	1	82	16,00		39,15	626,40	
462 MA.00.005.0 010 16/11/2022	Operaio qualificato edile 2° livello SOMMANO...	ora	1	83	16,00		38,42	614,72	
463 MA.00.005.0 015 16/11/2022	Operaio comune edile 1° livello SOMMANO...	ora	1	83	32,00		32,81	1'049,92	
	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida SOMMANO...	ora	1	83	8,00		68,49	547,92	
	A RIPORTARE							497'590,85	402'441,83

REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1

DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
Via Matteotti, 2
75026 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228770770
REA MT-82513

