

Comune di MALNATE
Provincia di Varese

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE DELLE STRADE CITTADINE
CUP B27H20011830004 CIG 8911672062

COMMITTENTE: Comune di Malnate

IMPRESA: DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L. - via Matteotti n. 2
Rotondella (MT)

Contratto in data 07/06/2022 rep. n. 9647 registrato a in data __/__/__ al n. di euro
442 757.02


Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	476 606.43
Data Consegna:	13/06/2022	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	05/07/2022	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	180	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	09/12/2022	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	16/11/2022	Anticipazione:	88 551.40
		Giorni impiegati in PIU':	—
		Giorni impiegati in MENO:	23

Primus by Guido Ciandulli - copyright ACCA software S.p.A.

DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
Via Matteotti, 2
75026 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228700770
0544 MT-82513

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
	LAVORI A MISURA				
1	Maggiorazione opere stradali provincia di Varese SOMMANO...	€	497'854,11	0,08	39'828,33
2 1C.02.150.00 10.b	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità di 0,80 m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; SOMMANO...	m³	17,28	82,49	1'425,43
3 1C.04.010.00 10.b	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in beton ... granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 SOMMANO...	m³	1,68	135,55	227,72
4 1C.12.010.00 50.d	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNIE ... KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rifianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 5,9 SOMMANO...	m	12,60	18,48	232,84
5 1C.12.620.01 30.b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o soletta in calcestruzzo, compreso scavo e rinterr ... on le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello da cm 50 di prolunga e chiusino, altezza cm 105 circa SOMMANO...	cad	2,00	96,90	193,80
6 1C.12.620.01 30.c	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o soletta in calcestruzzo, compreso scavo e rinterr ... le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più due anelli da cm 50 di prolunga e chiusino, altezza cm 150 circa SOMMANO...	cad	7,00	125,63	879,41
7 1C.16.400.00 70.a	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e al ... a preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60 SOMMANO...	m	8,60	64,53	554,96
8 1C.16.400.00 70.c	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e al ... la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di arresto pericolo larghezza cm. 40 SOMMANO...	m	10,20	43,02	438,80
9 1C.16.400.00 70.d	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e al ... a superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di incrocio/ svolta ad angolo con piastrella da 60x80 cm SOMMANO...	cad	3,00	42,99	128,97
10 1C.27.050.01 00.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SOMMANO...	100 kg	311,04	3,38	1'051,31
11 1C.27.050.01 50.b	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati SOMMANO...	100 kg	17'971,96	2,53	45'469,06
12 1U.01.250.00 10.a	Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente. Compresi: la demolizione in breccia della muratura della cameretta, della banchina e del rivestimento per l'immissione ... l carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero: - per tubi con sezione interna fino a 0,10 m² SOMMANO...	cad	7,00	523,91	3'667,37
13 1U.04.010.00	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle				


COMMITTENTE: Comune di Malnate
STATO FINALE DEI LAVORI



DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
Via Matteotti, 2
75026 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228770770
REA MT-82513

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				94'098,00
10.b	macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede tram				
	SOMMANO...	m²	11'532,22	4,31	49'703,87
14	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a				
1U.04.010.00	freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto ... a				
10.d	discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6				
	cm, in sede tram				
	SOMMANO...	m² x cm	27'683,41	0,42	11'627,04
15	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale				
1U.04.110.01	fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria ... a. Lavorazione				
50	ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo				
	costipamento.				
	SOMMANO...	m³	13,92	26,25	365,41
16	Strato di base in conglomerato bituminoso modificato in sede tram costituito da inerti sabbio-				
1U.04.120.00	ghiziosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso ... o				
25.a	additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore				
	compresso: - 8 cm				
	SOMMANO...	m²	22,04	16,37	360,79
17	Strato di basebinder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie				
1U.04.120.01	e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fin ... che siano				
00.b	soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compreso cm. 5: - in				
	sede tram				
	SOMMANO...	m²	414,40	11,99	4'968,66
18	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00				
1U.04.120.03	mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... ivo, purché				
10.b	siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio				
	compattato: - 30 mm				
	SOMMANO...	m²	296,80	7,81	2'318,02
19	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00				
1U.04.120.03	mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... ivo, purché				
10.d	siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio				
	compattato: - 50 mm				
	SOMMANO...	m²	12'074,52	12,20	147'309,14
20	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00				
1U.04.120.03	mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... restazioni di				
10.f	quella prodotta a caldo. Per spessore medio compatto: - sovrapprezzo per ogni 10 mm in più oltre				
	i 60 mm				
	SOMMANO...	m²	32'088,27	2,19	70'273,32
21	Sovrapprezzo per tutte le lavorazioni dall'articolo 1U.04.010.0010 all'articolo 1U.04.010.0030 e				
1U.04.120.05	dall'articolo 1U.04.120.0010 all'articolo 1U.04.120.0410 eseguite in "zona centrale".				
20					
	SOMMANO...	%	277'976,87	6,00	16'678,62
22	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e				
1U.04.125.00	pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un mas ... è				
25.a	siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compreso cm. 5				
	: - in sede stradale				
	SOMMANO...	m²	359,39	13,23	4'754,73
23	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico				
1U.04.170.00	intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità ... a attività necessaria				
20.b	per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 80 kg				
	SOMMANO...	cad	9,00	289,54	2'605,86
24	Fornitura e posa archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell'				
1U.04.250.00	Amministrazione, compresa demolizione, scavi, basamento in calcestruzzo, ripris ... a sede dei				
10.c	lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: - diam. 60.3 mm larghezza 200				
	cm x h 60 cm				
	SOMMANO...	cad	1,00	191,59	191,59
25	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di				


COMMITTENTE: Comune di Malnate
STATO FINALE DEI LAVORI



DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
Via Matteotti, 2
75026 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228770770
REA MT-82513

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				405'255,05
1U.04.450.00 10.a	posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici- fino a 0,25 m² SOMMANO...	cad	33,00	47,50	1'567,50
26 1U.04.450.00 10.b	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici- oltre a 0,25 m² SOMMANO...	cad	110,00	105,75	11'632,50
27 1U.05.010.00 70	Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale trasporto nei magazzini comuni ... vuoto con materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione con prodotti di tinta uguale alla superficie circostante. SOMMANO...	cad	23,00	45,31	1'042,13
28 1U.05.100.00 10	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antistruciolevo, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto SOMMANO...	m²	1'088,56	6,47	7'042,99
29 MA.00.005.0 005	Operaio specializzato edile 3° livello SOMMANO...	ora	304,00	39,15	11'901,60
30 MA.00.005.0 010	Operaio qualificato edile 2° livello SOMMANO...	ora	304,00	38,42	11'679,68
31 MA.00.005.0 015	Operaio comune edile 1° livello SOMMANO...	ora	581,00	32,81	19'062,61
32 MU.04.120.0 110	Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso ... escolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. SOMMANO...	100 kg	5'254,42	8,27	43'454,05
33 NC.10.050.0 010.c	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t SOMMANO...	ora	112,00	57,78	6'471,36
34 NC.10.150.0 010.b	Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - da 70 a 120 HP - con operatore SOMMANO...	ora	12,00	73,85	886,20
35 NC.30.150.0 020	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida SOMMANO...	ora	136,00	68,49	9'314,64
36 NC.30.100.0 010.a	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 3 mc SI DETRAGGONO...	m³/km	-51'539,26	0,34	-17'523,34
37 NC.30.150.0 010.a	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 6.000 kg SOMMANO...	t/km	112'589,01	0,23	25'895,47
	Parziale LAVORI A MISURA euro				537'682,44
	RIBASSO del 10,332% da considerare su euro				537'682,44
	TOTALE euro				537'682,44

COMMITTENTE: Comune di Malnate
STATO FINALE DEI LAVORI



DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
Via Matteotti, 2
75026 ROTONDELLA (MT)
Partita IVA 01228770770
REA MT-82518

Comit

