

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO DEL RIUTILIZZO IN
VIA DEI TRE CORSI MALNATE

COMMITTENTE: COMUNE DI MALNATE

IMPRESA: OTTONE E PETTERLIN S.R.L.

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 2

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 56'383,30 - 100%)					
1 1C.01.160.00 10.a	Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.	1	34	100,000 100,000		1,69 1,69 (0,003%)
	al S.A.L. n. 1 aliquota					
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			100,000	1,69 (0,003%)	1,69 (0,003%)
2 1C.01.160.00 10.b	Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - pluviali e pezzi speciali.	1	35	100,000 100,000		41,72 41,72 (0,074%)
	al S.A.L. n. 1 aliquota					
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			100,000	41,72 (0,074%)	41,72 (0,074%)
3 1C.02.100.00 10.a	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità di 0,80 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre	1	13	0,000 0,000		0,00 0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 1 aliquota					
		2	43	100,000		90,78
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			100,000	90,78 (0,161%)	90,78 (0,161%)
4 1C.02.350.00 20	Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:	1	14	0,000 0,000		0,00 0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 1 aliquota					
		2	44	100,000		20,30
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			100,000	20,30 (0,036%)	20,30 (0,036%)
5 1C.04.600.00 10.b	Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) : - betoncino fluido antiritiro ad alta resistenza a base di cemento, inerti selezionati ed additivi, per ancoraggio di precisione di macchinari pesanti soggetti a vibrazioni	1	21	0,000 0,000		0,00 0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 1 aliquota					
		2	50	100,000		199,60
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			100,000	199,60 (0,354%)	199,60 (0,354%)
6 1C.04.600.00 10.c	Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) : - betoncino epossidico bicomponente con inerti selezionati ed additivi, per ancoraggi speciali	1	20	100,000 100,000		152,80 152,80 (0,271%)
	al S.A.L. n. 1 aliquota					
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			100,000	152,80 (0,271%)	152,80 (0,271%)
7 1C.08.300.00 10	Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di cemento, spessore fino a 8 cm, compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa superiore in malta a 500 kg di cemento spessore 2 cm e spolvero di puro cemento, lisciata e bocciardata.	1	16	0,000 0,000		0,00 0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 1 aliquota					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
8 1C.12.020.00 10.k	Fornitura e posa tubi in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte), con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De 200 - s = 6,2	2	46	100,000		52,44
9 1C.12.610.00 10.d	Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164					
10 1C.14.050.00 10.a	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata spess. 0.6 mm (peso specifico = 7,86 kg/dm³)					
11 1C.14.100.00 10.a	Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con fascette saldate, curve, controcurve, saltafascia e simili; in opera, comprese assistenze murarie in: - lamiera zincata spess. 0.6 mm (peso = 4,71 kg/m²)					
12 1C.14.100.00 20.a	Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili; in opera, comprese assistenze murarie, in: - lamiera zincata spess. 0.6 mm (peso = 4,71 kg/m²)					
13 1C.14.200.00 10.a	Terminale in ghisa per pluviali, in opera; comprese assistenze murarie e accessori di fissaggio; - Ø 80 mm, dritto, lunghezza 1,50 m					
14 1C.14.250.00 20	Parafoglie bombate a protezione dei bocchettoni di scarico; in opera compresa assistenza muraria, in: - filo di ferro zincato o plastificato oppure in materiale plastico					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
15 1C.14.700.00 10	Revisione di canali di gronda, converse, scossaline, grembiali ed in genere tutti i manufatti da lattoniere, compreso pulizia, affrancatura, legatura, fissaggio dove occorrenti. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali. al S.A.L. n. 1 aliquota SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote	1	37	100,000 100,000	(0,024%) 99,80 (0,177%)	(0,024%) 99,80 (0,177%)
16 1C.14.700.00 40	Pulizia di canali di gronda, converse, compreso carico e trasporto a scarica dei materiali di risulta. Compresi i piani di lavoro, esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali. al S.A.L. n. 1 aliquota SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote	1	36	100,000 100,000	99,80 (0,177%)	99,80 (0,177%)
17 1C.22.020.00 10.d	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm al S.A.L. n. 1 aliquota SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote	1	22	100,000 100,000	17'258,93 (30,610%)	17'258,93 (30,610%)
18 1C.22.100.00 10.a	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo al S.A.L. n. 1 aliquota SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote	1	23	100,000 100,000	7'028,74 (12,466%)	7'028,74 (12,466%)
19 1C.22.150.00 40.d	Serramenti in ferro per porte ad uno o più battenti anche con sopraluce e telai fissi laterali, cieche o vetrate, realizzati con particolari profili tubolari in acciaio zincato di sezione ridotta e a taglio termico, adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza alle belle arti. Completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie e guarnizioni. Sono comprese altresì la fornitura e posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento. Trasmissione termica dei telai non superiore a $U_f = 2,00 \text{ W/m}^2$, e comunque tale da garantire che i serramenti completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 - Opere da vetraio, rispettino in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i.. Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i.: - a due battenti e superficie oltre 4,00 m ² al S.A.L. n. 1 aliquota SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote	1 2	24 51	0,000 0,000 100,000	0,00 0,00 8'307,52 (14,734%)	0,00 0,00 8'307,52 (14,734%)
20 1U.04.010.00 40	Voce alternativa alla [1U.04.010.0040] Taglio di pavimentazione in cls eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore. al S.A.L. n. 1 aliquota SOMMANO al S.A.L. n. 2 %	1 2	27 52	0,000 0,000 100,000	0,00 0,00 23,68	0,00 0,00 23,68

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
21 1U.04.180.01 10.d	<i>aliquote</i> Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, conforme alla norma UNI EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm di diametro. Nei tipi: - luce 500x500 mm; - telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 620x620 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; - griglia a sagoma quadrata di dimensioni 549x549 mm; - peso totale non inferiore a 40,00 kg , peso della griglia non inferiore a 29,00 kg; - superficie drenante non inferiore a 12,80 dm².	1	19	0,000 0,000	(0,042%)	(0,042%)
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	2	49	100,000		0,00 0,00 (0,000%) 191,70
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % <i>aliquote</i>			100,000	191,70 (0,340%)	191,70 (0,340%)
22 1U.04.450.00 10	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - oltre a 0,25 m²	1	15	0,000 0,000		0,00 0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	2	45	100,000		104,31
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % <i>aliquote</i>			100,000	104,31 (0,185%)	104,31 (0,185%)
23 E01	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico e di illuminazione fuori traccia, comprensivo di: - linea di alimentazione dal vano contatore al quadro elettrico compreso, con protezione salvavite, impianto di messa a terra con pozzetto e palina di battuta - Impianto elettrico interno comprensivo di dorsali, scatole di derivazione, allacci, punti luce, punti comando, punti prese, prese dati, placche, corpi illuminanti. - Impianto elettrico esterno, comprensivo di dorsali, scatole di derivazione, allacci, punti luce sopra porte, punti comando, punti prese da esterni, placche, corpi illuminanti. - Montaggio corpi illuminanti - Collegamento del quadro elettrico del fabbricato esistente con il bagno Eseguito a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori. Comprese tracce, sfondi, basamenti, ecc.. , oneri di progettazione e l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a regola d'arte.	1	33	0,000 0,000		0,00 0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	2	54	100,000		2'965,76
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % <i>aliquote</i>			100,000	2'965,76 (5,260%)	2'965,76 (5,260%)
24 NC.10.200.0 020	Nolo di torre telescopica oleodinamica, altezza fino a 30 m, portata due persone. compreso operatore (durata minima del nolo 8 ore)	1	8	100,000 100,000		944,98 944,98 (1,676%)
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			100,000	944,98 (1,676%)	944,98 (1,676%)
25	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
NC.10.350.0 010.a	terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge: per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	1	9	0,000		0,00
				0,000		0,00
						(0,000%)
		2	39	100,000		352,96
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			100,000	352,96 (0,626%)	352,96 (0,626%)
26 NC.10.350.0 040.a	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	1	11	0,000		0,00
				0,000		0,00
						(0,000%)
		2	41	100,000		54,13
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			100,000	54,13 (0,096%)	54,13 (0,096%)
27 NC.10.350.0 050.a	Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	1	10	0,000		0,00
				0,000		0,00
						(0,000%)
		2	40	100,000		125,73
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			100,000	125,73 (0,223%)	125,73 (0,223%)
28 NC.10.450.0 050.d	Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 2,00	1	12	0,000		0,00
				0,000		0,00
						(0,000%)
		2	42	100,000		200,16
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			100,000	200,16 (0,355%)	200,16 (0,355%)
29 NP01	Rivestimento con pannelli metallici precoibentati fonoassorbenti autoportanti formati da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento "sendzimir" microforato e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di lana di roccia densità 80 - 100 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 6/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento "sendzimir" e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporti e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con: - lana di roccia spessore 150 mm fuori greca	1	25	100,000		14'047,90
				100,000		14'047,90
						(24,915%)
				100,000	14'047,90 (24,915%)	14'047,90 (24,915%)
30 NP02	Rivestimento con lastre grecate in policarbonato microalveolare. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporti e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria.	1	26	100,000		334,35
				100,000		334,35
						(0,593%)
				100,000	334,35 (0,593%)	334,35 (0,593%)
31 NP03	Rimozione del rivestimento in pannelli metallici precoibentati e il portone di ingresso sul prospetto sud, compreso il trasporto in discarica ed ogni altro onere	1	38	100,000		296,58
				100,000		296,58
	al S.A.L. n. 1 aliquota					(0,526%)

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>					
32 SIC_NC.10.2 00.0020	Nolo di torre telescopica oleodinamica, altezza fino a 30 m, portata due persone. compreso operatore (durata minima del nolo 8 ore)	1	7	1,500 1,500	637,25	955,88 955,88
	al S.A.L. n. 1					
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 giorno			1,500		955,88
33 SIC_NC.10.3 50.0010.a	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge: per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	1	1	32,000 32,000	11,15	356,80 356,80
	al S.A.L. n. 1					
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m2			32,000		356,80
34 SIC_NC.10.3 50.0040.a	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	1	3	9,600 9,600	5,68	54,53 54,53
	al S.A.L. n. 1					
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m2			9,600		54,53
35 SIC_NC.10.3 50.0050.a	Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo:per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	1	2	16,000 16,000	7,94	127,04 127,04
	al S.A.L. n. 1					
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m2			16,000		127,04
36 SIC_NC.10.4 50.0050.d	Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 2,00	1 2	4 55	22,499 22,499 0,001	9,01	202,72 202,72 0,01
	al S.A.L. n. 1					
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m			22,500		202,73
37 SIC_NC.10.5 00.0200.a	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio	1	6	1,000 1,000	382,88	382,88 382,88
	al S.A.L. n. 1					
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 cadauno			1,000		382,88
38 SIC_NC.10.5 00.0500.a	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori: - superficie fino a 5 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1	5	5,000 5,000	7,37	36,85 36,85
	al S.A.L. n. 1					
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 cadauno			5,000		36,85
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro					2'116,71
	T O T A L E euro					58'500,01

[illegible]