


FOGLIO DI COLLAUDO - APPARECCHI A CUBETTI

SCBIM261ASM06KI006508



OPERAZIONI DI COLLAUDO

- ☒ 1 - Effettuato carica gas
- ☒ 2 - Eseguito allacciamento elettrico e idraulico
- ☒ 3 - Verificato posizione evaporatore e spruzzatore
- ☒ 4 - Taratura macchina (termostati, timer, scheda elettronica)
- ☒ 5 - Taratura valvola pressostatica (in caso di raffreddamento ad acqua)
- ☒ 6 - Verifica rumorosità
- ☒ 7 - Verifica funzionamento (compressore, ventilatore, pompa, valvole)
- ☒ 8 - Verifica grandezza, uniformità, cristallinità cubetti
- ☒ 9 - Conteggio numero cubetti
- ☒ 10 - Verifica resa produttiva giornaliera
- ☒ 11 - Verifica segnalazione bin pieno
- ☒ 12 - Verifica allarme di alta pressione
- ☒ 13 - Assenza perdita acqua dal circuito idraulico

OPERAZIONI CONTROLLO PROVE ELETTRICHE E PERDITA GAS

- ☒ 1 - Prova resistenza di terra
- ☒ 2 - Prova rigidità dielettrica
- ☒ 3 - Prova efficienza di terra
- ☒ 4 - Prova di dispersione
- ☒ 5 - Prove dinamiche di tensione, frequenza e potenza assorbita
- ☒ 6 - Tenuta circuito frigorifero con Leak Detector

Macchina conforme ai requisiti di QUALITA'

ELECTRICAL TESTS OK